



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“
ЗА 2016. ГОДИНУ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ"
УЖИЦЕ**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ"**
За период 01.01.2016. до 31.12.2016.

Ужице, фебруар 2017.

1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“

ОСНИВАЧ : ГРАД УЖИЦЕ

СЕДИШТЕ : УЖИЦЕ, Вуколе Дабића

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 45110

МАТИЧНИ БРОЈ : 7367112

ПИБ: 101500520

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу" Ужице, правни следбеник Друштвеног фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналне делатности општине Ужице, основано је Одлуком Скупштине општине Ужице 01 бр.023-1/93 на седници одржаној 09.јула 1993. године и обавља делатност од општег интереса, ради: обезбеђења услова за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта као добра од општег интереса, обављања послова одржавања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима као добрима у општој употреби, обављања послова одржавања, заштите, коришћења, развоја и управљања објектима комуналне инфраструктуре и ради обезбеђења трајног обављања стручних послова урбанистичког планирања и уређења простора и насеља и пројектовања и унапређења вршења комуналне делатности.

Општина Ужице – оснивач Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Ужице, Одлуком Скупштине општине Ужице 01 бр.023-8-4/05 на седници одржаној 31. марта 2005. године ускладила је оснивачки акт са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса које се односе на органе јавног предузећа, расподелу добити, унапређења рада и развоја, овлашћења оснивача и обезбеђивање заштите општег интереса.

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу" Ужице, испуњава услове прописане наведеним законом којим се уређује обављање послова од општег интереса и послује у оквиру организационих јединица:

- УПРАВА
- СЕКТОР ИНВЕСТИЦИЈА И ОДРЖАВАЊА САОБРАЋАЈА, ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА
- СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу" Ужице од 01.јануара 2004. године послује као индиректни корисник буџетских средстава.

Годишњи Програм пословања са финансијским планом за 2016. годину усвојила је Скупштина града Ужица на седници одржаној 17.12.2015 године под бројем 023-152/15.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току 2016.г. делатност предузећа је обављана у складу са усвојеним Програмом и финансијским планом за текућу годину, и у складу са Планом јавних набавки који је такође усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу“ Ужице на седници одржаној 29.01.2016 године. Измене и допуне Плана јавних набавки вршене су на бази одлуке Надзорног одбора број 07-416/3 од 13.06.2016.године.

Измене и допуне финансијског плана Ј.П.„Дирекција за изградњу“Ужице вршене су Решењем Скупштине града Ужица , број 06-39/16 од 31.08.2016.године., као и изменама и допунама плана пословања из месеца новембра 2016.године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани приходи и расходи за 2016. годину су уравнотежени, пошто се ради о индиректном буџетском кориснику. Суфицит или дефицит нису планирани. Планирани приходи за 2016.г су 940.186.199 динара. Напомињемо да су остварени приходи само приходи из буџета и да Ј.П.„Дирекција за изградњу“ нема прихода остварених на тржишту. Остварени приходи су 925.622.606 динара. Планирани расходи су 940.186.199 динара а остварени расходи су 924.818.152 динара. Индекс остварења је 98,37 %.

Разлика између остварених прихода и остварених расхода је 804.454 динара и представља остварени суфицит.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је планиран на бази података из Завршног рачуна за претходну годину. Дошло је до одступања од планираних вредности јер је у току године извршен пренос свих непокретности у складу са чланом 18 Закона о јавној својини Републике Србије/ Сл.Гласник РС 72/2011 од 28.09.2011.године./..Планирани износ сталне имовине је 663.714.000 динара а остарење је 2.425.444,00 динара. Остварење укупне активе износи 17.200.000,00 динара док је планирана актива 838.333 000 динара.

Планирана пасива је за 2016.год.у износу од 838.333 000 динара, док је остварење укупне пасиве на дан 31.12.2016. у износу 17.200.000,00динара.

3.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готовине су уједначени а разлика представља салдо готовине на 31.12.2016.г. Планирани приливи за 2016.г су 926.623.000,00 динара а остварени прилив је 925.622.606,26 динара. Планирани одлив готовине је 924.818.000,00 динара а остварени одлив готовине је 924.818.151,91 динара. Разлика између оствареног прилива и одлива средстава је 804.454,35 што је истовремено и остварени суфицит за дванаест месеци.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкови запослених нема прекорачења ниједне планиране позиције. Нето зарада је планирана у износу од 31.774.000 а остварење је 31.773.228,53 динара..Индекс остварења је 100 %.Планирана маса бруто 2/са припадајућим порезима и доприносима / је 51.776.000 динара, док је остварење 51.775.152,14 динара. Током овог периода није дошло до прекорачења планиране масе за накнаде члановима надзорног одбора, планирана маса је 650.000 динара а остварење је 531.568 динара. Индекс остварења превоза на посао и са посла је 82%.Индекс остварења накнаде за дневнице на службеном путу је 34 %. Исплаћене су јубиларне награде у износу од 203.722 динара за 5 запослених и индекс остварења је 100 %. Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 22.117 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У току 2016 г. дошло је до одлива запослених у односу на 31.12.2015 године из разлога што је један запослени отишао у друго предузеће, а у последњем кварталу један запослени на одређено време је мање, из разлога што је добио уговор на привремено-повремене послове. Број запослених до 30.11.2016 год. је 52 и то 48 запослено на неодређено време и 4 запослених на одређено време.Напомињемо да је један радник у мировању радног односа јер је народни посланик.Законом о трансформацији Дирекција за изградњу- од 01.12.2016 год.

Предузеће је напустило 20 запослених, и то 19 их је прешло на рад у пету општинску управу, а један запослени у Одељење интерне ревизије- Ужице. Дана 31.12.2016. године укупно запослених је 33, од тога на неодређено време 29 и 4 запослена на одређено време. 1 запослени је у мировању радног односа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА.

ЈП „Дирекција за изградњу“ нема продају производа или услуга па ни формиране цене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ј.П. „Дирекција за изградњу“ није имали субвенције, прилив по јавном позиву или конкурс.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су планирани у износу од 120.000 динара а остварени са 67.348 динара тако да је индекс остварења 56 %. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 20.000 динара а остварени су у износу од 4.000 динара. Индекс остварења је 20 %.

9. НЕТО ДОБИТ

Исказан је суфицит за дванаест месеци у износу од 804.454,35 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2016 г. Ј.П. „Дирекција за изградњу“ нема кредитне задужености.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У овом извештајном периоду салдо на рачунима износи под 31.12.2016. године 0,00 динара и то на рачунима: средства депозита, подрачун за редовно пословање, порачун откуп станова, порачун закуп грађевинског земљишта и подрачун –градски превоз, који су се воде код Управе за трезор. У 2017. години отворен је рачун за редовно пословање код Интеса банке а у складу са вођењем пословних књига за предузећа.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције се воде на класи 5 код индиректних буџетских корисника. а пошто се ради програмско буџетирање свака инвестиција је посебно планирана са износом и описом. За 12 месеци планирано је 319.304.000 динара а остварење је 308.283.920,57 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду није дошло до већих одступања у односу на планиране вредности као ни до поремећаја у пословању. У току месеца децембра са рачуна „Дирекције за изградњу“ није било плаћања за извршене радове и инвестиције.

Датум 10.02.2017.



М. Максимовић, дипл. инж. маш.

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА I-XII 2016. ГОДИНЕ

Ј.П. "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЉУ"

глав а 8.04	екон. клас.			Дирекција за изградњу града	План буџ. средства	Сопствен и приход	Извршење буџ. сред.	Изврше ње сопствен и приход
			1101	ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
			1101- 0002	Уређење грађевинског земљишта				
		620		Развој заједнице				
330	411			Плате додаци и накнаде запослених (зараде)	43.280.237		43.280.236	
331	412			Социјални доприноси на терет послодавца	7.747.163		7.747.162	
332	413			Накнаде у натури	1.000			
333	414			Социјална давања запосленима	800.000		769.871	
334	415			Накнада трош. за запослене- превоз на посао	550.000		549.077	
335	416			Награде, бонуси и ост. посебни расходи	204.000		203.722	
336	421			Стални трошкови	8.924.000		8.867.582	
337	422			Трошкови путовања	290.000		232.243	
338	423			Услуге по уговору	4.975.315		3.969.397	
339	425			Текуће поправке и одржавање	800.000		383.238	
340	426			Материјал	3.073.000		2.962.324	
341	465			Остале дотације и трансфери	4.841.255		4.841.255	
342	481			Дотације привредним коморама	170.000		168.793	
343	482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	18.559.000		18.558.183	
344	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	3.045.917		2.984.568	
345	484			Накнаде штете услед елементарних непогода	1.000			
346	511			Израда техничке документације	2.612.000		1.753.383	
347	512			Машине и опрема	600.000		415.308	
348	611			Отплата главнице домаћим кредиторима		1.043.000		1.042.432
				Свега функција 620	100.473.887	1.043.000	97.686.342	1.042.432
			601	ПРОГРАМ 2 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
		510		Управљање отпадом-чистоћа				
			0601- 0008	Јавна хигијена				
353	421325		1.1.	Чишћење и прање улица и државних површина и Репрограм дуга	82.855.000		82.851.953	
			0601- 0009	Уређење и одржавање зеленила				
354			1.2.	Одржавање градског зеленила и Репрограм дуга	39.831.000		39.830.023	
				Свега функција 510	122.686.000		122.681.976	
			0601- 0010	Јавна расвета				
		640		Улична расвета				
355	421211		1.3.1.	Услуге за електричну енергију	60.895.000		60.894.600	
356	425253		1.3.2.	Текуће поправке и одржавање уличне расвете	16.607.000		16.606.719	
				Свега функција 640	77.502.000		77.501.319	
			0601- 0002	Управљање отпадним водама				
		520		Управљање отпадним водама				
357	425281		1.4.	Текуће поправке и одрж.- кишна канализација	2.700.000		713.487	
				Свега функција 520	2.700.000		713.487	

глава 8.04	екон. клас.			Дирекција за изградњу града	План буџ. средства	Сопствен и приход	Извршење буџ.сред.	Изврше ње сопствен и приход
			0601-0005	Јавни превоз				
		423		Друмски саобраћај				
358	423911		1 5.1.	Услуга јавног превоза	124.465.000		124.464.730	
				Свега функција	124.465.000		124.464.730	
		701		ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
				Уређење грађевинског земљишта				
			0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром				
		451		Друмски саобраћај				
351	511331		1 5.2.	Рекон. и кап.одрж.улица и лок.путева	142.699.000		142.698.102	
			1 5.2.1	Атарски путеви	14.528.000		14.527.130	
			0701-0002	Одржавање путева				
352	425191		1 5.3.	Текуће одржавање улица и локалних путева	151.176.000		151.175.894	
				Свега функција	308.403.000		308.401.126	
		601		ПРОГРАМ 2 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
			0601-0014	Остале комуналне делатности				
		660		Послови становања и заједнице неклассиф.на другом месту				
359	425261		1 6.	Одржавање објеката од интереса за град и одрж.осталих објеката	40.113.000		40.112.956	
			1 7.	Водопривредни објеката од значаја за град,изг.нових и реконс.постојећих	3.477.000		3.476.990	
				Свега функција 660	43.590.000		43.589.946	
				Σ I	679.346.000		677.352.584	
		1101		ПРОГРАМ 1:ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
			1101-0002	Стратешко,просторно и урбанистичко планирање				
350		620		Развој заједнице				
	424611		II	Програм израде планске документације	1.500.000		889.228	
				Σ II	1.500.000		889.228	
		1101		ПРОГРАМ 1:ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
			1101-0002	Уређење грађевинског земљишта				
349			III	Програм уређења грађевинског земљишта				
	511291		III 1.	Имовински односи	27.415.000		27.414.316	
				Σ III 1.	27.415.000		27.414.316	
	511221		III 2.	Пословни простор				
			III 2.1.	Допарцелације,препарцелације, спровођење конкурса и слично.	0			
				Σ III 2.	0		0	
			III 3.	Производни простор				
			III 3.1.	Допарцелације,препарцелације, спровођење конкурса и слично.	0			
				Σ III 3.	0		0	
			III 4.	Колективна стамбена изградња				

глава 8.04	экон. клас.			Дирекција за изградњу града	План буџ. средства	Сопствен и приход	Извршење буџ.сред.	Извршење сопствен и приход
			III 4.1.	Станоградња	0			
			III 4.2.	Севојно донаторске парцеле	0			
			III 4.3.	Допарцелације, препарцелације и сл.	0			
				Σ III 4.	0		0	
			III 5.	Индивидуална стамбена изградња				
			III 5.1.	Допарцелације, препарцелације, спровођење конкурса и слично.	0			
				Σ III 5.	0		0	
			III 6.	Привремени објекти				
511293			III 6.1.	Летње баште, фрижидери, конзерватори за слад.	0			
			III 6.2.	Тезге - Seval Direction	0			
			III 6.3.	Киосци, Ужиче, Севал МО 2,3 београдски	0			
			III 6.4.	Ост. локал. (аутићи, кокице, ЛП, клиз. позори.)	0			
			III 6.5.	Киосци, Крчагово, рок 3 г. Севал МО 2,3	0			
			III 6.6.	Киосци, Севојно,	0			
			III 6.7.	Објекти мале привр. од ч.м. за пром. намене	0			
			III 6.8.	Рекламни панони билборди - на 5 год.	0			
			III 6.9.	Светлећи рекламни панони дуж 3 путна правца	0			
				Σ III 6.	0		0	
			III 7.	Комунални објекти				
511411			III 7.1.	Комунални објекти инвеститор Град. за које одобрење за изград. прибавља "Дирекција"	1.602.000		1.382.710	
				Σ III 7.	1.602.000		1.382.710	
				Σ III	29.017.000		28.797.026	
		6001		ПРОГРАМ 2 : КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
		IV		Програм изградње комуналне инфраструктуре и путева				
511242			IV 1.	Систем за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода				
360		6001-П3	IV 1.1.	Кишна канализација крак Мајданске				
361		6001-П4	IV 1.2.	Реконструкција фек и кишне, кан. ради изградње нових објеката.	1.889.500		1.221.291	
362		6001-П5	IV 1.3.	Оспособљавање за поновно функц. СБР реактора у Злакуси са уређењем партера и приступног пута				
363		6001-П6	IV 1.4.	Кишна канализација Милоша Обреновића	2.082.417		638.416	
364		6001-П7	IV 1.5.	Кишна канализација на територији града унитар градских месних заједница.				
365		6001-П8	IV 1.6.	Кишна канализација Светоза Марковића	5.037.500		5.037.458	
				Σ IV 1.	9.009.417		6.897.165	
511241			IV 2.	Примарна водоводна мрежа				
366		6001-П9	IV 2.1.	Водовод Теразије-Волујац	2.972.126		2.972.126	
367		6001-П10	IV 2.2.	Водовод у систему Лужничка долина/Бјелотићи и Караи/	5.400.000		5.373.608	
368		6001-П11	IV 2.3.	Водосистем зградавац и равинациони ценовод Равни, Никојевићи, Бјеловац, Раванско поље и	694.938		694.938	

глав а 8.04	екон. клас.			Дирекција за изградњу града	План буџ. средства	Сопствен и приход	Извршење буџ.сред.	Изврше ње сопствен и приход
369		6001- П12	IV 2.4.	Водовод Дрежник	3.600.000		3.244.979	
370		6001- П13	IV 2.5.	Реконс.вод.линија ради изгр.нових објеката				
371		6001- П14	IV 2.6.	Водовод Поточање-Криваци				
372		6001- П15	IV 2.7.	Водовод "Теразије Буар"-крак за Ациће	2.873.000		2.872.452	
				Σ IV 2.	15.540.064		15.158.103	
	511293		IV 3.	Градска игралишта				
373		6001- П16	IV 3.1.	Поправка, санација и изградња на спортеким теренима	3.000.000		1.979.616	
				Σ IV 3.	3.000.000		1.979.616	
	511292							
374		6001- П17	IV 4.	Инфраструктурни радови на аеродрому Поликве	6.234.000		6.234.000	
				Σ IV 4.	6.234.000		6.234.000	
	511231		IV 5.	Улагања у улице и путеве				
			IV 5.1.	Објекти на подручју града				
375		6001- П18	IV 5.1.1	Реконст. Дела Улице Драгојла Дулића	2.300.000		2.251.272	
376		6001- П19	IV 5.1.2	Изградња Улице Нова у Касарни- Крчагово.	21.400.000		21.391.507	
				Σ IV 5.1	23.700.000		23.642.779	
			IV 5.2	Објекти на подручју села				
377		6001- П20	IV 5.2.1	Наставак радова на обилазници око бране Врутич-Крида /Биоска и Врутич/.	1.800.000		1.478.379	
				Σ IV 5.2	1.800.000		1.478.379	
			IV 6.	Пешачке комуникације				
378		6001- П21	IV 6.2.	Тротоар улице Пора/Београдска/- од стене до игралишта	1.034.831		1.034.830	
				Σ IV 6.	1.034.831		1.034.830	
			IV 7.	Саобраћај				
379		6001- П22	IV 7.1.	Набавка и уградња еластичне оgrade.	1.446.000		863.482	
380		6001- П23	IV 7.2.	Пројекат саобраћајне сигнализације за градсек месне заједнице.				
381		6001- П24	IV 7.3.	Изградња нових и реконструкција постојећих стајалишта.	900.000			
382		6001- П25	IV 7.4.	Студија такси превоза.				
383		6001- П26	IV 7.5.	Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја.				
				Σ IV 7.	2.346.000		863.482	
			IV.8.	Удружена средства са МЗ				
384	511331	6001- П27	IV.8.1	Месне заједнице -Путеви	36.000.000		34.699.792	
385	511392	6001- П28	IV.8.2	Месне заједнице -Расвета	2.700.000		2.277.325	
386	511341	6001- П29	IV.8.3	Месне заједнице -Водоводи	1.800.000		891.483	
				Σ IV 8.	40.500.000		37.868.600	

глав а 8.04	екон. клас.				Дирекција за изградњу града	План буџ. средства	Сопствен и приход	Извршење буџ.сред.	Изврше ње сопствен и приход
387	511226		6001- П30	IV.9.	Изградња Азила за псе	54.000		54.000	
					Σ IV 9.	54.000		54.000	
388	511294		6001- П31	IV.10.	Дечији вртић на Пори	12.500.000		10.751.123	
					Σ IV 10.	12.500.000		10.751.123	
389	511293		6001- П32	IV.11.	Изградња спортеке дворане	14.131.000		14.130.895	
					Σ IV 11.	14.131.000		14.130.895	
390	511211		6001- П33	IV.12.	Изградња станова за потребе војске				
					Σ IV 12.	0		0	
391	511292		6001- П34	IV.13.	Изградња инфраструктуре за потребе станова за расељена лица.				
					Σ IV 13.	0		0	
392	511213		6001- П35	IV.14.	Изградња прихватилишта на Забучју.				
					Σ IV 14.	0		0	
					Σ IV	129.849.312		120.092.972	
					Свега функција 620	160.366.312		149.779.226	
					Свега раздео 8.4	940.186.199	1.043.000	924.818.152	1.042.432



Директор
Илија Максимовић

[Handwritten signature]

**ПРОГРАМ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА И
ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И
ПУТЕВА**

I ПРОГРАМ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Управљање отпадом-чистоћа
Јавна хигијена

11. ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ УЛИЦА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И РЕПРОГРАМ

У периоду I-XI 2016.год. чишћење и прање улица и других јавних површина, вршено је по програму одржавања, који је на годишњем нивоу и уговорен са ЈКП "Биокотон", и то рад на ручном чишћењу, прању и рад чистилице.

Поред ових послова, рађено је и чишћење павеза снега са тротоара, чишћење отпада из река и потока, одвоз кошева, чишћење корита за отпатке, скидање плочата и постери са огласних табли, стубова и др. затварање улица пласмима за време зимске саобраћаја, као и други послови који су у домену јавне хигијене, а који су се обављали по посебном налогу.

Вршено је чишћење и прање улица на основу програма на годишњем нивоу

који је уговорен са ЈКП Биокотон

РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ 50.327,512m²

РАД ЧИСТИЛИЦЕ 11,617,444m²

ПРАЊЕ 17,113,846m²

**ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ УЛИЦА И
ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И
РЕПРОГРАМ ДУГА**

11.

60,183,136,67

12. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА СА РЕПРОГРАМОМ ДУГА

Кроз редовно одржавање зелених површина на Тргу партизана и на осталим парковима и скверовима, у складу са програмом, који се на годишњем нивоу уговара са ЈКП "Биокотон" изведено је радова

Трг Партизана:

- травњака 1900 m², под сезонским шибљем 500 m² (две измене, укупно 1073,50m²), без орезаног дрвећа на тргу (10 комада), екстерно шибље 25 комада, групничасто шибље 600 комада, руже 13 комада, шибља 607 комада

Паркови, скверови и дрвореди:

- травњака 34,865 m², под сезонским шибљем 331 m², перена 385 m², руже 206 комада, шибља 7,427 комада, живе оградe 505 m², орезаног дрвећа 180комада
- чување зелених површина Трга Партизана, монтажање и уклањање клупа,
чување централних парковских површина и зеленог појаса

Кошење траве дуж прилазних путева, два пута у току године 106677 m²

Одржавање клупа на Тргу Партизана

Одржавање висећих жардиниера 32 комада

Одржавање мечије лееке на Тргу Светог Саве

Остали радови по налогу и по налогу комуналне инспекције

Реализовани радови према годишњем уговору са ЈКП "Биокотон"

27,083,811,67

Кричење и кошење одређених локација, приступних саобраћајница које се не налазе у редовном програму ЈКП "Биокотон", око 130,000m², реализовано 100,950m², вредност изведених радова 2,400,000,00 динара са ПДВ-ом.

Извођач радова ЗЗ "Бели бор"

2,400,000,00

**ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА
СА РЕПРОГРАМОМ ДУГА**

12.

29,483,811,67

СВЕГА 11. + 12.

89,666,948,34

13.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Одржавање ЈР подразумева одржавање свих кабловских система, стубова са светилкама и пратећом опремом и ПО ЈР преко кога је систем ЈР прикључен на електроенергетски систем Електродистрибуције Ужине. У 2016 за потребе одржавања Јавне расвете утрошено је: жићних сијалица 2680 ком, натријумових сијалица 1224 ком, металхалогених сијалица 113 ком, пригушница 1289 ком, упаљача за сијалице 580 ком, осигурача 839 ком, уклонних сатова 21 ком. и др. Такође је рађено на санацији кабловских водова подземно 377 м, надземно 2343 м, замењено или додато 77 светилке и 1074 ком заптивних стакла, извршена ретарација волу,отпирјадних светилки 517, замењено металних стубова (Ревитализација или нови) 15 комада, бетонских стубова 14 ком , ргиводних ормана Јавне расвете 1 ком и др. Укупан број стално ангажованих електромонтера је 6 (шест) са три дигалне и пратећим возилима.

13.1. Услуге за утрошену електричну енергију

У 2016 год за потребе рада јавне расвете утрошено је електричне енергије у вредности (према рачунима ЕД Ужине): Децембар 2015 до Новембра 2016 г.

13.1.

58.803.076,67

1.3.2. Текуће поправке и одржавање уличне расвете

Ради исправног и економичног функционисања јавне расвете било је потребно обезбедити и извршити набавку: сијалица са пригушивањима, осигурача, уклонних садова и др. Такође било је потребно извршити санацију кабловских водова, стубова и делова ТС, који су у директној функцији расвете и побољшање система даљинског управљања јавном расветом.

Одржавање јавне расвете подељено је на секторе: "исток", "центар" и "запад".

Одржавање зоне "исток" вршила је

"Електротехналуке" из Ужича. Вредност

обављеног посла у овој зони износи: Без износа за

Новембар и Децембар 2016 г. а са износом за

Децембар 2015 г.

4.053.838,20

Одржавање зоне "запад" вршила је "Електроинт" из Ужича. Вредност обављеног посла у овој зони

износи: Без износа за Новембар и Децембар 2016

г. а са износом за Новембар и Децембар 2015 г.

5.044.916,40

Одржавање зоне "центар" поверено је фирми

"Спектаринженеринг" из Ужича. Вредност

обављених радова у овој зони износи: Без износа

за Новембар и Децембар 2016 г. а са износом за

Децембар 2015 г.

7.672.810,80

1.3.2.

16.771.565,40

ЈАВНА РАСВЕТА

1.3.

75.574.642,07

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

Управљање отпадним водама

1.4.

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

У склопу редовног одржавања система кишне канализације вршено је чишћење решетки, таложника и пахтова. Извођач је ЈКП "Водовод"

КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

1.4.

814.908,30

1.5.

ОДРЖАВАЊЕ И РАЗВОЈ ПУТЕВА И УЛИЦА ЗАЈЕДНО СА ЈАВНИМ ПРЕВОЗОМ

ЈАВНИ ПРЕВОЗ

Друмски саобраћај

1.5.1. УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

Најам система за праћење и позиционирање возила у систему ЈТНП Ужиче "CVS Mobile" д.о.о. Београд

506.880,00

Запшено штампање аутобуских појединачних и месечних карата за јавни градски превоз, легитимација, картица за контролоре, бесплатних повластита и картица за превоз "Панор превоз" д.о.о.

598.491,90

Услугу јавног градског и приградског превоза вршило предузеће "Бечеј превоз" ДОО. Услови превоза по Уговору су сово бус 0,931 Е/км и комби бус 0,637 Е/км без ПДВ

РБ	МЕСЕЦ	км	ПРИХОД	ТРОШКОВИ ЈТНП
1	децембар 15	101.221,00	6.136.660,00	11.465.726,04
2	јануар 16	91.968,00	5.206.810,00	10.553.857,16
3	фебруар 16	86.050,00	5.119.075,00	9.942.754,82

4	март 16	104.055,00	6.165.570,00	11.858.224,33
5	април 16	96.556,00	5.505.470,00	11.023.869,74
6	мај 16	96.996,00	5.914.970,00	11.101.445,10
7	јун 16	97.543,00	5.584.110,00	11.238.599,84
8	јул 16	89.726,00	4.583.560,00	10.419.008,44
9	август 16	94.006,00	5.223.170,00	10.935.873,28
10	септембар 16	98.467,00	5.889.080,00	11.288.858,29
11	октобар 16	99.719,00	6.189.870,00	11.500.854,06
12	новембар 16	98.722,00	6.144.660,00	11.466.022,64
УКУПНО:		1.155.029,00	67.663.003,00	132.793.093,74

15.1. УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА 133.900.465,64

ПРОГРАМ 7 : ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Уређење грађевинског земљишта

Управљање саобраћајном инфраструктуром

Друмски саобраћај

15.2. Реконструкција и капитално одржавање улица и локалних путева

15.3 Текуће одржавање улица и локалних путева

Реализацијом програма стварају се предуслови за несметано и безбедно одвијање свих саобраћајних токова, као и за унапређење целокупног саобраћајног система. Овим делом програма ипсу обухваћени радови на изградњи и реконструкцији примарних саобраћајница, за које су средства обезбеђена кроз инвестиције програма уређења грађевинског земљишта.

Материјална претпоставка за реализацију овог дела програма је остварење планираних прихода, утврђених Законом о путевима и Законом о јавним приходима и расходима; накнада за коришћење локалних путева и улица, припадајући део накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и локална комунална такса за моторна возила.

Током 2016.године у оквиру дефинисаног одржавања уговореног са ЈКП Нискоградњом изведени су следећи радови на пословима који пренаходно представљају:

- асфалтирање градских улица и путева
- пресвлачење дела саобраћајница
- ојачање коловозне конструкције
- крпљење после изведених радова локалних и републичких ЈКП И ЈП на својим инсталацијама
- остали радови по указаној потреби ситуацији на терену и издатим наредбама

и то у следећим интензитетима:

пресвучено асфалтом 63.235м²

окрпљено асфалтом 4.688 м²

заклепано 393 т

насињање јаловином 13.273 м³

утрадања ивицања 985 м

испоручено и уграђено бетона 987м³

цени за пропусте 107м

бетонска гредина 50м

шахтови 79 ком

решетке 12,6м

рад машина 743 сита

чишћење ригола 500 м

исцртано пешачких прелаз и зауставних линија 3.081,38м²

исцртано паркинг линија 247м

исцртано патника "школа" 144 ком

исцртано стрелина 235 ком

Одржавање у зимском периоду, је дефинисано програмом зимског одржавања, који се усавјашава почетком сваке зимске сезоне са ЈКП "Нискоградња" и оно обухвата:

- чишћење снега и леда на саобраћајницама - 58 км, улица и 152 км, путева
- посипање сољу и ризлом улица и путева - укупно 210 км.

остале радове по потреби ситуацији на терену у дозвољено премењским условима

Током 2016. године у оквиру изведеног одржавања улица и путева на територији града Ужича преко ЈКП "Нискоградња" ангажоване су машине и радници и то:

камиони 1.199,5 сати
камион на превозу ригле 151 сат
ригала 528 сати
комбинована машина 83,5 сати
грејдер 49,5 сати
УЛТ 171 сат
радиони 21.409,5 сати
трактор 342 сати
ригле 2.358,14 т
со 324 т

Свега одржавање без радова већег обима

61.622.708,10

Радови већег обима који су преко годишњег уговора са ЈКП "Нискоградња" изведени и финансирани са ове позиције

МЗ Луново Село Каменица Лазина Куће асфалтирање 935м ²	1.508.080,86
МЗ Луново Село Лука Милићевини Каменица асфалтирање 251,25м ²	389.538,00
МЗ Луново Село Антонијевића рампа кућа Жарка Петровића Пониковица асфалтирање 915,31м ²	1.598.350,11
МЗ Каран плато испред месне канцеларије у центру Карана 994,25м ²	1.434.909,60
МЗ Вољујан Подимчевића рампа Чедиковића брдо крак 2 асфалтирање 88,13м ²	131.126,16
МЗ Вољујан Подимчевића рампа Чедиковића брдо асфалтирање 258,28м ²	389.520,96
МЗ Вољујан Доњи Даговићи - Горњи Даговићи асфалтирање 95,48м ²	128.987,04
МЗ Горјани пут за Туручиће асфалтирање 505,92м ²	679.671,84
МЗ Злакуса израда потпорног зида 52м висине 1,8м	1.469.598,00
МЗ Луново Село ТС Бонцулића асфалтирање 170,25м ²	263.122,80
МЗ Крчагово ул. Танаска Рајића асфалтирање 65м ²	96.252,00
МЗ Биоска пут за Јанковиће асфалтирање 210м ²	338.760,00
МЗ Биоска пут за Јанковиће асфалтирање 711,87м ²	838.859,16
МЗ Царина део ул. Царинске 2 асфалтирање 438,75м ²	605.174,40
МЗ Царина део ул. Царинске 1 асфалтирање 275,25м ²	399.159,00
МЗ Луново Село асфалтирање око капеле на гробљу Каменица 170,2м ²	314.529,60
МЗ Крчагово крак улице Сенак асфалтирање 121м ²	205.596,00
МЗ Буар Гмизовићи асфалтирање 640,40м ²	775.084,80
МЗ Крваци пут Злакуса Поповиће Кошута поправка ударних рупа племање ударних рупа	412.728,00
МЗ Каран пут за Гајиће асфалтирање 124,0м ²	187.117,00
МЗ Трнава пут за Муриће асфалтирање 264,15м ²	393.642,00
МЗ Каран пут Коетића поток Гравица асфалтирање 844,29м ²	1.285.993,08
МЗ Каран пут за Гајиће асфалтирање 167,5м ²	258.060,00
Кадинача Гребачевићи МЗ Вољујан асфалтирање 814,05м ²	1.218.228,84

Крак ка Гробљу МЗ Водујан асфалтирање 167,5м ²	254.456,00
Крак ка Словинима МЗ Водујан асфалтирање 268м ²	403.929,60
Крак ка Бошковинима три крака МЗ Водујан асфалтирање 330м ²	482.467,80
пут Кадинача Гребачевини МЗ Водујан асфалтирање 442,90м ²	662.812,80
пут Водујан Раскршће Ђосини МЗ Водујан асфалтирање 627,25м ²	947.400,00
пут Водујан Раскршће Ђосини МЗ Водујан асфалтирање 251,25м ²	381.216,60
пут Водујан Старчевини МЗ Водујан асфалтирање 585,98м ²	908.643,36
пут Водујан Старчевини МЗ Водујан асфалтирање 332,5м ²	507.732,00
Део пута Јешићи Гајићи МЗ Водујан асфалтирање 251,25м ²	389.538,00
Део пута Сретена Вукића кућа Миловића Гај МЗ Рибашевина асфалтирање 261,09м ²	383.272,56
Део пута Сретена Вукића кућа Миловића Гај МЗ Рибашевина асфалтирање 505,67м ²	779.388,72
Део пута Микина воденица Јајићи МЗ Рибашевина асфалтирање 304,12м ²	455.811,84
Део пута Микина воденица Јајићи МЗ Рибашевина асфалтирање 653,25м ²	975.318,48
Део пута Микина воденица Јајићи МЗ Рибашевина асфалтирање 89,75м ²	136.233,84
Део пута Шинића раскршће Ђосиница асфалтирање 206,36м ²	306.246,72
Кривини пут нећина Јликић асфалтирање 179м ² издевање 20т	431.040,00
Водујан пут ка Старчевини асфалтирање 45м ²	74.160,00
Ружевац поправка пута ГО Сенојно асфалтирање 516,10м ²	743.892,00
Гајеви поправка пута ГО Сенојно асфалтирање 963,25м ²	1.340.840,00
Крак улице Радинице Бугариновића ГО Сенојно замена подлоге и поправка фекалне канализације, асфалтирање 98м ²	312.010,26
Део улице Милноја Марића код Цркварског Порока ГО Сенојно асфалтирање 12,3м ²	31.968,00
Део улице Р. Бугариновића код потпорних зидова ГО Сенојно асфалтирање 357,69м ²	562.353,60
Део пута Поточнице Таблица МЗ Кривини асфалтирање 169,44м ²	349.833,60
Део пута Бабићи Чошћи МЗ Кривини асфалтирање 388м ²	685.740,00
МЗ Биоска пут за Омар асфалтирање 150м ²	298.224,60
Обилазница Рочњак - Биоска асфалтирање 645,65м ²	1.427.493,24
Милића Косјеровића у ГО Сенојно асфалтирање 2 800м ²	5.145.861,00
Тунели асфалтирање 5650м ²	8.298.020,00
Жеље Ђурића асфалтирање 1280 м ²	2.573.550,00
Касарна нова 4.6 и 1. део атмосферске канализације, припрема за асфалт, бетон ...	18.324.080,00
Црква Биоска плато асфалт 447 м ²	595.080,00
Димитрија Давидовића асфалт 730 м ²	1.143.358,00
Проте Матеје Смиљанића асфалт 520 м ²	948.648,00
Милоша Божановића -крак асфалт 500 м ²	696.000,00
Сенојничка асфалт 520 м ²	727.050,00
Ул. Сењак асфалт 520 м ²	1.034.016,00
Добрила Петровијевић 750 м ² асфалт и ковка	2.845.315,00
Ул. Рујевац асфалт 590 м ²	743.000,00
Бановски пут - Скрути асфалт 242 м ²	499.196,00

Херцеговачка асфалт - нијан 810 м2	1.577.503,00
Шарганска са кривизма асфалт 3254 м2	4.774.401,00
Светозара Марковића асфалт 1800 м2	5.102.997,00
Теразије асфалт 7 168 м2	10.488.902,00
Ристе Тепића асфалт 1050 м2	2.220.000,00
Саве Јовановића Спругија асфалт 734 м2	1.343.295,00
Исидоре Секулић асфалт 1618 м2	2.297.643,00
МЗ Врутин - пут према гробљу, П=250м2	374.640,00
МЗ Равни - пут Јојовића-Доњи Старчевић, П=920м2	951.524,64
МЗ Равни - пут за Копаченину, П=220м2	359.736,00
МЗ Качер - пут за Карачића поља-Карачића брдо, П=328м2	482.760,00
МЗ Качер - пут за Радојева гаража-Чедола кућа, П=284м2	416.574,72
МЗ Качер - пут Заслонча-Качерско поље, П=298м2	442.591,20
Испорука песка за аеродром Поникве ради полагања енергетског кабла - по рачуну	1.166.220,00
Асфалтирање паркинга на аеродрому Поникве	2.296.256,06
МЗ Дрежник - набавка јаловине, 500м3	211.680,00
МЗ Љубање - испорука и уградња јаловине, 300м3	381.780,00
Аеродром Поникве - испорука тампона, 574м3	1.033.200,00
Аеродром Поникве - испорука развог материјала (бетон, песок, даска, арматура, тампон, јаловина -	4.152.890,41
МЗ Дрежник - набавка јаловине, 616м3	258.720,00
МЗ Љубање - набавка јаловине, 220м3	83.160,00
МЗ Стапари - набавка и уградња јаловине, 690м3	910.272,00
МЗ Гостиница - поправка есеоских путева из 2015. године, направљено у 2016. години преко ЈКП	695.145,00
МЗ Скрајуги - испорука и уградња јаловине, 190м3	271.440,00
МЗ Стапари - набавка и уградња јаловине, 578м3	763.620,00
МЗ Биоска - испорука и уградња јаловине на путу за Делиће, 108м3	142.560,00
МЗ Биоска - испорука и уградња јаловине на путу за Лазиће, 400м3	528.000,00
МЗ Биоска - асфалтирање пута за Омар, 150м2	298.224,60
МЗ Биоска - асфалтирање обилазнице Ровњак- Биоска, 645м2	1.427.493,24
МЗ Биоска - асфалтирање пута за Јагнје, 284м2	379.457,64
МЗ Биоска - асфалтирање пута за Делиће, 100м2	141.117,00
МЗ Биоска - асфалтирање пута за прелез и плато испред прелез, 415м2	595.081,20
МЗ Љубање - набавка и уградња јаловине на путу за Станиће, 261м3	328.860,00
МЗ Скрајуги - испорука и уградња јаловине на путу Ђорђевић-Лисаревић, 230м3	253.920,00
МЗ Буар - асфалтирање пута Беле воде- Спасовића, 290м2	399.981,00
МЗ Буар - асфалтирање пута Беле воде- Спасовића, 330м2	499.991,00
Асфалтирање спортеких терена у Великом парку, 2018м2	2.918.028,24
МЗ Каран - асфалтирање пута Вранић-Алексић, 1210м2	1.707.773,52
МЗ Каран - асфалтирање пута за Враниће, 523м2	737.973,54
МЗ Каран - асфалтирање пута ка Миленику Вранићу, 335м2	474.199,20
МЗ Биоска - асфалтирање пута Непар-Биоска, 1750м2	3.153.506,51

M3 Београд - асфалтирање пута Поникве-
Јараковићи, 410м2

537,460,80

**Сума већих објеката, грађевина и изведених
радова ЈКП "Нискоградња"**

130,707,868,39

**Током целе године одржавање улица и путева обухвата и послове који
се не изводе преко годишњег уговора са ЈКП "Нискоградња" већ су то и
радови:**

- Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, Извођач "Систоматик"
Ужиче 3,323,646,00
- Реконструкција рада светлосне сигнализације на рекреативни улица
Југ Богданова - Косовска 3,096,432,00
- Одржавање трупа пута и система одводњавања
Завршено одржавање трупа пута и система одводњавања, Извођач ГР "Турбо
Коп" Београд Машинско и ручно чишћење коловоза и осе улица са коловоза
276м³ Машинско и ручно чишћење берма ринола и уређење банкита
19,290,00м 1,078,920,00
- Одржавање зелених површина трупа пута
Завршено одржавање зелених површина трупа пута, Извођач "Гранит Плус"
д.о.о. Сеојно, Покошено 49,950,00м² 1,029,250,80
- Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање, замена,
поправка, исправљање и рестаурација саобраћајних знакова)
Постављено 214 саобраћајна знака, утврђено 469 сати рада на монтажи,
демонтажи знакова и исправљању знакова и стубова
извођач Модел 5 Београд 1,584,480,00
- Набавка саобраћајних знакова и стубова
набављено 354 саобраћајни знак, 160 стубова и 14 саобраћајних огледала,
5 вертикалних баријера
извођач Модел 5 Београд 2,417,730,24
- набавка фарбе и разређивача
набављено 8500kg фарбе и 550l разређивача, извођач Чар Крагујевац 1,599,940,00
- израда хоризонталне сигнализације
изертано 72920m уздужне линије, извођач Стабил-Про Ужиче 692,740,00
- поправка принудних успорича брзине
набављено и уграђено 18m принудних успорича брзине и 5-ти
вибрационих трака, извођач Smart traffic Сремска Митровица, 276,550,00
- Према годишњем уговору о поправци и санацији путева у зони ЈУГ за
2015. годину, извођач "Гранит+" д.о.о. Ужиче, на бази захтева МЗ,
заинтересованих, утврђених странака, потреба и услова на терену изво
радова, на више локација (поток Станица, раскрсница Омладинска-Никол
Панића, крила и преког асфалта на ОМВ-виду Сенак 5, вид у улици Сенак
39 Мендино Брдо, тротоар и сокла зиди Десанке Максимовић 22а, зид
Залуска, сокле и канализација уз Петра Леконића...) и тог описане асфалта
19 м., 84 м³ бетона, 197 м³ насипања јаворине и дренаже, уграђено 80,8 м³
бетона МБ 25 и 30, уграђено 861 кг. обрађене арматуре и других-разних
радова кроз IV, V (једина она има НДВ 20%), VI и окончају ситуацију за
укупан износ од 1,858,520,86 дина, + НДВ 2,230,225,03
- Према годишњем уговору о поправци и санацији путева у зони ЈУГ за
2016. годину, извођач "Гранит+" д.о.о. Сеојно, на бази захтева МЗ,
заинтересованих, утврђених странака, потреба и услова на терену изво
радова, на више локација (зид Младено РЗ, уз Петра Леконића, спортска
сала Сеојно, превоз бетона за аеродром Поникве, слаборати атарски путеви,
зид Младено мана, зид Тривић, палат дрво, крак улице Петра Леконића,
крила и регулација пројекта Тривића потока...) и то: 260 м³ бетона, 400 м³
насипања јаворине и дренаже, уграђено 88 м³ бетона МБ 25 и 30, уграђено
1771 кг. обрађене арматуре и других-разних радова кроз VI припремних
ситуација (од којих две, II и III, због врсте радова имају НДВ 20%) за укупан
износ од 1,992,274,88 дина, + НДВ. Вредност
уговора је 5,240,810,4 2,390,729,86
- Према годишњем уговору о поправци и санацији путева у зони СЕВЕР за
2016. годину, извођач "Стабил-Про" д.о.о. Ужиче, на бази захтева МЗ,
заинтересованих, утврђених странака, потреба и услова на терену биће
изведено радова, на више локација (зид Београдска 29 и 27а - **већ изведено**,
није фактурисано, тротоар Николе Тесле...) и то до укупног уговореног
износа од 4,994,690,00 дина, + НДВ

- Окончани су радови по уговору за Уградњу јасовине и рад машини на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, некому. уговору, планирању и ваљању свих врста материјала-3011А ЈУГ. Извођач ГПР „Бумур“ за укупно 5,393,274.00 дина, са урачунаним ПДВ и то:
 - МЗ „Дрежаник“ – 1,635,000.00 динара
 - МЗ „Луново село“ – 285,120.00 динара
 - МЗ „Биоска“ – 2,139,834.00 динара
 - МЗ „Скржуги“ – 875,700.00 динара
 - МЗ „Теразије“ – 36,060.00 динара
 - МЗ „Турна“ – 85,260.00 динара
 - МЗ „Рави“ – 249,900.00 динара
 - Истovar столова за стони тенис – 86,000.00

5,393,274.00
- Окончани су радови по уговору за Рад машини на зимском одржавању 2015. Извођач ГПР „Бумур“ за укупно 5,998,510.08 дина, са урачунаним ПДВ и то:
 - Више МЗ – чишћење снега – 948,115.20 динара
 - Водотокови – 137,856.00 динара
 - МЗ „Гостиница“ – 759,604.80 динара
 - МЗ „Буар“ – 128,482.20 динара
 - МЗ „Горјани“ – 575,701.08 динара
 - ГО „Својино“ – 257,016.00 динара
 - МЗ „Биоска“ – 27,300.00 динара
 - МЗ „Дрежаник“ – 2,430,424.80 динара
 - МЗ „Луново село“ – 138,852.00 динара
 - МЗ „Скржуги“ – 105,858.00 динара
 - МЗ „Станари“ – 15,600.00 динара
 - МЗ „Рави“ – 58,368.00 динара

5,998,510.08
- Окончани су радови по уговору за Уградњу јасовине и рад машини на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, некому. уговору, планирању и ваљању свих врста материјала-3011А СЕВЕР. Извођач ГПР „Бумур“ за укупно 5,392,284.00 дина, са урачунаним ПДВ и то:
 - МЗ „Станари“ – 314,640.00 динара
 - МЗ „Гостиница“ – 36,000.00 динара
 - МЗ „Биоска“ – 2,166,204.00 динара
 - МЗ „Кремна“ – 1,819,920.00 динара
 - Више МЗ – откл. последица зем. потреса – 1,055,520.00 динара

5,392,284.00
- Окончани су радови по уговору за Уградњу јасовине и рад машини на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, некому. уговору, планирању и ваљању свих врста материјала-3011А ЗАПАД. Извођач ГПР „Бумур“ за укупно 5,398,872.00 дина, са урачунаним ПДВ и то:
 - МЗ „Својино“ – 128,760.00 динара
 - МЗ „Гостиница“ – 916,770.00 динара
 - МЗ „Биоска“ – 4,262,862.00 динара
 - МЗ „Скржуги“ – 90,480.00 динара.

5,398,872.00

- Окончани су радови по уговору за Уградњу јавошине и рад машина на пробијању есеских, локалних и некатегорисаних путева, испору, утовару, планирању и ваљању свих врста материјала-ЗОНА ИСТОК, Извођач ГПР „Вумур“ за укупно 5,399,590,50 дина, са урачунатим ПДВ и то:
 - МЗ „Дрежник“ – 219,480,00 динара
 - МЗ „Кремна“ – 675,769,20 динара
 - МЗ „Биоска“ – 1,398,213,60,00 динара
 - МЗ „Врути“ – 299,966,40 динара
 - МЗ „Терзије“ – 212,887,20 динара
 - МЗ „Љубане“ – 299,430,00 динара
 - МЗ „Севојно“ – 225,840,00 динара
 - МЗ „Росуде“ – 152,940,00 динара
 - МЗ „Каран“ – 274,560,00 динара
 - МЗ „Дубоко“ – 102,240,00 динара
 - МЗ „Станари“ – 1,538,264,10 динара

5,399,590,50
- Окончани су радови по Уговору о поправци пута (мале поправке) у 2016 – Извођач „Универсал М+“ за укупно 4,944,226,02 динара са ПДВ.
 Од већих радова:
 - потпорни зид на ксангиту Кошута
 - потпорни зид на одрону у Турини
 - степенице између ул. Канџавовица и Туре Даничића
 - мост на Другачици у Мокрој Гори
 - потпорни зидови у ул. Исидоре Сесулић

4,944,226,02
- Окончани су радови на Извођачу радова на поправкама и интервенцијама Малог обима на јавним површинама Града Ужича у 2016 – зона ЗАПАД, Извођач ЗЗ „Бели бор“ ДОО за укупно 4,464,386,52 динара са ПДВ.
 Од већих радова:
 - игралиште Радокана Драговића-зидови
 - трибине на игралиштима у Карану
 - бетонирање трибина на Пелки
 - потпорни зид у Шарганској
 - уградња стубова на аеродрому Пошкве
 - зидови и гредине у краку Романијске улице
 - поправка степеништа у Хиландарској

4,464,386,52
- Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јавошине до 40см, извођач АД „Нови Пазар пут“ за 1,780,200,00 динара са ПДВ. Укупно испоручено 866м3 јавошине, све са позиције и то по следећим МЗ:
 - МЗ Кремна – 1,006,920,00 дина – 1118м3
 - МЗ Биоска – 773,280,00 дина – 859м3

1,780,200,00
- Уговорени су радови на набавци, превозу и испоруци јавошине до 10см, извођач АД „Нови Пазар пут“ за 1,656,000,00 динара са ПДВ. Реализовано за 794,957,28 динара са ПДВ. Укупно испоручено 1439м3 јавошине, са позиције и то по следећим МЗ:
 - МЗ Горјани – 249,172,80 дина – 451м3
 - МЗ Качер – 268,089,84 дина – 486м3
 - МЗ Дубоко – 22,411,20 дина – 40м3
 - МЗ Севојно – 40,445,04 дина – 73м3
 - МЗ Буар – 175,497,36 дина – 318м3

755,616,24
- Уговорени су радови на набавци, превозу и испоруци јавошине до 20см, извођач „Нови Пазар-пут“ АД за 3,960,000,00 дина, са ПДВ. Реализовано за 3,159,545,48 динара са ПДВ. Укупно испоручено 4192м3 јавошине, и то по следећим МЗ:
 - МЗ Луново село – 641,888,57 дина – 570м3
 - МЗ Скржети – 185,900,00 дина – 338м3
 - МЗ Кривани – 445,208,50 дина – 810м3
 - МЗ Гостињина – 221,683,00 дина – 404м3
 - МЗ Никојинаца – 210,688,50 дина – 383м3
 - МЗ Вољујан – 461,411,50 дина – 839м3
 - МЗ Станари – 466,174,50 дина – 848м3

3,159,545,48

- Уговорени су радови на набавци, превозу и испоруци јављених до 30км, извођач „Нови Пазар-пут“ А/Д, за износ од 6.144.000,00 динара. Реализовано за 2.825.615,76 динара са ПДВ. Укупно испоручено 3.348м3 јављених, и то по следећим МЗ:
 - МЗ Луново село – 97.235,20 дин – 152м3
 - МЗ Каран – 351.954,00 дин – 391м3
 - МЗ Скраути – 523.436,80 дин – 818м3
 - МЗ Стапари – 152.371,20 дин – 199м3
 - МЗ Биоска – 1.025.778,96 дин – 1171м3
 - МЗ Равни – 298.624,00 дин – 466м3
 - МЗ Рибареваца – 80.025,60 дин – 104м3
 - МЗ Кремна – 34.950,00 дин – 47м3

2.825.615,76
- У току радови по уговору о набавци горива за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама по уговору из 2015. год. Извођач радова "Кнез петрол" Д.О.О. Батајница за износ 1.800.000,00 дин са ПДВом реализована уплата аванса 1.800.000,00дин са ПДВом преузете све уговорене количине.

1.800.000,00
- У току радови по уговору о набавци горива за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама по уговору из 2016. год. Извођач радова "Кнез петрол" Д.О.О. Батајница за износ 1.800.000,00 дин са ПДВом реализована уплата аванса 980.000,00дин са ПДВом

980.000,00
- Завршени радови по уговору о Санацији клизишта на угроженом саобраћајницима (пробијање и насипање пута Заскок Кула - Железничка станица Стапари. Извршено је пробијање и насипање дела пута утрошено 576сати рада грађевинских машина и уградња 3.476м³ материјала са локалних депонија укупне дужине пробијеног и проширеног пута око бкм Извођач радова ГП "Турбо коп" за износ 4.439.900,00 дина без ПДВа

5.327.880,00
- Завршени радови по уговору о набавци решетки за кливну канализацију. Извршена је набавка АСО моноблок решетки кишне канализације према спецификацији за улице Београдску, Марије Маре Магазиновић и Краља Петра I Извођач радова "АСО грађевински елементи" д.о.о. Београд за износ 1.019.253,17 дин са ПДВом (рачун је потписао директор пре потписивања уговора немам га у документацији)

1.019.253,17
- Уговорени радови о изградњи завршетка пута у Стапарима. Извођач радова ГП "Турбо коп" за износ 2.985.000,00 дин са ПДВом. (Радови завршени пре потписивања уговора, чека се ситуација)
- У току радови по уговору о набавци тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама. Извршена је набавка 11 чистача снега ширине 2,4м Извођач радова А.Д. Металска индустрија "Пролетер" Ариље за износ 718.740,00 дин са ПДВом
- Изградња недостајуће ЈР на Градским саобраћајницама. Извођач Е.комонт Ужиче, при чему је рађено на следећим деоцима:ЈР степеништа на плажи,ЈР од хидроелектране до велике бране,ЈР два тунела ка Стапарима,осветљење водонада,ЈР у делу Учитељске улице,ЈР у делу улице Сарића осоје, ЈР у центру Кремака, ЈР раскреснице код Ђорђевог кафеана у Трпани,ЈР два стуба у Коштини

2.892.396,00
- У току је набавка канализационог материјала према захтеву Месних заједница ПЕ цевн за пропусе, канализације, извођач Домекстра Ужице, 958метар ПЕ цеви од Ø160 до Ø400.Вредност уговора 1.425.600 динара

932.008,80

ГО Сеојно-Ø160-84м,Ø200-100м,Ø100-4м

МЗ Стапари-Ø200-12м

МЗ Крчагово-Ø300-72м,Ø160-60м,Ø300-36м

МЗ Злакуса-Ø600-12м,Ø300-18м

МЗ Никојсина-Ø600-9м

МЗ Скржун-Ø500-20м

МЗ Горјани-Ø600-8м

МЗ Рибашевина-Ø1000-23м,Ø500-40м,Ø600-12м

МЗ Бноска-Ø600-80м,Ø500-8м

МЗ Гостиница-Ø300-18м,Ø600-28м,

МЗ Луново село-Ø200-60м,Ø250-6м

- у току је набавка водоводног материјала према захтеву Месних заједница канализације, извођач Домекстра Ужице,13872метар ПЕ цеви од Ø25-доØ125. Вредност уговора 3.411.900
- МЗ Луново село-Ø63-1260м,Ø50-550м,Ø32-1350м,Ø40-1250м,Ø75-1800м,
ГО Сеојно- Ø75-50м
МЗ Бноска-Ø25-80м,Ø75-40м
МЗ Љубање-Ø50-2000м
МЗ Буар-Ø32-1400м
МЗ Турна-Ø125-75м
МЗ Гостиница-Ø200-60м
МЗ Равни-Ø50-600м,Ø63-2400м

1.765.958,00

- Набавка цеви за пропусе, извођач Домекстра Ужице,410 метар АБ цеви од Ø500-доØ1000,окончано

1.514.124,00

МЗ Луново село-Ø1000-8м,Ø600-6м

МЗ Каран-Ø600-23м,Ø1000-5м,Ø500-20м

МЗ Кремна-Ø1000-12м

МЗ Стапари-Ø600-10м

МЗ Царина-Ø1000-4м

МЗ Мокра гора-Ø500-7м

МЗ Гостиница-Ø500-8м

Свега 1.5.2. + 1.5.3. без атарских путева

273.794.960,99

1.5.2.1. Атарски путеви

- Завршени су радови на поправци атарских-пољских путева –ЗОНА ЈУГ, Извођач ГП „Стабл-про“ за укупно 7.451.654,84 динара са ПДВ.Урађени су следећи путеви

Заклопача-према жес.станици Трпкова д=500м

Породица Росићи д=309м

Разбијен камен-Горњи Старчевићи д=1320м

Крчевине-валаревих-Једичевих д=712м

Кућа Радисава Ранковић-инице Милеки

Додови-Лукићи д=950м

Томићи-попоњи д=600м

Реснићи д=420м

Јанковићи-Јанћи д=900м

Раскрсница-Старчевићи д=1420м

Центар Равни-Старчевићи д=1423м

Мајдан-Милутиновићи д=180м

Димитровића гробље-Соклића куће д=300м

Гушница-Веддовините д=268м

- Завршени су радови на поправци атарских-
пољских путева –ЗОНА СЕВЕР, Извођач ГПР
„Тузмур“ за укупно 7,075474,94 динара са
ПДВ. Урађени су следећи путеви

Дрчелићи-Недићи у МЗ Дубоком д=450м
Дрежњик-Потоциње у МЗ Љубање д=700м
Јулина кућа-кућа Славака Паутића у МЗ Каран
д=2755м
Јулина кућа-кућа Жарка Засеље у МЗ Каран
д=1380м
Куће Даничића-Велико брдоу МЗ Лугово село
д=1170м
Мала Металка-Гускина кућа у МЗ Каран д=760м
Преведена вола-кућа Ладаревића у МЗ
Рибаневина д=500м
Раскриће-Драгоца кућа у МЗ Каран д=1405м
Ристивојевићи у МЗ Каран д=380м
Збојитина-Лугови у МЗ Љубање д=610м

1.5.2.1. Атарски путеви 14.527.129,78

Свега 1.5.2. + 1.5.3.

288.322.090,77

**ОДРЖАВАЊЕ И РАЗВОЈ ПУТЕВА И
УЛИЦА ЗАЈЕДНО СА ЈАВНИМ
ПРЕВОЗОМ**

1.5.

УКУПНО

422.222.556,41

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Остале комуналне делатности

Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту

16. ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА

Радови изведени на редовном одржавању градских игралишта, тргова и објеката инфраструктуре на плажи које изводи ЈП "Велики парк" у складу са годишњим уговором и они обухваћју:

- Кошење траве дуж обала плаже
- Кошење траве дуж обале реке Тетинае
- одржавање пешчаника
- реконструкција и одржавање система осветлења
- одржавање јавног WC-а и инсталационих прикључака на Градској плажи
- одржавање градског стадиона у Ужину, као и стадиона "ГП Златибор" у Крчагову, стадион ФК "Јединство", стадиона у Сивојну
- Редовно одржавање, поправка постојеће опреме и набавка нове на СРЦ "Пора", Вујића брдо, игралиште у улици Ристе Тешаћа, девије игралиште на тргу Партизана, девије игралиште на Алексића мосту,
- Набавка земље за комплетну реконструкцију општећених паркин поред шеталишта на потезу од Градске плаже до хале у Великом парку (лева и десна обала).
- Уградња и поправка комуналне опреме
- Остали радови по посебним извозима

Укупно ЈП "Велики парк" кроз годишњи уговор 17.071.313,00

Радови на редовном или периодичном одржавању осталих објеката који се изводе по посебним уговорима

- одржавање јавних садова , извођач Светломатик Ужине 270.600,00
- Утрошак воде на јавним чесмама 2.327.964,02
- одржавање сливника и одвода
- Чишћење таложника кишне канализације а по потреби и раштан.Извођач "Турбо коп" за износ по уговору 1.000.000 динара. Радови су завршени али нису сви фактурисани. 676.740,00
- Испоруку воде у сушном периоду пришло ЈКП "Водоход" - вредност испоручене воде 7.560,00 динара 7.560,00
- набавка корпи за отпатке -
- Набављено 500 комада корпи за потребе градске хигијене.Добављач "НС радијатор" Нини 630.000,00
- Кошење града за Нову годину-радове изводи "Елакомонт" Ужине 3.290.050,00
- Сања нових стабала у парковима и дрворедима -
- Уговором обухваћена набавка,транспортирање,укупње рунастања и квалитета стабала.Извођач "Расадишник Жића" Велики Шиклетицаи. 1.002.150,00
- Монтажа и демонтажа дасака на железничком мосту на Плажи извођач ЈП Стан Ужине 101.532,00
- Репарација, монтажа и демонтажа теџи, извођач ЈП Стан Ужине 16.224,00
- Радови на аутобуској станици, извођач ЈП Стан Ужине 17.100,00
- Поправка платоа на Сарића Окољу, извођач ЈП Стан Ужине 581.042,00
- Замена кровног покривача на згради Народне библиотеке, извођач ЈП Стан Ужине 1.194.060,60
- Израда стазе и ограда на железничком мосту, извођач ЈП Стан Ужине 2.956.753,62
- Уређење платоа на железничком мосту, извођач ЈП Стан Ужине 508.007,04
- Одржавање покривања у Граду обложених каменом и бехатон плочама
- Набавка и уградња 200.43m² каменних плоча, извођач ЈП Стан Ужине 839.074,00
- Израђено и постављено 126 стубића, 176m гелендери, 53m ограда око зелених покривања, офарбано 143m² ограда и стубића, утрошени 206 сати рада радника на исправљању и поправци ограда и стубића, уграђен 691kg разних металних профила, извођач ЈП Стан Ужине 1.151.400,00
- Израђено повезивање нових подводних динија на постојећу мрежу. Извођач ЈКП "Водоход" 377.371,80

- Уговорена је изградња платформе за вертикални транспорт људи на градској пшажи. Вредност уговорених радова је 4.427.496 динара. Радови су завршени, али је преостало издавање потребних стручних надзора, издавање техничког пријема и издавање унутрашње дозволе. Извођач "Поле" доо Ужине. Испошављене су ситуације за део радова

3,161,406,00

- Завршена је према Уговору од 29.10.2014. године са извођачем радова "Поле" доо. Ужине - санација и реконструкција градске фонтане на тргу са претпаванем исте у затворени, рециркулациони систем - I ФАЗА - и то неопходни, непредвиђени грађевински радови (скидање и израда, правање старе облоге 7м² око фонтане, ручни ископ поред 9 м³ и поткопавање 1 м³ испод фонтане (укупно 10 м³ ручног ископа) и провеша инсталација одвода) током ове године.

39,684,00

- Завршена је према Уговору од 02.04.2015. године са извођачем радова "Поле" доо. Ужине - санација и реконструкција градске фонтане на тргу са претпаванем исте у затворени, рециркулациони систем - II ФАЗА - и то неопходни грађевински радови на провеша инсталација (набавка и израда камене облоге 1,2м² око фонтане, подбетониравање испод фонтане 1,5 м³, одвоз вишка материјала 9 м³, промешивање постојећег и израда новог канала за прихват воде у подруму суседног објекта и провеша инсталација одвода) током ове године.

66.960.00

- Завршени радови по уговору из 2015. год. о изради подлоге канализација на тргу. Постављена и уклоњена подлога канализација површине 532м² односно 109,76м³ песка. Извођач радова ЗЗ "Бели бор" Златибор за износ 670.095,20дин без ПДВа од тога плаћено у 2016. години 335.047,60дин без ПДВа

402.057,12

- У току радови по уговору из 2016. год. о изради подлоге канализација на тргу. Постављена подлога канализација површине 532м² односно 109,76м³ песка. Извођач радова ЗЗ "Бели бор" Златибор за износ 688.444,80дин са ПДВом од тога плаћено 50% у 2016. години 343.557,12дин са ПДВом остале за плаћање по уклањању подлоге канализација 50% у 2017. год 343.557,12дин са ПДВом

343.557,12

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД И ОДРЖАВАЊЕ I 6.

37.035.606,32

17. ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД, ИЗГРАДЊА НОВИХ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ (водотони II реда - надлежна локална самоуправа)

Чишћење отворених и затворених регулација, подизања прве и друге категорије и јавна извођач радова ГП "Стабил про", вредност изведених радова 1.434.520,00 без ПДВ-а, вредност уговора 2.000.000,00 динара. Остали радови реализовани до 31.12.2016., чека се окончања ситуација.

1.721.424,00

ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД - водотони II реда I 7. за које је надлежна лок. самоуправа

1.721.424,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА			
I 1.	Чишћење и прање улина и др. јавних површина и репрограма дуга		60.183.136,67
I 2.	Уређење и одржавање градског зеленила са репрограмом дуга		29.483.811,67
I 3.	Одржавање јавне расвете		75.574.642,07
I 4.	Текуће поправке и одржавање - кишна канализација		814.908,30
I 6.	Одржавање објеката од интереса за град и одржавање осталих објеката		37.035.606,32
I 7.	Водопривредни објекти од значаја за град		1.721.424,00
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА (без путева и јавног преноса)		УКУПНО	204.813.529,03

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА И ПУТЕВА

ОДРЖАВАЊЕ И РАЗВОЈ ПУТЕВА И УЛИЦА СА ЈАВНИМ ПРЕВОЗОМ - 1 5.	422.222.556	
ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА - преостало (1 1. до 1 4.) + (1 6. до 1 7.)	204.813.529	
I ПРОГРАМ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА	УКУПНО	627.036.085

IV ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТЕВА
ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програм изградње комуналне инфраструктуре и путева

IV 1.	СИСТЕМ ЗА САКУПЉАЊЕ,ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	
IV 1.1.	Кинна канализација крак Мајданске	
IV 1.2.	Уговорена је изградња иновације пројекта фекалне канализације Бела Земља, Извођач "Хармонија пројект" Плаћено до и више од 676.800,00 динара	
IV 1.3.	Изведени радови на поновном оспосабавању опреме за испуштање функционисање SBR реактора у Златуши са фирмом "СТАБИЛ - Про" д.о.о Ужице. Према Уговору изведени сви планирани радови у износу од 2.385.000 + 20% ПДВ-а, УКУПНО 2.862.000 дина.	2.862.000,00
IV 1.4.	Кинна канализација Милоша Обреновића	
IV 1.5.	Кинна канализација на територији града унутар градских месних заједница.	
IV 1.6.	Завршена је изградња кинне канализације у складу са уговором са "Дијамант - Видић" - уговорено и изведено 180 м, Ø 315/300, 105 м, Ø 460/400 и 150 м, Ø 580/500 све РЕНО коригованих цена. За део радова изведених током 2015-е плаћено 577.208,59 дина + ПДВ, а касније у наставку радова од 28.04.2016, према III, IV и V припременој плаћено укупно 1.110.566,95 + 1.682.100,85 + 828.004,91 = 3.620.672,71 без ПДВ-а.Остало је да се фактурисне део радова на монтажи решетки са пратећим земљаним и геометским радовима	5.037.157,56

**СИСТЕМ ЗА САКУПЉАЊЕ,
ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА**
IV 1.
УКУПНО 7.899.457,56

IV 2.	ПРИМАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА	
IV 2.1.	Водовод Теразије-Волујан	
	Изградња водовода Теразије-Волујан,поземљане рел. Церонића брдо 2, припремни радови набавка 200 м цеви ПЕ Ø125 извођач Гранит плус Ужице. Плаћено 306.800 + ПДВ	368.160,00
	Изградња водовода Теразије-Волујан, поземљане рел. Церонића брдо 2 постојећи ценовод 525 метара ПЕ Ø125 ПН10, извођач СГР Мајстор Ужице, окончано. Плаћено 1.413.365 + ПДВ	1.696.038,00
IV 2.2.	Водовод у систему Лукичка долина/Бјелотини и Каран/	
	Изградња водовода за Каран, димензиони радови из 2015.год. 650 метара ПЕ Ø160 ПН16 и 650 метара ПЕ Ø110 ПН10, извођач ГП Стабил про Ужице, окончано. Плаћено 2.707.702 + ПДВ	3.249.242,40
IV 2.3.	Водосистем Змајевац-Границацони ценовод Равни, Никојевићи, Бјелован, Раванско поље и Калдрма	
	Водовод Раванско поље ,линија за Лучиће, извођач Стандард инвест груп Београд, радови у току, кумулативно заједно са МЗ за износ од 1.111.895 од тога део ЈП Дирекције 511.472 + ПДВ	613.766,40
	Изградња водовода Змајевац Равни,крак за Ојланиће,урађено 1600 метара ПЕ Ø63 ПН10, извођач ГП Стабил про Ужице, радови у току. Плаћен износ од 1.032.399 + ПДВ	1.238.878,80
IV 2.4.	Водовод Дрежњик	
	Водовод Дрежњик, извођач Стандард инвест груп Београд, радови у току, кумулативно заједно са МЗ у 2016.год. 4.972.829. Од тога део ЈП Дирекције 2.704.149 + ПДВ	3.244.978,80
IV 2.5.	Реконструкција водоводних линија ради изградње нових објеката и при реконструкцији улица	
IV 2.6.	Водовод Поточање-Кривани	
IV 2.7.	Водовод "Теразије - Буар", крак за Авиће	
	Водовод "Теразије - Буар", крак за Авиће, 1.549 метара ПЕ Ø75 ПН10, извођач Домекстра Ужице, окончано. Плаћен износ од 2.393.710 + ПДВ	2.872.452,00

ПРИМАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА
IV 2.
УКУПНО 13.283.516,40

IV 3.	ГРАДСКА ИГРАЛИШТА	
IV 3.1.	<p>Завршени су радови по Уговору о изградњи градских игралишта и реконструкцији постојећих у 2016 – Извођач „Универсал М+“ за укупно 1.869.344,09 динара са ПДВ. Од већих послова рађено је на оградн спортихх терена у Великом парку, на игралишту у улици Хероја Јерковића, оградн на тениском игралишту у Крчагову, оградн око ормана за рефлекторн на градском стадиону, набавка и уградн мобилијара на игралишту у Никојенићима</p> <p>• НАПОМЕНА: вредност уговора је 2.845.200,00 динара са ПДВ.</p> <p>Настављени су радови на постављању оградн на децијем игралишту на Белој земљи.</p>	1.869.344,09
ГРАДСКА ИГРАЛИШТА IV 3.		УКУПНО 1.869.344,09
IV 4.	ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ НА АЕРОДОРМУ ПОНИКВЕ	
	Завршена је изградн пројекат реконструкције канонира на аеродрому. Извођач "Архимис" Ужине	435.000,00
	Завршена је изградн пројекта цисте на аеродрому. Извођач Институт за путеве Београд	4.404.000,00
	Завршен је ископ и затрпивање канала за поклањање напојног кабла за струју. Извођач "Фелини" доо Чачак	1.220.000,00
IV 4.		УКУПНО 6.059.000,00
IV 5.	УЛАГАЊА У УЛИЦЕ И ПУТЕВЕ	
IV 5.1	ОБЈЕКТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА - улице	
IV 5.1.1.	Завршено је асфалтирање улице Драгоја Јуџића у МЗ „Росудје“, д=200м, П=615м2. Извођач „Грант-плус“ ДОО, за укупан изнон од 2.251.272,00 динара са урачунатим ПДВ. Од тога Дирекција 100%- 2.251.272,00 динара.	2.251.272,00
IV 5.1.2.	Завршена је изградња улице Нова 1,4 и 6 у касарни у Крчагову. Асфалтирано 3.500м2 улице и урађено 600м атмосферске канализације	21.391.306,96
ОБЈЕКТИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА IV 5.1.		УКУПНО 23.642.578,96
IV 5.2.	ОБЈЕКТИ НА ПОДРУЧЈУ СЕЛА - локални путеви	
IV 5.2.1.	Завршени радови о изградњи објектине Ротнак - Бноски. Изградња дела пута д=445м ш=3м. Извођач радова ЈКП "Пискоградња" за изнон 1.231.982,50 дина, са ПДВом	1.231.982,50
	Уговорени радови о изградњи дела објектине око бране Врутин - Крча у МЗ Врутин. Изградња дела пута д=520м ш=2,5м. Извођач радова ЈКП "Пискоградња" за изнон 1.938.450,00 дина, са ПДВом	
ОБЈЕКТИ НА ПОДРУЧЈУ СЕЛА IV 5.2.		УКУПНО 1.231.982,50
ИНВЕСТИЦИЈЕ У УЛИЦЕ И ПУТЕВЕ IV 5.		УКУПНО 24.874.561,46

IV 6. ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

IV 6.1. Тротоар улице ПУРА (Београдска) од стене до игралишта

ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	IV 6.	УКУПНО	0
----------------------	-------	--------	---

IV 7.	САОБРАЋАЈ		
IV 7.1.	Завршена је набавка и монтажа 288m еластичне одбојне оградe, извођач Унипромет Чачак	834,682,00	
IV 7.2.			
IV 7.3.	Завршена је изградња нових и реконструкција постојећих стајалишта.Вредност изведених радова износи 686.910,00. Ситуација није испостављена.Извођач предузеће "Гравит илус"		
IV 7.4.			
IV 7.5.			
	САОБРАЋАЈ	IV 7.	УКУПНО
			834,682

IV 8. УДРУЖЕНА СРЕДСТВА СА МЗ

1 МЗ ВОДУЈАН

- Завршени радови по уговору о изградњи путева у МЗ Водујан, извршено асфалтирање кракова Милошевића рамина- Гребачевићин Л=88м Ш= 2,5м Раскрснице Тисевићин Л=88м Ш=2,5м Водујан - Старчевићин Л=88м Ш= 2,5м Јенићин Гачићин Л=88м Ш= 2,5м Подимчевића Рамина Челиковића Брзо Л= 88м Ш= 2,5м Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 1,236,438,00 дина, без ПДВа од чега Инвеститор 828.413,46 дина, без ПДВа 994,096,15

2 МЗ ЛУНОВО СЕЛО

- Завршени радови по уговору о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Луново Село, асфалтирање путева Антолијевића рамина -Кућа Жарка Петровића Л= 200м Ш=3,0м Лука Мидићевићин - Кућа Мидићевић Драгана Л= 142м Ш=2,5м Трафо станица - Јончићин Л=60м Ш=2,5м Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 1,357,571,00 дина, без ПДВа од чега Инвеститор 909,572,57 дина, без ПДВа 1,091,487,08
- Завршена је изградња јавне расвете у насељу : Радике (394,980,00 дина, Дирекција 50%).Извођач "Едиковић" Ужиче 197,490,00

3 ГО СЕВОЈНО

- У току радови по уговору бр 01-01-16 од 26.01, 2016. ГО Сеојино изградња улица асфалтирање крака пута у Рујеницу Милош Обилић 126,5м² асфалтирање крака пута у Рујеницу Сокић 232 м² асфалтирање пута за Ђоковиће Л= 154м Ш= 2,5м Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 904.956,5 дина, без ПДВа од чега Инвеститор 606.320,86 дина, без ПДВа 727,585,03

- Завршени радови по уговору бр 01-210 од 12.08, 2015. о изградњи улица у ГО Сеојино асфалтирање дела ул Совоске 203м² асфалтирање крака улице Браће Никодић Л= 80м Ш=2,5м асфалтирање крака улице Војводе Милића Л= 150м Ш= 3м асфалтирање пута ка Среднотрза Л= 360м Ш=2,5м асфалтирање крака улице Миливоја Марића ка Цркварском Потоку Л=53мШ=3м реконструкција дела улице Раднице Бугаринићин Л=135м Ш= 3м Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 2,653,720,50 дина, без ПДВа од чега Инвеститор 1,777,992,74 дина, без ПДВа 2,133,591,29

Уговорени радови о изградњи инфраструктуре у ГО Сеојино, Реконструкција 3 крака улица Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 2,206,260,00 дина, са ПДВом од чега Инвеститор 1,478,194,20 дина, са ПДВом

Уговорени радови о изградњи путев у ГО Сеојино, Реконструкција 5 кракова улица Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 2,039,220,00 дина, са ПДВом од чега Инвеститор 1,336,277,40 дина, са ПДВом

-	Завршена је изградња унутрашње електронисталације хидростанике Ринумовићи : (220.590,00 дин. Дирекција 100%).Извођач "Електротехна луке" Ужиче	220.590,00
-	Завршена је изградња НН прикључка хидростанике Ринумовићи : (179478,00,00 дин. Дирекција 100%).Извођач "Електротехна луке" Ужиче	179.478,00
-	Завршена је изградња подвода Висока зона ГО Сенојно удруживање, Ринумовићи, ПС Ринумовићи, извођач Домекстра Ужице, кумулативно 1.521.099,00 окончано. Од тога деп ЈП Дирекције 710.800 + ПДВ	852.960,00
4	МЗ КРЧАГОВО	
-	У току радови по уговору о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Крчагово уговорена вредност радова 2.718.240,00 дин са ПДВом реализовано по првој привременој ситуацији Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 1.144.650,00 дин, без ПДВа од чега Инвеститор 766.915,50 дин, без ПДВа	920.298,60
-	Завршени радови по уговору о изградњи улича у МЗ Крчагово, асфалтирање улице П. Лековића Д= 150м Ш=3,0м и крак Ј.С.Поповића Д= 35м Ш=3м Извођач радова "Гранит луке" за износ 1.198.239,70дин, без ПДВа од чега Инвеститор 802.820,60 дин, без ПДВа	963.384,72
-	Завршена је испорука 38,0м3 бетона, Извођач ЈКП "Нискоградња"	355.920,00
-	Завршена је изградња јавне расвете (део пешачке стазе у Врелима : (112254,00,00 дин. Дирекција 100%).Извођач "Електротехна луке" Ужиче	112.254,00
-	Завршена је изградња јавне расвете на локацији : Мелдино брдо - крак Андрићи : (41808,00,00 дин. Дирекција 100%).Извођач "Електротехна луке" Ужиче	41.808,00
-	Завршена је изградња јавне расвете - део пешачке стазе у Врелима наставак : (179016,00,00 дин. Дирекција 100%).Извођач "Електротехна луке" Ужиче	179.016,00
5	МЗ РИБАШЕВИНА	
-	Завршени радови по уговору о изградњи путева у МЗ Рибашевина, асфалтирање путева Срећена Вукића кућа - Миловића Гај Д= 300м Ш=2,5м Микина Водевица - Јањићи Д= 296м Ш=3,0м Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 1.874.346,80 дин, без ПДВа од чега Инвеститор 1.255.812,36 дин, без ПДВа	1.506.974,83
6	МЗ ТРНАВА	
-	Завршени радови по уговору о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Трнава, асфалтирање пута у Горњим Миловићима Д=435м Ш=2,5м Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 1.245.951,00 дин, без ПДВа од чега Инвеститор 834.787,17 дин, без ПДВа	1.001.745,00
7	МЗ ГОРЈАНИ	
-	Уговорени радови о изградњи пута у МЗ Горјани, Асфалтирање пута Јањића кућа - Павићи Д=400м Ш= 3м Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 1.615.920,00 дин, са ПДВом од чега Инвеститор 1.082.666,40 дин, са ПДВом	
8	МЗ ЗКЛАКУСА	
-	Уговорени радови о изградњи путева у МЗ Злакуса, реконструкција дела пута Петцирина- Липадиак - мост Потисека пећина Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 1.096.160,00 дин, са ПДВом од чега Инвеститор 1.002.427,20 дин, са ПДВом	
-	Набавка материјала за Степановића Гај према Уговору са ГПР "Бумур" Сенојно за износ од 208.955,00 + ПДВ (2 тоне цемента, 20 т агрегата, 29 м. олука, 3 ПВИ прозора, 2 ПВИ архта, ОСБ плоче за опшивку 170 км)	250.746,00
9	МЗ КРВАВИЦИ	

	- У току радова по уговору из 2015. год о изградњи путева у МЗ Криваци Потошки мост - Карањинићи село Потошње Изнајач радова А.Д. "Нови Пасар Пут" Нови Пасар за износ 639,982,80 дина, са ПДВом од чега Инвеститор 428,788,48 дина, са ПДВом	
	- Завршени радови по уговору о изградњи путева у МЗ Криваци село Криваци, реконструкција дела пута Симићин, Превучено новим асфалтним вастором 630м ² Изнајач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 541,030,00 дина, без ПДВа од чега Инвеститор 362,490,10 дина, без ПДВа	434,988,12
	- Завршени радови по уговору о изградњи путева у МЗ Криваци село Потпећ, реконструкција дела пута Пећина Линак Л=180м Ш=2,5м, Изнајач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 541,112,00 дина, без ПДВа од чега Инвеститор 362,746,04 дина, без ПДВа	435,295,25
	- Завршена је испорука 2,25м ³ бетона, Изнајач ЈКП "Нискоградња"	21,870,00
10	МЗ СКРЖУТИ	
	- Завршени радови по уговору о изградњи асфалтног вастора у МЗ Скржути, извршено асфалтирање дела Биновог пута на рибану Л=400 м Ш=3 м, Изнајач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 914 641,50 дина, без ПДВа од чега Инвеститор 914 641,50 дина, без ПДВа	1 097 569,80
	- Завршени радови по уговору бр 01-198 од 06.08. 2015. о изградњи путева у МЗ Скржути асфалтирање дела пута Ђорђевићи - Лазаревићи Л= 136м Ш=2,5м, асфалтирање дела пута у јасоку Лисник Л= 210м Ш= 2,5м Изнајач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 808 888,40 дина, без ПДВа од чега Инвеститор 541 955,23 дина, без ПДВа	650 346,28
11	МЗ РАВИН	
	- Завршени радови на асфалтирању путева Јовина-Срећковићи 750м ² и Ковачевица 355м ² у МЗ „Равин“, Изнајач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.182.480,00 динара са ПДВ.	1.182.480,00
	- Завршена је изградња јавне расвете у центру МЗ Равин - реконструкција : (282996,00,00,00) дина, Дирекција 100%),Изнајач "Електроинт" Ужиче	282.996,00
12	МЗ БИОСКА	
	- Оконачани су радови на асфалтирању путева за Дестиће и Лезиће у МЗ „Биоска“, д=380м, Ш=850м ² , Изнајач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.197.480,00 динара са ПДВ. Од тога: - МЗ Биоска: 395.168,40 динара, - Дирекција: 802.311,60 динара	802.311,60
	- Оконачани су радови на асфалтирању пута за Омар у МЗ „Биоска“, д=443м, Ш=1329м ² , Изнајач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.553.910,00 динара са укупним ПДВ. Од тога: - Дирекција 100% – 1.553.910,00 динара	1.553.910,00
13	МЗ КАЧЕР	
	- Завршено је асфалтирање путева у МЗ „Качер“, и то: - пут Карањинића вода-Карањинића брдо, д=200м, Ш=500м ² - пут Радојева гаража-Чедола кућа, д=80м, Ш=200м ² - пут Заклонача-Качерско поље, д=120м, Ш=300м ² Изнајач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.246.800,00 динара са ПДВ. Од тога: - МЗ „Качер“ 411.444,00 динара - Дирекција 835.356,00 динара.	835.356,00
14	МЗ КРЕМНА	
	- Завршено је асфалтирање путева у МЗ „Кремна“, и то: - пут за Спасиће, д=300м, Ш=770м ² - пут за Милосављевић(Џипићи), д=180м, Ш=550м ² Изнајач „Транскон“ Чајетина за укупан износ од 1.485.312,00 динара Од тога: - МЗ „Кремна“ 490.152,96 динара - Дирекција 995.159,04 динара,	995.159,04

15 МЗ КАРАН

- Завршено је асфалтирање путева у МЗ „Каран“, и то:
- пут за Алексејце, д=300м, П=770м²
Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.639.920,00 динара,
Од тога: - МЗ „Кремна“ 541.173,60 динара
- Дирекција 1.098.746,40 динара.

1.098.746,40

16 МОКРА ГОРА

- Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Мокра Гора“, Извођач ГПР „Тумур“ за износ од 1.500.000,00 динара са ПДВ, где је обавеза Дирекције 100%. Радови отпочели 08.12.2016. године.

17 МЗ ЦЕНТАР

- Уговорени су радови о изградњи инфраструктуре у МЗ „Центар“, Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 943.800,00 динара са ПДВ, од чега је обавеза Дирекције 632.346,00 дин., а МЗ 311.454,00 дин. са ПДВ.

- Завршена је испорука 22,0м³ бетона, Извођач ЈКП „Нискоградња“ 202.920,00
- Завршена је испорука 65м³ јаворине-извођач А/Г Нови накар пут 45.749,76
- Завршена је изградња јавне расвете у Шумадијској улици (231.526,80 дин. Дирекција 100%), Извођач „Спектар инжењеринг“ Ужиче 231.526,80
- Уговорена је изградња јавне расвете на великом Забуљу од Дома до кућа Млађеновић 143.496,00 дин. Дирекција 50%, Извођач „Елкомонт“ Ужиче
- Уговорена је изградња јавне расвете дуж Златиборске улице - 4 поља 165.984,00 дин. Дирекција 100%, Извођач „Електротехна луке“ Ужиче

18 МЗ ЦАРИНА

- У току су радови о изградњи путева у МЗ „Царина“, Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 2.182.608,00 динара са ПДВ. Реализовано 850.389,60 динара са ПДВ, и то: -IV 8 - Дирекција – 569.761,03 динара са ПДВ - МЗ „Царина“ – 233.857,14 динара са ПДВ.
* НАПОМЕНА: реализовано крак ул. Краља Милутина за 189.528,00 дин са ПДВ, крак ул. Николе Тесле за 316.896,00 динара са ПДВ и крак ул. Арсе-Нија Чарнојевића за 343.965,60 динара са ПДВ. Нереализовано асфалтирање крака ул. Кодубарске д=250м, крак Војвођанске ул. Д=30м.

569.761,03

- Завршена је испорука 94,5м³ бетона, Извођач ЈКП „Нискоградња“ 880.740,00

19 МЗ ГОСТИНИЦА

- Уговорени су радови о изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Гостиница“, Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 708.396,00 динара са ПДВ, од чега је обавеза Дирекције 474.625,32 дин., а МЗ 233.770,68 дин. са ПДВ.

- Завршена је изградња јавне расвете у Пеуле - Цепарика - Прогом : (336600,00,00 дин. Дирекција 50%), Извођач „Елкомонт“ Ужиче 168.300,00
- Уговорена је изградња јавне расвете у Пеуле : (134.000,00,00 дин. Дирекција 50%), Извођач „Елкомонт“ Ужиче

20 МЗ ДРЕЖНИК

- Уговорени су радови о изградњи путева у МЗ „Дрежник“, Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.649.292,00 динара са ПДВ, од чега је обавеза Дирекције 1.105.025,64 дин., а МЗ 544.266,36 дин. са ПДВ.

-	Набавка материјала према уговору са ГИП "Њумур" Сенојво за износ од 137.848,50 + ПДВ (испоручен разни материјал према рачуну 02 - 275 од 21.04.2016. године)	165.418,20
21	МЗ РОСУЉЕ	
-	Уговорени су радови о изградњи улица у МЗ „Росуље“. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 213.864,00 динара са ПДВ, од чега је обавеза Дирекције 143.288,88 дина, а МЗ 70.575,12 дина са ПДВ.	
-	Завршена је испорука 14,0м3 бетона. Извођач ЈКП "Нискоградња"	136.080,00
22	МЗ ВРУТЦИ	
-	28. У току су радови о изградњи три путна правца у МЗ „Врутци“. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.051.920,00 динара са ПДВ, - IV 8.	
-	- Завршен је пут за Степановиће дужице 120м и 300м2 Износ од 416.880,00 динара са ПДВ (Дирекција 279.309,60 дина, а МЗ плаћа 137.570,40 динара са ПДВ)	279.309,60
23	МЗ СТАПАРИ	
-	Уговорени су радови о изградњи четири путна правца у МЗ „Стапари“. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 2.345.184,00 динара са ПДВ, од чега је обавеза Дирекције 1.571.273,28 дина, а МЗ 773.910,72 дина.	
24	МЗ ДУБОКО	
-	Уговорени су радови о изградњи путева у МЗ „Дубоко“. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.647.600,00 динара са ПДВ, од тога обавеза Дирекције је 1.103.892,00 динара, а МЗ 543.708,00 динара са ПДВ.	
25	МЗ ТУРНА	
-	Завршена је испорука 36,0м3 бетона. Извођач ЈКП "Нискоградња"	349.920,00
-	Уговорени су радови о изградњи путева у МЗ „Турна“. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 289.140,00 динара са ПДВ, од тога обавеза Дирекције је 193.723,8 динара, а МЗ 95.416,20 динара са ПДВ.	
-	Завршена је изградња јавне расвете на локацији Шарганска улица у МЗ Турна : (220.224,00,00 дина, Дирекција 100%).Извођач "Електроинг" Ужиче	183.520,00
26	МЗ ТЕРАЗИЈЕ	
-	Завршена је испорука 45,0м3 бетона. Извођач ЈКП "Нискоградња"	421.020,00
-	Завршена је изградња кинне канализација и степенације у Таковској улици, вредност уговора 1.411.762,10 динара без ПДВ-а, реализовано 614.359,60 динара без ПДВ. Остали радови реализовани до 31.12.2016. године, чека се окончања ситуација.	737.231,52
27	МЗ ЉУБАЊЕ	
-	Уговорени су радови о изградњи путева у МЗ „Љубање“. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 417.288,00 динара са ПДВ, од тога обавеза Дирекције је 279.582,96 динара, а МЗ 137.705,04 динара са ПДВ.	
-	Набавка материјала за Пенације према уговору са "ЈугоФритоКон" д.о.о. Бела Земља, Чајетина за износ од 299.955,10 + ПДВ (2,5 тона цемента, 20 т агрегата, 18 м. ветар лијсни, 160 км, пошљиваног дима, 500 ком. бет. блока, 4,5 кубика резане дрвне грађе, 554 кг. обрађеног гвожђа за бетон)	250.746,00
28	МЗ НИКОЈЕВИЋИ	
-	Уговорени су радови о изградњи путева у МЗ „Љубање“. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.179.720,00 динара са ПДВ, од тога обавеза Дирекције је 991.412,40 динара, а МЗ 488.307,60 динара са ПДВ.	

-	Набавка Материјала за објект Града који користе МЗ, према уговору са ТПТР "Гигант" Врњачка Бања за износ од 440.166,79 + ПДВ (3700 комада црпа, 80 елемената, 14,5 кубика резне дрвне грађе, 270 квм Ал фолије)	528.200,15
29	МЗ БУАР	
-	Завршена је изградња јавне расвете на локацији Туровини : (466.777,12 дин. Дирекција 50%), Извођач "Промес електроник" Ваљево	233.388,56
IV 8.УДРУЖИВАЊЕ		УКУПНО 23.792.984

IV 9.	Изградња азила за псе	
	IV 9.	УКУПНО 0

IV 10.	Дечији вртић на Пори	
	Према уговору из 2015. године са извођачем "Гранит +" д.о.о. Ужине изведен део предвиђених радова III фазе у циљу завршетка објекта Вртића Пори. Током године изведено ЗАВРШНО-ЗАНАТСКИХ столарских, молерско-фарбарских, брнарских, поднослатачких, унутрашњих инсталација Вод - Водовода и Канализације (укупно у износу од 2.733.222,33 , као и ЕЛЕКТРО инсталација јаке и слабе струје и ТЕРМО-ТЕХНИЧКИХ инсталација грејања и вентилације 4.712.606,70 . Укупно изведено радова у износу од 7.445.829,03 дин. без ПДВ-а. Радови ће бити извршени и у 2017-ој.	8.934.994,81
	Према републичком уговору од 28.09.2016. године испред Министарства привреде и Града Ужине са извођачем "Гранит +" д.о.о. Сенојно (вредност уговора 28.836.670,62 динара са ПДВ од чега град Ужине плаћа ПДВ у износу од 4.806.111,77) изведен део предвиђених радова IV фазе у циљу комплетног завршетка свих објекта Вртића Пори - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ. Изведено земљаних, бетонских, армираних и разних радова у износу од 5.260.588,90 дин. + ПДВ (1.052.117,78) који плаћа Град, а преко ЈП "Дирекције"	1.052.117,78
	Завршена је изградња НН електро прикључка за вртић на Пори. Извођач "Елкомонт" Ужине.	599.220,00
	IV 10.	УКУПНО 10.586.332,62

IV 11.	Изградња спортске дворане	
	Завршена је санација крова спортске хале у Крпакову.Извођач "Јединство-металотрадна"Сенојно	1.473.239,34
	IV 11.	УКУПНО 1.473.239,34

IV 12.	Изградња станова за потребе војске	
	IV 12.	УКУПНО 0

IV 13.	Изградња инфраструктуре за потребе станова за расељена лица	
	Уговорена је изградња геотехничких делорова на четири локације.Завршене су две у Луновом селу и Дрежнику.Извођач радова је "Гео тесст" Београд. Вредност уговора је 956.400. Ситуација није представљена.	
	IV 13.	УКУПНО 0

IV 14.	Изградња прихватилишта на Забучју	
	IV 14.	УКУПНО 0

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТЕВА

IV 1.	Систем за сакупљање, одводњење и пречишћавање отпадних вода - канализациона мрежа	7.899.457,56
IV 2.	Примарна водоводна мрежа	13.283.516,40
IV 3.	Градска игралишта	1.869.344,09
IV 4.	Инфраструктурни објекти на аеродрому	6.059.000,00
IV 5.	Улагања у улице и путеве	24.874.561,46
IV 6.	Пешачке комуникације	0,00
IV 7.	Саобраћај	834.682,00
IV 8.	Удружена средства са МЗ	23.792.984,01
IV 9.	Изградња азила за псе	0,00
IV 10.	Дечији вртић на Пори	10.586.332,62
IV 11.	Изградња спортске дворане	1.473.239,34
IV 12.	Изградња станова за потребе војске	0,00
IV 13.	Изградња инфраструктуре за потребе станова за расељена лица	0,00
IV 14.	Изградња прихватилишта на Зибучју	0,00
IV	ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТЕВА	укупно 90.673.117,48

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (I + IV) ПРОГРАМА ЗА 2016. ГОДИНУ

I	ПРОГРАМ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА	627.036.085
IV	ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТЕВА	90.673.117
	УКУПНО	717.709.203



Директор ЈП Дирекције
Мандић
 Макарска, динд, пинг. ман.

**ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА**

II ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРОГРАМ 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ и ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

Развој заједнице

У току 2016. године рађена су послови на изради планске документације, урбанистичко техничке документације и пројектне документације и то:

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "БЕЛА ЗЕМЉА "

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПРВИ ПАРТИЗАН " УЖИЦЕ -БЕЛА ЗЕМЉА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "КОТЛАРНИЦА НА МЕЂАЈУ"

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ "КРЧАГОВО "Ужиче

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТА

ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ кат. парцеле бр 3820/17 КО Ужиче за изградњу

"ХРАМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ" ЦРКВЕ У КРЧАГОВУ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ " ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ" У КРЧАГОВУ

ПРОЈЕКАТ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ кат. парцеле бр 999 КО Дријетањ

ПРОЈЕКАТ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ кат. парцеле бр 2473 КО Ужиче" ЦРПНА

СТАНИЦА ГЛУВАЋИ "

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА "САРИЋА ОСОЈЕ" УЖИЦЕ

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА УРЂЕЊЕ ПРВЕ ДЕЧИЈЕ ПЛАЖЕ У УЖИЦУ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ, ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА "КАСАРНА-БЛОК I" Ужиче

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЈАВНИ ТОАЛЕТ У ВЕЛИКОМ ПАРКУ, Ужиче

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПРОЧЕЉА СКУПШТИНЕ ГРАДА Ужича

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СПОЉАШЊЕГ СТЕПЕНИШТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТРОТОАРА У УЛ. ДИМИТРИЈА

ТУЦОВИЋА (БЛОК "Ц")

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "СТАРИ ГРАД "У ТУРИЦИ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА ЗА "ВРТИЋ НА ПОРИ" И

ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА ЗА ТЕНДЕРСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТРОТОАРА У УЛ. ДИМИТРИЈА

ТУЦОВИЋА (БЛОК ЗЛАТИБОР-ЗОРА)

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА КАПЕЛИ НА ДОВАРЛУ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КАПОНИРА НА ПОНИКВАМА

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ, САНАЦИЈЕ СПОЉАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ

СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Рачуни за потребе геодетског снимања и овере топографско-катастарских планова

КТП за потребе урбанистичке службе

- Снимање подлоге за ГКЦ и ОПШ "Краља Петра

II".Извођач"Геодет ДБ" д.о.о. Мали Зворник 94.080,00

- Снимање подлоге за Међај "Реал".Извођач"Геодет

ДБ" д.о.о. Мали Зворник 18.931,92

II ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	УКУПНО	113.011,92
--	---------------	-------------------

III ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ПРОГРАМ 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Уређење грађевинског земљишта

III.1	ИМОВИНСКИ ОДНОСИ И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ (Депонија Дубоко, ЦППОВ и др.)		
	Експропријација за стамбено насеље Сенак Л и М	925.835,28	
	Експропријација за постројење за прераду воде на Церовића брду	3.134.691,00	
	Експропријација за водовод Беле воде	400.000,00	
	Експропријација за пут Радојичића кула	120.000,00	
	Накнада за вештачења	24.000,00	
	Накнада штете	36.000,00	
	Експропријација за депонију Дубоко	22.773.789,99	
	ИМОВИНСКИ ОДНОСИ	III.1	УКУПНО 27.414.316,27

ПОСЛОВНА ИЗГРАДЊА

III 2.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР		
III 2.1.	ЛОКАЦИЈА	опис послова на уређивању	планирана УЛАГАЊА
	Допарцелације, препарцелације, спровођење конкурса и слично		
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР		III 2.	УКУПНО 0

III 3.	ПРОИЗВОДНИ ПРОСТОР		
III 3.1.	ЛОКАЦИЈА	подаци о земљишту и објекту	опис послова на уређивању
	Допарцелације, препарцелације, спровођење конкурса и слично		
ПРОИЗВОДНИ ПРОСТОР		III 3.	УКУПНО 0
ПОСЛОВНА ИЗГРАДЊА		III 2. + III 3.	УКУПНО 0

СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА

III 4. КОЛЕКТИВНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА

	ЛОКАЦИЈА	подаци о земљишту и објекту	опис послова на уређивању	планирана УЛАГАЊА
III 4.1.	Станоградња	по одлуци Града	Опремање локације и изградња станова	
III 4.2.	Севојно донаторске парцеле	стамбени објекти у низу - површина 1 060 m ²	Услови, техничка документација, конкурс	
III 4.3.	Донарцелације, препарцелације, спровођење конкурса и слично			

КОЛЕКТИВНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА III 4. **УКУПНО** 0

III 5. ИНДИВИДУАЛНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА

	ЛОКАЦИЈА	подаци о земљишту и објекту	опис послова на уређивању	планирана УЛАГАЊА
III 5.1.	Донарцелације, препарцелације, спровођење конкурса и слично			

ИНДИВИДУАЛНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА III 5. **УКУПНО** 0

СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА III 4. + III 5. **УКУПНО** 0

III 6. ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ

	ЛОКАЦИЈА	подаци о земљишту и објекту	опис послова на уређивању	планирана УЛАГАЊА
III 6.1.	Летње баште, фрижидери или конзерватори за сладолед	према Програму Града Ужица за 2016.год. 46 + (17+3+4) локација	спровођење конкурса	
III 6.2.	Тезге - "SEVAL DIRECTION" на 3 - 15 дана	према Програму Града Ужица за 2016.год. МАЛИ ТРГ	8-мартовска продаја цвећа - транспорт и монтажа 4 тезге ЈП "Стан" - годишњи уговор 13.520 + ПДВ	16.224,60
III 6.3.	Киосци - Ужице рок 3 године "SEVAL MO" 2 , 3	према Програму Града Ужица за 2016.год. 28 локација	спровођење конкурса	
III 6.4.	Остале локације аутићи, кокице, луна парк, клизалиште	према Програму Града Ужица за 2016.год. 18 локација	спровођење конкурса	
III 6.5.	Киосци Крчаг. рок 3 године "SEVAL MO" 2 , 3	према Програму Града Ужица за 2016.год. 13 локација	спровођење конкурса	

III 6.6.	Киосци Севојно. рок 3 године "SEVAL MO" 2, 3	према Програму Града Ужича за 2016.год. 9 локација	спровођење конкурса	
III 6.7.	Објекти мале привреде од чврстог материјала за	према Програму Града Ужича за 2016.год. 3 локације	спровођење конкурса	
III 6.8.	Рекламини панони BILLBOARDS рок 5 година	према Програму Града Ужича за 2016.год. 27 локација	спровођење конкурса	
III 6.9.	Светлећи рекламини панони дуж три путна правца	према Програму Града Ужича за 2016.год. 3 локације	спровођење конкурса	

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ

III 6.

УКУПНО

16.224,00

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ

III 7.

- III 7.1. Комунални објекти инвеститор Град за које ОДОБРЕЊЕ за изградњу издаје
Градска управа а на захтев ЈП "ДИРЕКЦИЈА" Ужиче

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ

III 7.

- Рачун за машински надзор на вртићу.Вришалац
надзора "КГХ систем" Ужиче 64.080,00
- Рачуни РГЗ СКН Ужиче за копије планова,
подземне инсталације, изводе из листова
непокретности и др. 68.335,00
- Таксе за прибављање сагласности за прикључење
објеката на електроенергетску мрежу, потрошача
Јавног Осветљења... 489.158,25

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ

III 7.

УКУПНО

621.573,25

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 511

Пројекат регулације реке Лужнице-мост Бјелотићин,
вредност пројекта 262.000,00 дин са ПДВ-ом, пројектант
"Омега пројект". Пројекат урађен, нису прибављени
локацијски услови, чека се мишљење ЈВП "Србијаводе".
Није плаћено ништа пројектанту

Пројекат кишне канализације 2 крака улице Станоја
Главаша, вредност уговора 418.000,00 са ПДВ-ом,
пројектант "Омега пројект" Пројекат урађен, нису добијени
локацијски услови јер недостаје мишљење ЈВП
"Србијаводе" које за ову врсту планског документа нису
потребни. Није плаћено ништа пројектанту.

Пројекат уређења дела Глуваћког потока, вредност уговора
275.000,00 без ПДВ-а, урађено 90% пројекта. Пројектант
СТР "Мајстор", плаћено до сад 99.000,00 динара са ПДВ-
ом.

99.000,00

Пројекат Шуњеварског потока у Злакуси, од центра до ушћа у Ђетињу, пројекат комплетан, вредност уговора 175.000,00 без ПДВ-а, пројектант СГР "Мајстор", плаћено до сада 168.000,00 са ПДВ-ом. Добијени локацијски услови.	168.000,00
У току је израда пројекта кишне канализације дуж Романиске улице, извођач СГР Мајстор Ужице. Вредност уговора 237.600,00 динара	190.080,00
У току је израда пројекта доградње и реконструкције основне школе Краљ Петра I. Извођач је "Архимед" Ужице. Вредност уговора је 1.195.000,00 динара	650.000,00
Завршена је израда пројекта азила који је урадио "Домектра" из Ужица з износом од 582.000,00 динара.	
Завршена је израда техничке контроле пројекта унутрашњих електро инсталација црних станица. Извођач "Елкомонт" Ужице	32.400,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ	27.414.316,27
ПОСЛОВНА ИЗГРАДЊА	0,00
СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА	0,00
ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ	16.224,00
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ	621.573,25

III УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	УКУПНО	28.052.113,52
-----------------------------------	--------	---------------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (II+III) ПРОГРАМА ЗА 2016. ГОДИНУ

II ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	113.011,92
III ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	28.052.113,52
УКУПНО	28.165.125,44



директор ЈП "Дирекција"

Никола Максимовић, дипл. инж. зград.