

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016) и члана 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2019. године, доноси

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о пословању ЈП "Ужице развој" Ужице за 2018. годину, који је Надзорни одбор ЈП "Ужице развој" Ужице усвојио Одлуком број 07-129/3 од 22.04.2019.године.
2. Одлуку доставити ЈП "Ужице развој" Ужице и Градској управи за инфраструктуру и развој.

Република Србија  
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 023-49/19  
Датум: \_\_\_\_\_ 2019. године  
У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Бранислав Митровић

---

## Образложење

Чланом 22. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор јавног предузећа усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град.

Градско веће је на седници одржаној 06.06.2019.године, разматрало Извештај о пословању ЈП "Ужице развој" Ужице за 2018.годину, и предлаже Скупштини да Извештај размотри и усвоји.





**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И  
РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“-УЖИЦЕ  
ЗА 2018. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ,  
УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

**ОДРЕДИШТЕ: ВУКОЛЕ ДАБИЋА 1-3**

**КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031-517-919**

**Web : [www.uerazvoj.uzice.rs](http://www.uerazvoj.uzice.rs)**

**E –mail : [office@uerazvoj.uzice.rs](mailto:office@uerazvoj.uzice.rs)**

**ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ**

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112**

**ПИБ: 101500520**

**ЈББК: 62207**

**НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:**

**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**Ужице, април 2019.**

## САДРЖАЈ:

### I ОПШТИ ДЕО

1.ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ .....	3
2.ОРГАНИ ПРЕЗЕЋА .....	3
3.ПРАВНИ ОКВИР.....	3

### II УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

1.1. САОБРАЋАЈ.....	6
1.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА.....	8
1.2.1.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА.....	8
1.2.2.РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА - ИЗВОЂАЧ ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ .....	10
1.2.3.ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА .....	11
1.2.4.ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА.....	17
1.2.5.ОСТАЛИ ПОСЛОВИ .....	27
1.3 УРБАНИЗАМ .....	31

### III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ .....

### IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА.....

### V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА .....

### VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ.....

### VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....

### VIII ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ .....

### IX ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА.....

## І ОПШТИ ДЕО

### 1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ, „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ

ОСНИВАЧ : ГРАД УЖИЦЕ

СЕДИШТЕ : УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 4931-ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

МАТИЧНИ БРОЈ : 07367112

ПИБ: 101500520

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

### 2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице, обавља послове и задатке у оквиру организационих јединица:

- УПРАВА
- СЕКТОР САОБРАЋАЈА, УРБАНИЗМА, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ
- СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

Органи Јавног предузећа ЈП „Ужице развој“ Ужице су: Надзорни одбор и Директор, који имају права и обавезе у складу са законом и актима предузећа.

Надзорни одбор има 3 члана, које именује оснивач (2 члана који су представници оснивача и 1 члана, представника запослених):

1. Ђорђе Топаловић (Број решења I бр 023-45/17 од 23.03.2017.год.)

2. Лепосава Божић (Број решења I бр 023-45/17 од 23.03.2017.год.)

3. Ружа Пенезић – из реда запослених (Број решења I бр 023-45/17 од 23.03.2017.год.)

Директор предузећа је Никола Максимовић именован по решењу Број I број 119-16/17 од 12.10.2017.год.

Извршни директори су Зоран Пејић и Војислава Кнежевић.

### 3. ПРАВНИ ОКВИР

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Јавног Предузећа:

#### 2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈП

Републички ниво:

- Закон о јавним предузећима («Сл.гласник РС», број 15/2016)
- Закон о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)
- Закон о становању и одржавању стамбених зграда («Сл.гласник РС», број 104/2016)
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», број 68/2015, 41/2018, 44/2018, др.Закон 83/2018)

- Закон о путевима («Сл.гласник РС», број 41/2018)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима («Сл.гласник РС», број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 - одлука УС) 24/2018, 41/2018, и др. Закон 87/2018)
- Закон о регионалном развоју («Сл.гласник РС», бр.51/2009 и 30/2010, 89/2015 и др. Закон)
- Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. Закон и 47/2018)
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016, 96/2017, и 89/2018)
- Закон о комуналним делатностима ('«Сл.гласник РС», бр. 88/2011 и 104/2016)
- Закон о становању и одржавању зграда ('«Сл.гласник РС'«, бр. 104/2016)
- Закон о заштити животне средине («Сл. гласник РС», бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016 и 76/2018)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», бр.135/2004 и 88/2010)
- Закон о заштити природе («Сл. гласник РС», бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016)
- Закон о водама («Сл.гласник РС», бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018)

#### Локални ниво:

- Одлука о уређењу линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају («Сл. лист града Ужица», бр. 5/2005, 11/2007 и 17/2013)
- Одлука о условима и начину поверавања превоза путника у градском и приградском саобраћају («Сл. лист града Ужица», бр. 5/2005 и 17/2013)
- Одлука о потребном броју линија у градском и приградском саобраћају (Одлука Градског већа бр. 344-250/2013 од 28.10.2013.год.)
- Одлука о превозу деце и ученика («Сл. лист града Ужица», бр. 2/2016)
- Одлука о бесплатном и регресивном превозу («Сл. лист града Ужица», бр. 42/2014 и 42/2016)
- Одлука о комуналном уређењу («Сл. лист града Ужица», бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013 и 22/2015)

#### 2.2. Националне стратегије у областима деловања предузећа (саобраћај, урбанизам, управљање путевима, станоградња)

- Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.године
- Акциони план за спровођење стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.године (23.децембар 2016.године, Закључак Владе)
- Национална стратегија социјалног становања («Службени гласник РС», бр.13/2012)

#### 2.3. Локалне стратегије

- Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужице до 2030. год.
- Стратегија локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020. (Акциони план 2012-2016)
- Стамбена стратегија града Ужица 2012-2021.год.

#### 2.4. Стратешки документи просторног и урбанистичког планирања

- Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.године («Сл. гласник РС», бр.88/2010)
- Регионални просторни план Златиборског и Моравичког округа («Сл.гласник РС», бр.1/13)
- Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара“ („Сл.гласник РС“, бр.100/10)
- Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“ («Сл. гласник РС», бр.131/04)
- Просторни план града Ужица («Сл. лист града Ужица», бр.22/10)
- Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.год. («Сл. лист града Ужица», бр.14/11)

#### 2.5. Друга релевантна стратешка документа

- Национална стратегија одрживог развоја («Сл. гласник РС», бр. 57/2008)
- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара («Сл.гласник РС», бр. 33/2012)
- Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године («Сл.гласник РС», бр. 3/2017)

Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Ужице Развој" за период 2017. – 2027. године дефинисани су:

- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности;
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа;
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности;
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена комуналних услуга.

## II УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

### 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА САОБРАЋАЈ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ

#### 1.1. САОБРАЋАЈ

Послови из делокруга саобраћаја односно јавног превоза у 2018. години су се сводили на следеће активности:

- Израда и регистрација редова вожње за летњи и зимски режим, (радни дан, субота и недеља) за ЈГПП. Нове линије, корекције, израда статичких елемената линија
- Вршење надзора над реализацијом реда вожње путем праћења GPRS уређаја уграђених у сва возила превозника (контрола извештаја превозника),
- Дефинисање тарифне политике у јавном превозу, тарифних зона и ценовника у превозу,
- Комуникација са превозником у вези организације превоза, реализације, турнуса, измена у извршењу реда вожње итд.
- Штампање карата појединачних и месечних за продају у возилима и на аутобуској саници, вођење залиха и уредно снабдевање превозника потребном количином
- Штампање легитимација за повлашћене кориснике услуге превоза, ученици основних школа, старија лица и разне категорије особа са инвалидитетом.
- Испостављање легитимација за ученике основних школа и легитимација за бесплатан превоз за старија лица и особе са инвалидитетом, вођење евиденција и комуникација са школама, установама и удружењима,
- Давање информација путем медија о функционисању GPRS и изменама, истицање редова вожње на местима опредељеним за ту намену,
- Евиденција о возном парку превозника, измене, техничка контрола, снабдевање таблама за означавање возила и др.
- Вођење рачуна о оствареним приходима, по возилима, структури продатих карата, по данима, седмично и месечно,
- Контрола карата у возилима GPRS, констатовање неправилности и поступање сходно уговору о вршењу превоза,
- Месечни обрачун укупно пређене километраже по структури возила, контрола GPRS уређаја и тахографа по потреби, примена казних одредби (умањења) ради испостављања месечне фактуре за услугу обављања превоза.

#### **Финансијски обим реализованог посла износи:**

Најам система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице "CVS Mobile" д.о.о. Београд. **448.114,00**

Штампање аутобуских појединачних и месечних карата за јавни градски превоз, легитимација, картица за контролоре, бесплатних повластица и картица за превоз "Папир промет" д.о.о.Ужице.

**1.043.695,00**



*Извештај о пословању Ј.П. „Ужице развој“ Ужице за 2018. годину*

Услугу јавног градског и приградског превоза вршило предузеће "Бечеј превоз"ДОО. Услови превоза по Уговору су соло бус 0,931 Е/км и комби бус 0,637 Е/км без ПДВ. Од августа 2017 цене увећане за 10,16 %.

Ред. Број	Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2017 год.	Остварено у 2018 год.	Индекс 6=5/4*100
	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Приходи од продаје карата</b>	дин	<b>72,913,370.00</b>	<b>75,755,455.00</b>	<b>103.90</b>
	Јануар	дин	5,625,270.00	6,181,170.00	109.88
	Фебруар	дин	5,190,830.00	5,530,070.00	106.54
	Март	дин	6,508,860.00	6,679,030.00	102.61
	Април	дин	5,911,610.00	6,416,570.00	108.54
	Мај	дин	6,699,050.00	6,708,940.00	100.15
	Јун	дин	6,093,500.00	5,912,480.00	97.03
	Јул	дин	4,840,630.00	5,472,045.00	113.04
	Август	дин	5,454,980.00	5,721,030.00	104.88
	Септембар	дин	6,145,820.00	6,144,030.00	99.97
	Октобар	дин	6,766,970.00	6,962,040.00	102.88
	Новембар	дин	6,891,780.00	7,023,030.00	101.90
	Децембар	дин	6,784,070.00	7,005,020.00	103.26
<b>2</b>	<b>Пређена километража</b>	км	<b>1,158,675.00</b>	<b>1,159,191.00</b>	<b>100.04</b>
	Јануар	км	93,681.00	97,157.00	103.71
	Фебруар	км	84,272.00	83,838.00	99.48
	Март	км	104,297.00	103,220.00	98.97
	Април	км	92,906.00	90,912.00	97.85
	Мај	км	101,303.00	100,923.00	99.62
	Јун	км	96,035.00	95,706.00	99.66
	Јул	км	90,909.00	91,936.00	101.13
	Август	км	94,134.00	92,280.00	98.03
	Септембар	км	97,961.00	95,717.00	97.71
	Октобар	км	102,762.00	104,774.00	101.96
	Новембар	км	100,550.00	99,252.00	98.71
	Децембар	км	99,865.00	103,476.00	103.62
<b>3</b>	<b>Трошкови пређене километраже / Бечеј превоз /</b>	дин	<b>138,002,454.30</b>	<b>143,692,021.62</b>	<b>104.12</b>
	Јануар	дин	10,874,430.13	11,996,382.30	110.32
	Фебруар	дин	9,813,587.33	10,312,661.07	105.08
	Март	дин	12,139,863.87	12,630,724.93	104.04
	Април	дин	10,829,716.75	11,185,649.55	103.29
	Мај	дин	11,724,065.72	12,353,788.63	105.37
	Јун	дин	10,953,159.18	11,743,909.78	107.22
	Јул	дин	10,384,072.19	11,350,509.96	109.31

	Август	дин	11,717,722.39	11,396,284.11	97.02
	Септембар	дин	12,120,568.40	11,835,088.80	97.64
	Октобар	дин	12,709,692.26	12,927,571.68	101.71
	Новембар	дин	12,468,875.02	12,246,993.50	98.22
	Децембар	дин	12,266,701.06	13,712,457.31	111.79

## **1.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА**

Послови из делокруга управљања путевима у 2018.години су се сводили на следеће активности:

### **1.2.1.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА**

Циљ је да се створе предуслови за несметано и безбедно одвијање свих саобраћајних токова, као и за унапређење целокупног саобраћајног система.

Током целе године одржавање обухвата:

- спровођење плана саобраћајне сигнализације града Ужица
- одржавање зелених површина трупа пута
- одржавање трупа пута и система одводњавања
- одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање, замена, поправка, исправљање и репарација знакова)
- утврђивање потребног броја саобраћајних знакова и стубова и њихова монтажа

Током 2017.године у оквиру летњег одржавања уговореног са ЈКП „Нискоградњом,, изведени су следећи радови на пословима који преваходно представљају:

- асфалтирање градских улица и путева
- пресвлачење дела саобраћајница
- ојачање коловозне конструкције
- крпљење после изведених радова локалних и републичких ЈКП И ЈП на својим инсталацијама
- остали радови по указаној потреби, ситуацији на терену и издатим налозима

Преглед извршених радова:

Ред. Број.	Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2017 год.	Остварено у 2018 год.	Индекс
	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	пресвучено асфалтом	м2	59,341.00	65.895,90	110,04
2	окрпљено асфалтом	м3	4,342.00	4.358,52	100,38
3	зашлемано	т	389.00	565,22	144,53
4	насипање и испорука јаловине	м3	11,750.00	7.562,00	64,36
5	уградња ивичњака	м	1,060.00	1.864,00	175,85
6	испоручено и уграђено бетона	м3	809.00	845,00	104,45
7	уградња цеви за пропусте	м	315.00	494,00	156,85
8	израда бетонских гредица	м	355.00	52,80	14,87

*Извештај о пословању Ј.П. „Ужице развој“ Ужице за 2018. годину*

9	санација шахтови	ком	47.00	171	363,83
10	израда решетки	м	20.30	38	187,19
11	рад машина	сат	139.50	740	530,47
12	чишћење ригола 0 м	м	100.00	795	795,00

Одржавање у зимском периоду, је дефинисано програмом зимског одржавања, који се усаглашава почетком сваке зимске сезоне са ЈКП “Нискоградња” и оно обухвата:

- чишћење снега и леда на саобраћајницама - 58 км. улица и 152 км. путева
- посипање сољу и ризлом улица и путева - укупно 210 км.
- остале радове по потреби, ситуацији на терену узроковано временским условима

Током 2018.године у оквиру зимског одржавања улица и путева на територији града Ужица преко ЈКП "Нискоградња" ангажоване су машине и радници.

Табеларни приказ ангажовања механизације и радника.

Ред. Број.	Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2017 год.	Индекс	Индекс
	2	3	4	5	6=5/4*100
1	камиони	сат	1,885.50	2,047,00	108,58
2	камион на превозу ризле	сат	120.00	113,50	94,58
3	ривал	сат	749.00	870,00	116,15
4	комбинована машина	сат	30.00	50,00	166,66
5	грејдер	сат	77.00	188,00	244,15
6	УЛТ	сат	291.00	246,00	84,54
7	радници	сат	24,753.50	31,382,00	126,77
8	трактор	сат	628.50	926	147,33
9	ризле	т	3,586.00	6.712,03	187,17
10	со	т	582.00	947,60	162,82

### 1.2.2. РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА - ИЗВОЂАЧ ЈКП „НИСКОГРАДЊА“

ЈП „Ужице развој“ је било надзор на овима радовима а инвеститор Град Ужице :  
Радови већег обима који су преко годишњег уговора са ЈКП "Нискоградња" изведени и финансирани са ове позиције:

Редни број	Путни правци / Месна заједница /	дин
1	МЗ Росуље, Светозара Марковића - реконструкција дела ул. 1218 м2	1,747,918.80
2	МЗ Луново Село - поправка пута Јалов поток - Боровићи 738 м2	1,174,460.00
3	МЗ Теразије - реконструкција М. Перовића 2 342м2	11,717,371.87
4	МЗ Царина део ул. Радована Драговића - реконструкција 990 м2	1,857,731.00
5	МЗ Царина - реконструкција дела ул. Војвођанска 1188м2	2,104,744.95
6	Вуколе Дабића , реконструкција 1 538 м2	4,428,011.00
7	МЗ. Турица - асфалтирање и реконструкција ул. Дринска 626 м2	1,321,003.00
8	Севојно - крак Браће Чолић 608,35 м2	1,342,020.10
9	МЗ. Злакуса, Врањача - реконструкција, 1022 м2	1,552,741.90
10	улица Жичка, реконструкција, 1 770 м2	6,169,221.55
11	МЗ Кремна - Креманска вода 557 м2 асфалт	1,737,883.20
12	МЗ Дрежник -Рзав-центар, реконструкција 981 м2	1,269,621.80
13	Ћитића гробље - Мрамор, 3 241 м2 , пресвлачење	4,459,340.80
14	МЗ Дрежник -центар - Мрамор, реконструкција 1 494 м2	1,933,305.80
15	ул. Доситејева 1 205 м2	4,229,272.63
16	Бановски пут 2 122,50 м2	2,790,171.80
17	МЗ Вругци - обилазница Крнда 256 м2	1,069,489.00
18	1 300 Каплара , реконструкција 3 090м2	18,975,480.33
19	стаза на Плажи 930 м2	2,217,569.26
20	МЗ Равни - Мрамор - Жунића чесма 3 855 м2 пресвлачења	4,489,176.00
21	МЗ. Никојевићи - Калдрма , пресвлачења 3 872 м2	4,348,699.60
22	Трг Светог Саве, пресвлачење 1 322 м2	2,105,329.60
23	тротоари Д. Туцовића 490 м2	1,064,233.84
24	МЗ. Стапари , Папића брдо-Глогињића чесма 1 460 м2	2,873,438.80
25	МЗ. Равни , Мрамор- Жунића чесма , пресвлачења 1 355,20 м2	2,395,137.60
26	МЗ. Равни , асфалтирање центра , 880 м2	1,103,889.50
	<b>УКУПНО РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА</b>	<b>90,477,263.73</b>

### 1.2.3.ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА

Током целе године одржавање улица и путева обухвата и послове који се не изводе преко годишњег уговора са ЈКП"Нискоградња" већ су то и радови:

– Одржавање трупа пута и система одводњавања

Вршено одржавање трупа пута и система одводњавања. Извођач ГПР "Ћумур" д.о.о. Севојно. Машинско и ручно чишћење наноса и осулина са коловоза 268 м<sup>3</sup> Машинско и ручно чишћење берми ригола и уређење банкина 13.610м.

– Одржавање зелених површина трупа пута

Завршено одржавање зелених површина трупа пута.Извођач Аутопревозник ЗР "Теза" Милоје Петровић. Покошено 85.000,00 м<sup>2</sup>

– Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање, замена, поправка, исправљање и репарација саобраћајних знакова)

Остатак уговора из 2017 за износ 127.248,00 дин-извођач "Модел 5"" доо Београд и уговор из 2018 за износ 1.901.880,00 дин- извођач "Марк интегра"д.о.о. Расна. Постављено 303 саобраћајних знакова , утрошено 687 сати рада на монтажи, демонтажи и исправљању знакова

– Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 1-зона ИСТОК“. Извођач „СЗР и аутопревозник Борко Масал“ за

Износ од 2.987.100,00 динара . По МЗ реализовано:

- МЗ Злакуса – 125.712,00 динара ,

- МЗ Горјани – 242.376,00 динара ,

- МЗ Скржути – 323.424,00 динара ,

- МЗ Равни – 768.144,00 динара ,

- МЗ Крчагово – 37.440,00 динара ,

- МЗ Дубоко – 28.800,00 динара ,

- МЗ Каран – 1.461.204,00 динара .

– Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 2-зона СЕВЕР“. Извођач „ЗЗ Бели бор“ за износ од 1.850.510,4 динара По МЗ реализовано:

- МЗ Волујац – 1.019.318,4 динара ,

- МЗ Кремна – 91.224,00 динара ,

- МЗ Крчагово – 539.688,00 динара ,

- МЗ Биоска – 174.480,00 динара,

- МЗ Центар – 25.800,00 динара

– Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 3-зона ЗАПАД“. Извођач „33 Бели бор“ за износ од 2.488.500,00 динара . По МЗ реализовано:

- МЗ Дрежник – 2.488.500,00 динара .

– Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 4-зона ""ЈУГ"". Извођач „СЗР и аутопревозник Борко Масал“ за

Износ од 3.031.944,00 динара . По МЗ реализовано:

- МЗ Биоска – 425.760,00 динара ,

- МЗ Трнава – 822.480,00 динара ,

- МЗ Злакуси – 38.400,00 динара ,

- МЗ Турица – 22.560,00 динара ,

- МЗ Волујац – 459.360,00 динара ,

- МЗ Рибашевина – 1.263.384,00 динара ,

– Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала“ – додатни тендер (партија 5). Извођач „СЗР и аутопревозник Борко Масал“ за износ од 2.858.400,00 динара . По МЗ реализовано:

- МЗ Врутци – 560.400,00 динара,

- МЗ Стапари – 863.520,00 динара,

- МЗ Горјани – 366.960,00 динара,

- МЗ Турица – 67.920,00 динара,

- МЗ Крчагово – 65.280,00 динара,

- МЗ Љубање – 289.248,00 динара,

- МЗ Скржути – 115.200,00 динара,

- ГО Севојно – 529.872,00 динара.

– Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 1“. Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 1.035.492,5 динара + ПДВ. По МЗ реализовано:

- МЗ Дубоко – 176.400,00 динара + ПДВ,

- МЗ Гостиница – 149.100,00 динара + ПДВ,

- МЗ Биоска – 187.710,00 динара + ПДВ,

- МЗ Кремна – 152.814,50 динара + ПДВ

- ГО Севојно – 322.080,00 динара + ПДВ,

- МЗ Рибашевина – 47.388,00 динара + ПДВ.
  
- Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 2“. Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 775.992,00 динара. По МЗ реализовано:
  - МЗ Трнава – 58.410,00 динара,
  - МЗ Качер – 212.340,00 динара,
  - МЗ Врутци – 165.330,00 динара,
  - МЗ Равни – 77.220,00 динара,
  - МЗ Скржути – 59.400,00 динара,
  - МЗ Рибашевина – 116.820,00 динара,
  - МЗ Никојевићи – 30.972,00 динара,
  - МЗ Бела земља – 55.500,00 динара.
  
- Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 3“. Извођач ГП „Стабил-про“ за износ од 63.414,00 динара. По МЗ реализовано:
  - МЗ Крчагово – 63.414,00 динара.
  
- Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 4“. Извођач ГР „Турбо-коп“ за износ од 1.162.800,00 динара. По МЗ реализовано:
  - МЗ Биоска – 400.800,00 динара,
  - МЗ Стапари – 352.800,00 динара,
  - МЗ Врутци – 164.400,00 динара,
  - ГО Севојно – 244.800,00 динара.
  
- Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 1. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.470.000,00 динара. Укупно испоручено 2500м<sup>3</sup> јаловине, и то по МЗ:
  - МЗ Дрежник – 646м<sup>3</sup> – 379.848,00 динара,
  - МЗ Љубање – 558м<sup>3</sup> – 328.104,00 динара,
  - МЗ Равни – 459м<sup>3</sup> – 269.892,00 динара,
  - МЗ Никојевићи – 291м<sup>3</sup> – 171.108,00 динара ,
  - МЗ Скржути – 546м<sup>3</sup> – 321.048,00 динара.

- Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 2.

Извођач „Нови Пазар пут АД“ за износ од 2.150.856,00 динара. Укупно испоручено 2987,3м3 јаловине, и то по МЗ:

- ГО Севојно – 370,87м3 – 267.026,40 динара,
- МЗ Злакуса – 416,63м3 – 299.973,60 динара,
- МЗ Буар – 401,90м3 – 289.368,00 динара,
- МЗ Бела земља – 528,30м3 – 380.376,00 динара,
- МЗ Качер – 428,40м3 – 308.448,00 динара,
- МЗ Крвавци – 415,30м3 – 299.016,00 динара,
- МЗ Горјани – 425,90м3 – 306.648,00 динара.

- Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 3.

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 3.060.000,00 динара. Укупно испоручено 5000м3 јаловине, и то по МЗ:

- МЗ Биоска – 756м3 – 462.672,00 динара,
- МЗ Стапари – 816м3 – 499.392,00 динара,
- МЗ Кремна – 648м3 – 396.576,00 динара,
- МЗ Гостиница – 906м3 – 554.472,00 динара,
- МЗ Вољујац – 720м3 – 440.640,00 динара,
- МЗ Мокра Гора – 756м3 – 462.672,00 динара,
- МЗ Врутци – 398м3 – 243.576,00 динара.

- Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 4.

Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 3.402.000,00 динара. Укупно испоручено 4500м3 јаловине, и то по МЗ:

- МЗ Рибашевина – 1164м3 – 879.984,00 динара,
- МЗ Каран – 1024м3 – 774.144,00 динара,
- МЗ Трнава – 924м3 – 698.544,00 динара,
- МЗ Дубоко – 630м3 – 476.280,00 динара,
- МЗ Луново село – 758м3 – 573.048,00 динара.

- Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 1 – зона ИСТОК. Извођач „Пошет“ ДОО,

За износ од 2.006.124,72 динара . Од већих објеката урађено:

- Санација шкарпе код Бојовића воденице
- Бетонирање крила моста на Крковића потоку,
- Санација клизишта у улици Арсенија Чарнојевића.



- Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 2 – зона СЕВЕР. Извођач „Полет“ ДОО,

За износ од 2.081.770,80 динара. Од већих објеката урађено:

- Зид поред Шуњеварића потока у Злакуси,
- Таложник и предталожник на Шуњеварића потоку у Злакуси
- Зид у Дринској улици,
- Санација и поправка више решетке по граду.

- Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 3 – зона ЗАПАД. Извођач „Универзал М+“ , за износ од 1.183.667,52 динара. Уговор није реализован у целости због неозбиљности извођача. Од већих објеката урађено:

- Израда мобилијара за више игралишта по граду,
- Санација зида на игралишту у Златиборској улици,
- Зид у Доситејевој улици,
- Санација и поправка више решетке по граду.

- Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 4 – зона ЈУГ. Извођач ЗЗ „Бели бор“ , за износ од 1.940.397,12 динара . Од већих објеката урађено:

- Припремни и бетонски радови на дечијем игралишту у касарни у Крчагову,
- Санација зида у улици Николе Тесле,
- Зид у улици Врела у Ади,
- Санација степеништа у улици Добросава Ружића.

- Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 1 – зона СЕВЕР. Извођач „ПОЛЕТ“ , за износ од 1.708.558,80 динара. Од већих објеката урађено:

- Санација решетке у Севојну,
- Реконструкција зида у улици Вуколе Дабића
- Реконструкција зида у улици Ужичке Републике,
- Санација камених зидова на Плажи,
- Поправка више решетке у граду.

- Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 2 – зона ЗАПАД. Извођач „ПОЛЕТ“ , за износ од 1.897.541,52 динара. Од већих објеката урађено:

- Санација платоа код Максија,
  - Санација Коштичког потока,
  - Израда одвода и решетке кишне канализације на Поповој води,
  - Припремни и бетонски радови на игралишту код Поште на Белој земљи.
- Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 3 – зона ЈУГ. Извођач „Мајстор-инвест“ ДОО , за износ од 1.880.209,75 динара. Од већих објеката урађено:
- Санација платоа и степеништа у кругу ОШ „Нада Матић“,
  - Санација пропуста у улици Милоша Обреновића,
  - Израда зида у Видовданској улици,
  - Поправка и санација више шахти и решетке кишне канализације,
  - Израда рампи за лица са инвалидитетом,
  - Израда кишног колектора у улици Светозара Марковића.
- Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 4 – зона ИСТОК. Извођач „Мајстор-инвест“ ДОО , за износ од 1.654.155,58 динара. Од већих објеката урађено:
- Санација платоа испред вртића „Искра“,
  - Потпорни зид у улици Краља Петра,
  - Израда зида у улици Проте Милана Смиљанића,
  - Поправка и санација више шахти и решетке кишне канализације,
  - Измештање решетке на кружном току,
  - Израда кишног колектора у улици Светозара Марковића.
- Окончани су радови на набавци и испоруци бетона по МЗ. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 3.175.560,00. По МЗ испоручено укупно 323м3 бетона, и то:
- МЗ Крчагово – 34м3 – 331.200,00 динара,
  - МЗ Теразије – 10м3 – 98.400,00 динара,
  - МЗ Кремна – 2,5м3 – 25.350,00 динара,
  - МЗ Биоска – аеродром Поникве – 54м2 – 552.630,00 динара,
  - МЗ Царина – 68,25м3 – 663.180,00 динара,
  - МЗ Росуље – 45,5м3 – 447.720,00 динара,
  - МЗ Центар – 104,75м3 – 1.024.440,00 динара,
  - ГО Севојно – 4м3 – 32.640,00 динара.

- Завршена је набавка горива за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама по уговору из 2017. год. Извођач радова "Кнез петрол" Д.О.О. Батајница за износ 1.615.200,00 дин. У 2018. години преузето 549,01 л горива за износ од 81.634,08 динара.
- У току радови по уговору о набавци горива за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама по уговору из 2018. год. за испоруку 13.000 литара еуродизела Извођач радова "Дуда инвест" Београд за износ 2.098.200,00 дин. У току 2018. године преузето 9.247,87 л горива за износ од 1.492.461,22 динара.
- Завршена је набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама. Извршена је набавка 14 чистача снега ширине 2,4м Извођач радова Аутопревозник и ЗР Теза Милоје Петровић предузетник за износ 571.200,00 дин са ПДВом

#### **1.2.4.ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА**

Инвеститор свих радова је Град Ужице . ЈП „Ужице Развој“ Ужице је припремало тендерску документацију и вршило надзор над извођењем радова.

#### **1 МЗ ВОЛУЈАЦ**

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Волујац“ по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.369.621,32 динара. Од тога Град 917.646,29 динара, а МЗ 451.975,03 дин. Укупно урађено 342м1, П= 902м2, и то:

- Волујац-Старчевићи, л=36м1, П=90м2,
- Полимчевића рампа-Челиковића брдо, л=36м1, П=90м2,
- Раскрсница-Буар, л=36м1, П=90м2,
- Магистрални пут-Синђићи, л=54м1, П=180м2,
- Милошевићи-Антонијевићи, л=36м1, П=90м2,
- Кадињача-Словићи, л=36м1, П=90м2,
- Гробље-Гредица-Ливаде, л=36м1, П=90м2.
- Гачићи-Јешићи, л=36м1, П=90м2,
- Кнежевића гробље-Марјановића воденица, л=36м1, П=90м2.

1,369,621.32

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Волујац“ по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.393.377,72 динара. Од тога Град 933.563,08 динара, а МЗ 459.814,64 дин. Укупно урађено 355м1, П= 897,50м2, и то:

- Волујац-Старчевићи, л=45м1, П=112,50м2,
- Полимчевића рампа-Челиковића брдо, л=45м1, П=112,50м2,
- Раскрсница-Буар, л=40м1, П=112м2,
- Милошевићи-Антонијевићи, л=45м1, П=112м2,
- Кадињача-Словићи, л=45м1, П=112м2,
- Гробље-Гредица-Ливаде, л=45м1, П=112,50м2.
- Гачићи-Јешићи, л=45м1, П=112м2,
- Кнежевића гробље-Марјановића воденица, л=45м1, П=112м2.

1,393,377.72

## 2 МЗ ЛУНОВО СЕЛО

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Луново село“ по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.631.144,40 дин. Од тога Град 1.092.866,64 динара, а МЗ 538.385,65 дин. Укупно урађено 408м1, П= 1135,85м2, и то:

- Пјесковити пут-Бонцулићи, л=107м1, П=320м2,
- Луке-Јошовића гробље, л=100м1, П=250м2,
- Луке-Милићевићи, л=25м1, П=62,50м2,
- Ковачевићи-Цвијовићи, л=95м1, П=278,85м2,
- Антонијевића рампа-Антонијевића куће, л=37м1, П=110м2,
- Јолов поток-Боровићи, л= 44м1, П=114,50м2.

1,631,144.40

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Луново село“ по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.946.812,32 динара. Од тога Град 1.304.364,25 динара, а МЗ 642.448,07 дин. Укупно урађено 455м1, П= 1305,28м2, и то:

- Пјесковити пут-Бонцулићи, л=53м1, П=160м2,
- Луке-Јошовића гробље, л=40м1, П=100м2,
- Луке-Милићевићи, л=40м1, П=100м2,
- Ковачевићи-Цвијовићи, л=95м1, П=320м2,
- Антонијевића рампа-Антонијевића куће, л=42м1, П=126м2,
- Јолов поток-Боровићи, л= 50м1, П=125м2.
- Раскршће-кућа Милићевић Спасоја, л=75м1, П=224,28м2,
- Луке-кућа Вукадиновић Тома, л=40м1, П=100м2,
- Локва-Ерићи, л=20м1, П=50м2.

1,946,812.32

### 3 ГО СЕВОЈНО

Уговорени су радови на изградњи 7 улица и путних правац у Севојну у 2018.години. Изводјач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 4.918.524,00 динара. Од тога финансира Град 3.295.411,08 динара, а ГО 1.623.112,92 динара

Уговорено су радови на изградњи 10 улица и путних праваца у Севојну у 2017. години за укупан износ од 4.807.278,00 динара. Извођач је ЈКП "Нискоградња". Није урађено још 6 путних праваца и улица за укупан износ од 2.320.140,00 динара. Од тога финансира Град износ од 1.554.493,80 динара а ГО 765.646,20 динара.

По уговору из 2016.године остао је нереализована изградња крака улице Крсте Смиљанића за укупан износ од 401.011,20 динара од чега Град финансира 268.677,50 динара, а ГО 132.333,70 динара. Извођач је ЈКП "Нискоградња".

### 4 МЗ КРЧАГОВО

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Крчагово по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 2.130.708,00динара. Од тога Град 1.427.574,36 динара, а МЗ 703.133,64 дин. Урађено:

- део Танаска Рајића л=150 м, П=360 м<sup>2</sup>,
- део Петра Лековића л=110 м, П=298,5 м<sup>2</sup>,
- део Врела -Гробље ка Кимпину л=140 м, П=362,5 м<sup>2</sup> ,
- део Остојићи - Раонићи л=200 м, П=507,5 м<sup>2</sup> .

2,130,708.00

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ Крчагово.Уговорени су радови у 2018.години на изградњи 7 путних праваца у укупном износу од 4.049.457,60 динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“.Реализована вредност радова износи 2.302.428 динара. Од тога Град 1.542.626,76, а грађани 759.801,24. Урађена су три путна праваца:

- крак П. Лековића од бр.5 до бр. 21. л=190 м, П=477м<sup>2</sup>,
- крак П. Лековића од бр. 27 до 33 л=120 м, П=300 м<sup>2</sup>,
- крак Танаска Рајића л=240 м, П=697 м<sup>2</sup>.

2,302,428.00

### 5 МЗ РИБАШЕВИНА

Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Рибашевина. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 2.398.380,00динара. Од тога је обавеза Града 1.606.914,60 динара, а обавеза МЗ 791.465,40

**6 МЗ ТРНАВА**

Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Трнава. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 1.649.760,00 динара. Од тога је обавеза Града 1.105.339,20 динара, а обавеза МЗ 544.420,80

**7 МЗ БЕЛА Земља**

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Бела земља. Извођач ГП "Транскоп" за укупан износ од 1.643.763,60 динара. Од тога Град 1.101.321,61 динара, а МЗ 542.441,99дин. Урађено:

- део пута ка кући Ћировића л=140 м, П=425 м<sup>2</sup> ,
- део пута и насељу Крњевина л=95 м, П= 292 м<sup>2</sup> ,
- део пута и насељу Станимировића долина л=55 м, П= 175 м<sup>2</sup> ,
- део пута и насељу Борјак л= 35 м, П= 350м<sup>2</sup> .

1,643,763.60

**8 МЗ ЗКЛАКУСА**

Уговорени радови о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Злакусас у 2017.години., Реконструкција 2 крака. Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 1.475.400,0дин. од чега Град 988.518,00 дин.

Уговорени радови о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Злакусас у 2018.години., Реконструкција једног крака. Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 1.499.886,00дин. од чега Град 1.004.923,62,00 дин.

**9 МЗ КРВАВЦИ**

Уговорени радови о изградњи путне инфраструктуре у МЗ Крвавци село Поточање, Реконструкција пута Стефановићи-Радовићи .Извођач радова ЈКП "Нискоградња" за износ 699.600,00 дин. од чега Град 468.732,00 дин. а МЗ 230.868,00 динара.

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Крвавци-Потпећ. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 699.408,00 динара. Од тога Град 468.603,36 динара, а МЗ 230.804,64 дин. Урађено:

- део пута ка кући Драгана Тодоровића л=80 м, П=200 м<sup>2</sup> ,
- део пута ка кући Срећка перића л=85м, П= 212,50 м<sup>2</sup>.

699,408.00

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Крвавци-село Крвавци. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 699.126,00 динара. Од тога Град 468.414,42 динара, а МЗ 230.711,58 дин. Урађено:

- део пута Месна канцеларија - Јанковића чесма л=180 м, П= 550м<sup>2</sup>

699,126.00

## 10 МЗ СКРЖУТИ

Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ Сржути, по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 1.728.256,32 динара. Од тога Град 1.157.931,73, а МЗ 570.324,59 динара. Урађено је :

-део Бановски пут од Врањске воденице ка рибњаку л=300 м, П=891м<sup>2</sup>, -део  
Ђорђевићи - Горњи Жунићи л=135 м, П=340 м<sup>2</sup>.

1,728,256.32

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Скржути у 2018.године.. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 1.799.664,00 динара. Од тога је обавеза Града 1.205.774,88 динара, а обавеза МЗ 593.889,12 динара

## 11 МЗ РАВНИ

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Равни“ по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.912.117,32 динара. Од тога Град 1.281.118,61 динара, а МЗ 630.998,71 дин. Укупно урађено 502м<sup>1</sup>, П= 1273,50м<sup>2</sup>, и то:

- Радовићи-Јанковићи, л=165м<sup>1</sup>, П=424,50м<sup>2</sup>,  
- Обреновићи, л=170м<sup>1</sup>, П=425м<sup>2</sup>,  
- Радовановићи, л=167м<sup>1</sup>, П=424м<sup>2</sup>.

1,912,117.32

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Равни“ по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.936.092,72 динара. Од тога Град 1.297.182,12динара , а МЗ 638.910,6 дин. Укупно урађено 399м<sup>1</sup>, П= 1097м<sup>2</sup>, и то:

- Јанковићи, л=152м<sup>1</sup>, П=450,50м<sup>2</sup>,  
- Доњи Старчевићи, л=100м<sup>1</sup>, П=250м<sup>2</sup>,  
- Радовановићи, л=147м<sup>1</sup>, П=396,50м<sup>2</sup>.

1,936,092.72

## 12 МЗ БИОСКА

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Биоска“ по уговору из 2017. године. Извођач „Транскоп“ за укупан износ од 2.288.142,00 динара. Од тога Град 1.533.055,14 динара, а МЗ 755.086,86 дин. Укупно урађено 598м<sup>1</sup>, П= 1495м<sup>2</sup>, и 215м<sup>3</sup> јаловине, и то:

- Пут за Ћосиће, л=140м<sup>1</sup>, П=350м<sup>2</sup>,  
- Пут за Станојчиће, л=40м<sup>1</sup>, П=100м<sup>2</sup>,  
- Пут за Љубичиће, л=200м<sup>1</sup>, П=510м<sup>2</sup>,  
- Биоска-Центар, л=210м<sup>1</sup>, П=535м<sup>2</sup>,  
- Пут за Митрашиновиће, насипање јаловином, л=450м<sup>1</sup>, П=215м<sup>3</sup>.

2,288,142.00

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Биоска“, по уговору из 2018. године. Уговорена укупна вредност радова износи 2.643.780,00 динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Реализовани радови у укупном износу од 1.084.929,60 динара. Од тога Град 726.902,83, а грађани 358.026,77 динара. Урађено:

- Пут за Љубичиће – 304м<sup>2</sup> асфалта,
- Пут за Омар – 390м<sup>2</sup> асфалта.

1,084,929.60

### 13 МЗ КАЧЕР

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Качер. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 1.649.100 динара. Од тога је обавеза Града 1.104.897,00 динара, а обавеза МЗ 544.203,00

### 14 МЗ КРЕМНА

Окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Кремна“, по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.516.843,80 динара. Од тога Град 1.016.285,35 динара, а грађани 500.558,45 дин. Реализовано:

- Пут за Ђорђевиће – 230м<sup>2</sup> асфалта,
- Пут за Митричевиће – 230м<sup>2</sup> асфалта,
- Пут за Пашиће – 200м<sup>2</sup> асфалта,
- Пут за Селаковиће – 302м<sup>3</sup> асфалта.

1,516,843.00

### 15 МЗ КАРАН

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Каран. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 1.738.800,00 динара. Од тога је обавеза Града 1.164.996,00 динара, а обавеза МЗ 573.804,00 динара

### 16 МОКРА ГОРА

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Мокра Гора“ по уговору из 2018. године. Извођач „СЗР и аутопревозник Борко Масал“ за укупан износ од 1.010.760,00 динара. Од тога Град 1.010.760,00 динара. Укупно урађено:  
- Поправка путних праваца за Шиљковиће, Јојиће, Драгутиновиће, Пањак укупне дужине око 4000м<sup>1</sup>, припрема постељице, уградња 718м<sup>3</sup> локалне јаловине, одвезено 144м<sup>3</sup> материјала из одрона и осулина...

1,010,760.00

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Мокра Гора. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 388.639,20 динара. Од тога је обавеза Града 260.388,24 динара, а обавеза МЗ 128.250,96 динара



**17 МЗ ЦЕНТАР**

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Центар“ по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.499.328,00 динара. Од тога Град 1.004.549,76 динара, а МЗ 494.778,24 дин. Укупно урађено 233м1, П= 760м2, и то:

- Крак Романијске улице код бр.133, л=141м1, П=500м2.
- Крак Романијске улице код бр.161-167, л=92м1, П=260м2.

1,499,328.00

**18 МЗ ЦАРИНА**

**19 МЗ ГОСТИНИЦА**

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Гостиница, по уговору из 2017. године. Уговорени су радови у укупном износу од 681.600,00 динара.Извођач ЈКП „Нискоградња“. Реализована вредност радова износи 96.912,00 динара. Од тога Град 64.931,04 динара, а грађани 31.980,96 динара. Урађен:

- Пут Торине-Драгоман Костић – 60м2 асфалта.

708,180.00

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Гостиница, по уговору из 2018. године. Уговорени су радови у укупном износу од 1.941.600,00 динара.Извођач ЈКП „Нискоградња“. Реализована вредност радова износи 449.760,00 динара. Од тога Град 301.339,20 динара, а грађани 148.420,80 динара. Урађен:

- Пут Преведена вода-Старчевићи – 290м2 асфал

449,760.00

**20 МЗ ДРЕЖНИК**

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Дрежник“ по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.415.040,00 динара. Од тога Град 948.076,8 динара, а МЗ 466.963,2 дин. Укупно урађено 367м1, П= 1100м2, и то:

- Дрежник-део бановског пута, л=367м1, П=1100м2.

1,415,040.00

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Дрежник“ по уговору из 2018. године. Извођач „Транскоп“ Чајетина за укупан износ од 1.778.040,00 динара. Од тога Град 1.191.286,8 динара, а МЗ 586.753,2дин. Укупно урађено 430м1, П= 1300м2, и то:

- Дрежник-део бановског пута, л=430м1, П=1300м2

1,778,040.00

## 21 МЗ РОСУЉЕ

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Росуље“ по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.429.368,00 динара. Од тога Град 957.676,56 динара, а МЗ 471.691,44 дин. Укупно урађено 286м<sup>1</sup>, П= 780м<sup>2</sup>, и то:

- Крак улице Пора код „Филпак“-а, л=170м<sup>1</sup>, П=470м<sup>2</sup>.
- Крак улице Милоша Божановића код бр.94, л=116м<sup>1</sup>, П=310м<sup>2</sup>.

1,429,368.00

## 22 МЗ ВРУТЦИ

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Врутци“ по уговору из 2017. године. Извођач „Транскоп“ Чајетина за укупан износ од 393.120,00 динара. Од тога Град 263.390,4 динара, а МЗ 129.729,6 дин. Укупно урађено 115м<sup>1</sup>, П= 280м<sup>2</sup>, и то:

- Део пута за Пантелиће, л=115м<sup>1</sup>, П=280м<sup>2</sup>

393,120.00

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Врутци. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 821.700,00 динара. Од тога је обавеза Града 550.539,00 динара, а обавеза МЗ 271.161,00 динара. Накнадним дописом МЗ се изјаснила да одустаје од радова због изразито велике јединичн ецене асфалта.

## 23 МЗ СТАПАРИ

Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ „Стапари“, Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан уговорени износ од 2.343.939,6 динара, по уговору из 2016. године. У 2018. ГОДИНИ асфалтиран пут за Врелп, укупно за 1.103.616,00. Од тога Град 739.422,72 дин. а грађани 364.193,28 дин.

- Пут за Врело – л=320м<sup>1</sup>, П=800м<sup>2</sup>.

1,103,616.00

Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ „Стапари“, Извођач „Транскоп“ Чајетина за укупан износ од 1.185.256,8 динара, по уговору из 2017. године. Од тога Град 790.171,20 динара, грађани 395.085,60 динара. Асфалтирано укупно 330м<sup>1</sup>, П=840м<sup>2</sup>, и то:

- Пут за Јасеново – л=110м<sup>1</sup>, П=280м<sup>2</sup>
- Пут за Гредицу – л=110м<sup>1</sup>, П=280м<sup>2</sup>
- Пут за Мојковиће – л=110м<sup>1</sup>, П=280м<sup>2</sup>.

1,185,256.80

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Стапари. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 2.548.560,00 динара. Од тога је обавеза Града 1.707.535,20 динара, а обавеза МЗ 841.024,80

**24 МЗ ДУБОКО**

Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Дубоко. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 1.648.680,00 динара. Од тога је обавеза Града 1.104.615,60 динара, а обавеза МЗ 544.064,40 динара.

**25 МЗ ТУРИЦА**

Уговорени су радови у 2017. години за изградњи два пута у МЗ „Турица“. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.199.964,00 динара, од тога обавеза Града је 803.975,88 динара, а МЗ 495.988,12 динара.

**26 МЗ ТЕРАЗИЈЕ**

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ Теразије. Уговорени су радови у укупном износу од 1.292.796,00 динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Реализована вредност радова износи 165.411,84 динара. Од тога Град 110.825,93, а грађани 54.585,91. Урађен:

- Крак ул. Милутина Бојића – 95м<sup>2</sup> асфалта

165,411.84

**27 МЗ ЉУБАЊЕ**

Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре- 5 путних праваца, у МЗ Љубање-Центар. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 770.376,00 динара. Од тога је обавеза Града 516.151,92 динара, а обавеза МЗ 254.224,08.

Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре- 52 путна праваца, у МЗ Љубање-Збојштица. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 599.928,00 динара. Од тога је обавеза Града 401.951,76 динара, а обавеза МЗ 197.976,24.

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ Љубање-Прљевићи. Уговорени су радови у укупном износу од 599.820,00 динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Реализована вредност радова износи 478.860,00 динара. Од тога Град 320.836,20, а грађани 158.023,80 динара. Урађено:

- пут за Пенезиће л=35 м, П=90 м<sup>2</sup>,

- пут за Ратко Вујко л=70 м, П=201 м<sup>2</sup>.

478,860.00

## 28 МЗ НИКОЈЕВИЋИ

Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ Никојевићи, по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 1.604.490,12 динара. Од тога Град 1.075.008,38, а МЗ 529.481,74 динара. Урађено је :

- део пута Весова врба-пландиште л=195м, П=505м<sup>2</sup>,
- део пута Поњавића гробље-Цицварићи л=200м П=531 м<sup>2</sup>

1,604,490.12

Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ Никојевићи, по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 1.648.935,00 динара. Од тога Град 1.104.786,45, а МЗ 544.148,55 динара. Урађено је :

- део пута Понор-Терзићи л=100м, П=274м<sup>2</sup>,
- део пута горњи Поњавића л=300м П=750м<sup>2</sup>

1,648,935.00

## 29 МЗ БУАР

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Буар“ по уговору из 2017. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.308.399,36 динара. Од тога Град 876.627,58 динара , а МЗ 431.771,78 дин. Укупно урађено 342м<sup>1</sup>, П= 870м<sup>2</sup>, и то:

- Бамби-Челиковићи, л=17м<sup>1</sup>, П=51м<sup>2</sup>,
- Њетениште-Мићевићи, л=35м<sup>1</sup>, П=87м<sup>2</sup>,
- Преседе-Челиковићи, л=50м<sup>1</sup>, П=134,25м<sup>2</sup>,
- Бајчетићи-Тошићи, л=37м<sup>1</sup>, П=92,50м<sup>2</sup>,
- Ристићевићи-Полимчевићи, л=37м<sup>1</sup>, П=92,50м<sup>2</sup>,
- Полимчевићи-Сокак, л= 37м<sup>1</sup>, П=92,50м<sup>2</sup>.
- Јасиковац, л=50м<sup>1</sup>, П=125м<sup>2</sup>,
- Гмизовића сокак, л=54м<sup>1</sup>, П=134,25м<sup>2</sup>,
- Караклићи-Ђурићи, л=25м<sup>1</sup>, П=61м<sup>2</sup>

1,308,399.36

Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Буар“ по уговору из 2018. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.795.922,16 динара. Од тога Град 1.203.267,20 динара, а МЗ 592.654,96 дин. Укупно урађено 456м<sup>1</sup>, П= 1154,70м<sup>2</sup>, и то:

- Њетениште-Мићевићи, л=60м<sup>1</sup>, П=150м<sup>2</sup>,
- Преседе-Курлагићи, л=60м<sup>1</sup>, П=150м<sup>2</sup>,
- Бајчетићи-Тошићи, л=120м<sup>1</sup>, П=300м<sup>2</sup>,
- Јасиковац, л=60м<sup>1</sup>, П=150м<sup>2</sup>,
- Гмизовића сокак, л=60м<sup>1</sup>, П=150м<sup>2</sup>,
- Јелова Гора-Јасиковац, л=60м<sup>1</sup>, П=150м<sup>2</sup>,
- Беле воде-Спасовњача, л=36м<sup>1</sup>, П=104,70м<sup>2</sup>.

1,795,922.16

### 30 МЗ ГОРЈАНИ

Делимично окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ Горјани. Уговорени су радови у укупном износу од 1.798.992,00 динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Реализована вредност радова износи 1.078.920,00 динара. Од тога Град 722.876,40, а грађани 356.043,60. Урађен:  
- део пута за Весниће л=180м<sup>2</sup>, П=600м<sup>2</sup>.

1,078,920.00

	<b>УКУПНО ДИНАРА :</b>	<b>43,336,177.60</b>
--	------------------------	----------------------

### 1.2.5.ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

#### 1 ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА

У току радови по уговору из 2018. год. о изради подлоге клизалишта на тргу. Постављена подлога клизалишта површине 532м<sup>2</sup> односно 1106м<sup>3</sup> песка. Извођач радова Полет доо Ужице за износ 739.536,00дин без ПДВа од тога плаћено у 2018.години 369.768,00дин

369,768.00

Завршени радови по уговору из 2017. год. о изради подлоге клизалишта на тргу. Постављена подлога клизалишта површине 532м<sup>2</sup> односно 110м<sup>3</sup> песка. Извођач радова ЗЗ "Бели бор" Златибор за износ 804.114,24дин, од тога плаћено 50% у 2017.години 402.057,12дин  
Плаћено по уклањању подлоге клизалишта 50% у 2018.год 402.057,12дин.

402,057.12

#### 2 ГРАДСКА ИГРАЛИШТА

Окончани су радови по Уговору о „Поправци и санацији спортских терена“. Извођач „Универзал М+“ за укупно 535.419,84 (уговорена вредност радова је износила 2.397.000,00 дин.). Извршени радови на више терена и локација, и то:  
- Изградња ограде на игралишту у улици Радована Драговића,  
- Израда мобилијара на игралишту код спортске сале дома Петар Радовановић,  
- Израда мобилијара на игралишту у улици Милоша Божановића,

535,419.84

	Окончани радови на изградњи кошаркашког игралишта на Плажи. Извођач СЗР и аутопревозник „Борко Масал“ за укупан износ од 5.631.159,78 динара.	
	Урађен нови асфалтни застор П=592м <sup>2</sup> , нова ограда од префабрикованих елемената висине 4м, л=115м <sup>1</sup> , бетонске трибине, подлога од акрила „Декоколор“, нове конструкције кошева са стакленим таблама.	5,631,159.78
<b>3</b>	<b>ЈАРБОЛИ НА СТАРОМ ГРАДУ</b>	
	Завршена је израда техничке документације за израду пројекта изградње два јарбола на Старом граду.Пројектант Биро за пројектовање и изградњу "Кнежевина"	65,000.00
	Завршена је изградња два јарбола висине 13m на Старом граду. Извођач “Полет” доо Ужице.	1,034,400.00
<b>4</b>	<b>ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ЦЕРОВИЋА БРДО</b>	
	Учествовање у раду градском тима за праћење реализације пројекта реконструкција фабрике воде II фазе и упављање пројектом-вођење стручног надзора на извођењу и хидро машинских инсталација. Вредност целе инвестиције износи 309.836.624,60 дина, а вредност хидромашинских радова износи 59.223.600,00 динара.	59,223,600.00
<b>5</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "СТАРИ ГРАД" У ТУРИЦИ</b>	
	У току са радови на реконструкцији школе.Извођач радова је ГПД "Кеј" доо из Ваљева. Уговорен авреднот радова је 63.629.358,95 динара. Спровођене је надзор на извођењу грађевинских, грдјевинско-занатским, хидро грађевинским као и на термотехничким и радовима.Вредност радова реализована у 2018.годин износи 12.667.546,32 динара	12,667,546.32
<b>6</b>	<b>ОГРАЂИВАЊЕ АЕРОДРОМА И АЕРОДРОМСКОГ КОМПЛЕКАСА</b>	
	У току је извођење радова на изградњи I фазе ограде око аеродрома при чему се гради 3.744 м ограде са бетонским и челичним стубовима и 1.000 м бетонске сокле. Радове изводи МПП "Јединство" АД Севојно. Уговорен износ радова је 14.940.444,86 дина. У 2018.години изведено је радова за износ од 3.615.049,04 динара.	3,615,049.04
<b>7</b>	<b>ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА ГРАДСКЕ КУЋЕ</b>	
	Завршена је замена кровног покривача Градске куће у површини од 2.432 м <sup>2</sup> и делимична поправка кровне конструкције. Извођач радова је ГППУ "Темел" из Бајина Баште. Вредноост радова износи 10.314.340,50 динара.	10,314,340.50

- 8 ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА НА ГРОБЉУ ДОВАРЈЕ**  
Завршена је изградња паркинг простора на гробљу Доварје при чему је уграђено 891м<sup>2</sup> асфалта. Радове је извело ГПР "Ћумур" из Севојна за износ од 2.858.188,26 динара.
- 2,858,188.26
- 9 ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА НА ГРОБЉУ САРИЋА ОСОЈЕ**  
Завршена је изградња 400м саобраћајница ширине 4,0 м и једног потпорног зида . Радове је извело ГПР "Ћумур" из Севојна за износ од 5.399.248,86 динара.
- 5,399,248.96
- 10 ИЗГРАДЊА ТОПЛОВОДА**  
Вођење стручног надзора над грађевинским радовима на изградњи топловода у улици Југ Богданова у дужини од 171м. Радове је изводила СЗР "Кнез плус" Ужице. Вредносот радова износи 539.017,68 динара.
- 539,017.68
- Вођење стручног надзора над грађевинским радовима на изградњи топловода у улици Трг Светог Саве и Хероја Јерковић . Радове је изводила СЗР "Кнез плус" Ужице. Вредносот радова износи 241.906,80 динара.
- 241906,80
- Вођење стручног надзора над грађевинским радовима на изградњи топловода у улици Вуколе Дабић. Радове је изводила СЗР "Кнез плус" Ужице. Вредносот радова износи 1.516.433,40 динара.
- 1,516,433.40
- 11** Реализација и координација пројеката (праћење обавеза Града, инфраструктурних прикључака на објекте):
- Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији. Јединица за имплементацију пројекта. Талас 4. Вишепородични стамбени објекат у Севојну
- (20 стамбених јединица ). Регионални стамбени програм у Републици Србији.Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији. Јединица за имплементацију пројекта,
- Извођач: Кеј Ваљево
- Вредност радова: 409.849 €, НСП 870m<sup>2</sup>, БСП 1269m<sup>2</sup>
- Руководилац изградње : AMG strukture
- Због проблема око заштите ископа, измене пројекта, као и сагласност очекује се почетак радова у следећој години.
- Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији. Јединица за имплементацију пројекта. Талас 5 Вишепородични стамбени објекат у Севојну.Регионални стамбени програм у Републици Србији. Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији . Јединица за имплементацију пројекта. Пројектант : Elkoms d.o.o.

Београд.Објекат је за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за избеглице и расељеналица на кат. парцели број 4009/1 КО Севојно, у Улици Вишеслава Бугариновића у Севојну, спратности Пр + 2 Сп (приземље + два спрата) са 10 стамбених јединица, бруто површине објекта 652,99m<sup>2</sup> и укупне нето површине 492,23m<sup>2</sup>.

## 12 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У току је израда пројекта реконструкције Основне школе Краља Петра II. Пројектант је "Урбополис" из Београда за износ од 1.533.600,00 динара.

У току је израда пројекта реконструкције Основне школе Нада Матић. Пројектант је "Ремонтни центар" из Ужица за износ од 1.788.000,00 динара.

1,788,000.00

У току је израда пројекта реконструкције Основне школе Нада Матић истурено одељење у Гостиници. Пројектант је "Конинг" доо из Новог Сада за износ од 600.000,00 динара.

У току је израда пројекта реконструкције одељења психијатрије у Општој болници у Ужицу. Пројектант је "Ремонтни центар" из Ужица за износ од 1.044.000,00 динара.

У току је израда пројекта реконструкције предшколске установе "Ужице"-вртић "Полетарац". Пројектант је "Ремонтни центар" из Ужица за износ од 1.188.000,00 динара.

У току је израда пројекта реконструкције ГКЦ у Ужицу. Пројектант је "Сфера" из Ужица за износ од 594.000,00 динара.

У току је израда пројекта реконструкције паркинга у улици Димитрија Туцовић. Пројектант је Архитектонско инжењерски студио АРИС доо Крагујевац за износ 309.600,00 динара.

У току је израда пројекта реконструкције паркинга улице Иве Андрић у дуужини од 1100м. Пројектант је Архитектонско инжењерски студио АРИС доо Крагујевац за износ 590.400,00 динара.

Завршена је израда пројекта реконструкције мокрих чворова у ОШ "Краља Петра II. Пројектант је Биро за пројектовање "Конструктор" за износ од 300.000, динара.

300,000.00

## 5 ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ

- Излазак на терен и израда предмера и предрачуна и техничког решења радова по захтеву месних заједница



- Израда 105 техничких услова за раскопавање саобраћајница
- Израда 25 техничких услова за прикључење објеката на саобраћајну мрежу и 20 на мрежу кишне канализације у поступку издавања локацијских услова, у поступку израде одговарајућих урбанистичких планова, у поступку израде пројеката и у поступку доношења решења о праву службености
- Консултантске услуге са представницима ЈКП "Биоктош" у току израде пројекта реконструкције Зелене пијаце у Ужицу
- Учествовање у изради пројеката које израђује сектор урбанизма: Школа у Турици, Стапарска бања, терен на плажи, амфитеатар на плажи, објекат за високо школство у касарни.
- Израда пројектних задатака ради спровођења јавне набавке за пројекте: пешачке стазе код базена на Царини, израда геотехничког елабората за мост на Старом граду, изградња моста на Старом граду.
- Израда тендерске документације-техничке за спровођење јавних набавки за изградњу саобраћајница као и за радове на одржавању саобраћајница
- Послови на координацији извођења радова на изградњи мање кружне раскрснице

## **1.3 УРБАНИЗАМ**

### 3.3. УРБАНИЗАМ

#### ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2018.

##### 3.3.1 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Планирано:

Поред основне делатности – израде стратешких и урбанистичких планова, ЈП "Ужице развој" ради на реализацији низа послова који су везани за припрему и реализацију планске документације: израда елемената за доношење одлуке о изради плана са сагледавањем свих аспеката и условљености, дефинисањем просторног обухвата, израда материјала за рани јавни увид и нацрта урбанистичких планова генералне регулације, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања, израда материјала за рани јавни увид и нацрта урбанистичких планова детаљне регулације, са садржајем у свему према законским одредбама, као и презентовање у процедури стручне контроле, јавног увида и усвајања, спровођење урбанистичких планова кроз израду урбанистичких пројеката, спровођење урбанистичких планова кроз израду пројеката парцелације, израда стручних мишљења и анализа, на основу расположиве урбанистичке документације и истраживања, израда

конкурских услова за потребе расписивања урбанистичко-архитектонских конкурса, стручна помоћ и консалтинг за потребе Града и трећих лица, урбанистичка анализа локација по захтеву Града Ужица, давање урбанистичких мишљења и обавештења по захтеву грађана, јавних предузећа и установа, као и других заинтересованих лица. Ове активности ће се реализовати и у току 2018. године у складу са потребама и захтевима Града, јавних предузећа и установа, грађана и др. заинтересованих лица. Сходно променама у простору (на територији града Ужица), које утичу на постојећу планску документацију, а у складу са законском регулативом која налаже усклађивање и ревизију урбанистичке и просторне документације.

### 3.3.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

#### **Измена и допуна Плана генералне регулације "Турица" и Измена и допуна Плана генералне регулације "Царина"**

Планирано:

Сходно одредбама члана 48. Закона о озакоњењу ("Сл. гласник РС", број 96/15) и обавезу јединица локалне самоуправе за усклађивање планова са резултатима пописа нелегално изграђених објеката, као и Закона о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 54/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014 ,45/2014,83/2018) у сарадњи са Градском управом за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове договорена је израда Измена и допуна Плана генералне регулације "Турица", као и Измена и допуна Плана генералне регулације "Царина", сходно иницијативама грађана, а у циљу наставка поступака како озакоњења, тако и изградње објеката, чији ће обрађивач бити ЈП "Ужице развој".

#### **План детаљне регулације за Улицу Страхињића бана**

Планирано:

За потребе експропријације и реконструкције Улице Страхињића Бана, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове приступа изради Плана детаљне регулације за улицу Страхињића бана, чија ће израда бити поверена ЈП "Ужице развој".

Реализовано:

Крајем године започете су активности на изради Плана – добијене потребне подлоге за израду Плана, извршена анализа локације и власничке структуре, урађен текст и графички прилози материјала за рани јавни увид.

#### **ЦДР "Слободна зона Ужице" у Севојну**

Планирано:

За потребе овог планског документа ради се на реализацији дугорочног саобраћајног решења на деоници државног пута I Б реда бр. 23., које укључује формирање кружних токова и решавање прилаза фабричким комплексима али и становницима Рујевца и околних насеља,

иако су ван обухвата Плана.С обзиром на то да је планирана интервенција на државном путу, прибављају се и услови и сагласности ЈП „Путеви Србије“. У првој половини године очекује се завршетак израде и усвајање ПДР "Слободна зона Ужице" у Севојну.

Реализовано:

У првој половини године реализоване су следеће активности на изради нацрта Плана

- урађено саобраћајно решење на основу прибављених услова ЈП „Путеви Србије“, које је достављено Ваљаоници бакра и Импол Севал-у на разматрање и сагласност,
- реализовано неколико састанака са менаџментом Ваљаонице бакра и Импол Севала ради разматрања достављених примедби на саобраћајно решење
- прибављени услови ЈКП „Водовод“, ЈВП „Србијаводе“, изјашњење ЕПС-а у вези потребе за изградњом ТС Севојно 2,
- израда текста нацрта Плана.

У јулу месецу су реализована два састанка у Ваљаоници бакра, по позиву једног од власника предузећа. На првом састанку су нам изнети ставови у вези достављеног предлога саобраћајног решења, израђеног у складу са условима ЈП „Путеви Србије“ (претходно је стигао заједнички допис обе ваљаонице). Дописом, а и на самом састанку смо обавештени да предлог саобраћајног решења не одговара пословном процесу Ваљаонице бакра, а са њим се не слаже ни Импол Севал (иако су дали претходну сагласност на исто), и њени представници ће то предочити ЈП „Путеви Србије“ и тражити услове за планирање и реализацију новог саобраћајног решења. Други састанак је уследио одмах после првог, како би се дала детаљнија техничка објашњења у вези разматраног предлога саобраћајног решења. Завршни договор са састанака је био да ће Обрађивач Плана у релативно кратком року добити информације од ваљаоница о исходу разговора у ЈП „Путеви Србије“, како би се наставио рад на изради нацрта Плана. До краја године нисмо добили информацију и активности на завршетку израде нацрта Плана нису реализоване.

### **ПДР за локацију хотела "Турист" на Градској плажи у Ужицу**

Планирано:

У првој половини године очекује се завршетак израде ПДР за локацију хотела "Турист" на Градској плажи у Ужицу.

Реализовано:

ПДР за локацију хотела "Турист" на Градској плажи у Ужицу је израђен и усвојен на седници Скупштине града, 27.11.2018.године.

### **План детаљне регулације тунела на Кадињачи**

Планирано:

Једна од активности у наредној години биће и учешће у припреми, праћењу и усклађивању планске документације на нивоу Града Ужица, са израдом Плана детаљне регулације тунела на Кадињачи, који се ради у сарадњи са Општином Бајина Башта.

Реализоване активности:

-рани јавни увид

-израда нацрта Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци и СПУ Плана (Институт за путеве ад Београд)

-јавни увид у План и СПУ оглашен од 24.12.2018.године (Град Ужице, Градска управа за урбанизам и имовинско-правне послове)

### **План генералне регулације „Ужице централни део“ II фаза (Забучје)**

Планирано:

У првој половини године планиран је завршетак израде и усвајање ПГР „Ужице централни део“ II фаза (Забучје).

Реализовано:

Крајем године завршена је израда нацрта Плана.

### **Активности на изради урбанистичких планова који нису били у Програму за 2018.**

#### **ПДР за Јеловогорску улицу**

На основу Одлуке о изради ПДР за Јеловогорску улицу („Сл.лист града Ужица“, бр. 26/18) приступило се изради Плана. Реализоване су активности раног јавног увида и започета израда нацрта Плана. У току је израда нацрта Плана и прибављање неопходних сагласности које су обавеза Инвеститора, за завршетак посла.

#### **ПДР Стари град**

На основу Одлуке о изради ПДР „Стари град“ у Ужицу („Сл.лист града Ужица“, бр. 26/18) приступило се изради Плана. Реализоване активности у 2018.год. - рани јавни увид, састанак „Дијалог са инвеститорима и осталим релевантним стејкхолдерима о концептуалном оквиру просторног развоја локације Стари град у Ужицу“ у току раног јавног увида, прибављени услови за израду Плана, започета израда нацрта Плана уз координацију активности на изради СПУ Плана на животну средину.

#### **Припрема материјала за приступање изради измене ПГР „Бела Земља“**

Обављене консултације и на основу расположиве урбанистичке документације и анализа из расположиве техничке документације, припремљен обрађивачу материјал из постојеће планске документације за потребе Градске управе за урбанизам, Измене ПГР "Бела Земља"

#### **Учешће у изради Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације „ Гробље Доварје" у Ужицу**

#### **3.3.3.ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА**

За потребе реализације садржаја и активирања Стапарске бање, ради се на реализацији документације за објекат угоститељског садржаја.

У складу са започетом сарадњом Града Ужица са архитектом Владимиром Лојаницом на пројекту "Нови слој идентитета града Ужица", у наредном периоду наставиће се активности на разради идејних решења и изради техничке документације реконструкције урбанистичке целине Мали парк, као и изради техничке документације и реконструкције урбанистичке целине Трг Светог Саве.

За потребе Града Ужица планирана је израда и разрада и следеће документације:

- Идејни пројекат реконструкције дечијег игралишта на плажи
- Израда Урбанистичке и техничке документације за јавне паркинге и подземне гараже,
- Израда техничке документације и реконструкција пешачких комуникација у централној градској зони,
- Идејно решење и реконструкција парка у оквиру Касарне у Крчагову.

Као чланови грађевинског одбора за изградњу Комплекса цркве Покрова Пресвете Богородице у Крчагову, узели смо учешће на изради пројектне документације приступног пута комплексу као и активности на наставку изградње објеката у својству надзора на изградњи.

Као имаоци јавних овлашћења у оквиру обједињене процедуре ЈП Ужице развој издајемо техничке услове прикључка на саобраћајнице и кишну канализацију. За потребе трећих лица подносимо захтеве у оквиру обједињене процедуре за прибављање дозвола сходно Закону о планирању и изградњи ( локацијски услови, грађевинска дозвола, употребна дозвола, пријава радова...).

Реализовано:

- Пројекат за извођење за реконструкцију објекта ОШ "Стари град" у Ужицу - ИО "Турица"
- Идејни пројекат за санацију зграде Скупштине града Ужица на катастарској парцели бр. 9170/4 КО Ужице, у Ужицу
- Учешће у реализацији пројекта постављања ZIP LINE-а на Старом граду.
- ПЗИ за реконструкцију и промену намене командно-наставног објекта у објекат високог образовања са пратећим садржајима (део који се односи на пратеће садржаје – регионални иновациони старт ап центар) Ужице, Ул. Карђорђева, објекат бр.3 на кат.парцела број 3820/9, КО УЖИЦЕ.
- Идејно решење реконструкције партера доње Стапарске бање
- Идејни пројекат Реконструкција тротоара у ул.д.туцовића, бр.57-87,
- Измена и допуна (укидање 2 пешачка прелаза) ПЗИ за реконструкцију тротоара у ул.Д. Туцовића, бр.57-87, у Ужицу
- Конципирање елемената за Пројектни задатак за ИДП за реконструкцију тротоара у ул.Д.Туцовића на потесу "Блок Златибор"- ул.Страхињића бана, у Ужицу.
- Пројекат за извођење реконструкције објекта старе ОШ "Алекса Дејовић" у Севојну

-На основу расположиве урбанистичке документације, припремљен материјал пројектанту прикључка на магистрални пут, за потребе израде ПДР "Стари град" и ПГР "Ужице централни део"

-Учешће у реализацији пројекта реконструкције објекта ОШ "Стари град" у Ужицу - ИО "Турица" (пројектантски надзор).

### 3.3.4. СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ, ПРОГРАМИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

У наредном периоду наставиће се реализација текућих активности:

-Израда годишњег Програма обнове фасада града Ужица,

-Израда Плана реконструкције и постављања аутобуских стајалишта на подручју града, на релацији Дубоки поток-Севојно, односно реконструкција и изградња савремених надстрешница,

-Учешће у изради студија и програма за потребе планова од стратешког значаја за Град (ПП града Ужица и ГУП-а),

-Формирање базе података за урбанистички информациони систем Града,

-Израда урбанистичко техничких докумената за потребе оснивача и тржиште,

-Учешће у изради стратегија, градских Одлука, Програма, Пројеката и Урбанистичко-архитектонских конкурса,

-Учешће у изради, анализи и праћењу капиталних пројеката као пројеката од регионалног и локалног значаја,

-Допуне Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Ужица,

-Допуне Плана постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на територији града Ужица,

-Учешће у раду Комисије за постављање комуналне опреме за прикупљање отпада и припрема предлога допуне Плана.

-Давање мишљења у поступку израде Урбанистичких пројеката,

-Учешће у радним тимовима за ревизију Локалног еколошког акционог плана и Локалног плана управљања отпадом,

-Учешће у изради просторних планова подручја посебне намене слива акумулације Врутци и Парка природе „Златибор“,

-Учешће у изради Плана квалитета ваздуха Града Ужица и краткорочног акционог плана квалитета ваздуха Града Ужица,

Представник предузећа је активно учествовао у изради предлога Плана квалитета ваздуха Града Ужица, који је достављен Министарству заштите животне средине на сагласност.

-Учешће у изради пројектних задатака за израду пројеката из области заштите животне средине, сарадња са пројектантима у радном тиму за израду концепта примарне селекције отпада на градском подручју Ужица,

Учешће представника предузећа у раду Радне групе за израду концепта примарне селекције отпада (реализација пројекта Имплементационог плана за увођење примарне сепарације комуналног отпада у Ужицу, чији су носиоци Sverige-Шведска и Министарство заштите животне средине).

-Учешће у раду Комисије за израду: Програма постављања комуналне опреме, начина сакупљања и одвоза отпада за зоне на градском подручју које нису обухваћене постојећим Програмом и Програма постављања комуналне опреме, начина сакупљања и одвоза отпада на сеоском подручју,

-Учешће у раду Одбора за заштиту животне средине Златиборске области, који је основала РРА „Златибор“,

Учешће представника предузећа у активностима Одбора за заштиту животне средине Златиборске области и Радне групе за биомасу.

-Учешће у изради градских одлука из области заштите природе и животне средине,

-Праћење Законске регулативе, присуство семинарима и радионицама у циљу едукације, усавршавања и прибављања актуелних информација потребних у за реализацију планираних активности.

Додатне реализоване активности:

Након доношења Правилника о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“, бр. 63/18) на иницијативу предузећа, а по договору са Градом, приступљено је изради Катастра јавних дечјих игралишта на територији града Ужица.Израда катастра се састојала од пописа постојећих игралишта (41 игралиште), прикупљања података о њима (теренски обилазак ради описа и фотографисања) и уношења података у катастар.Посао је завршен.

Представник предузећа је активно учествовао у изради документа „Иницијални енергетски преглед“ Града Ужица, у оквиру Пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама у Србији (РЕЕУЕО) Компонента 1.

Координација активности на реализацији Пројекта „Обнова и побољшање безбедносних услова дечјих игралишта“ ИРА 2014.

Реализовано:

-Пројекат препарцелације за к.п.бр. 9734, 9758/2, 9771, 9772 и 9773 све КО Ужице

-Пројекат препарцелације за к.п.бр. 1746/1 и 1746/2 к.о. Ужице за потребе изградње црпне станице „Пора 1“ у Ужицу

-Постављање споменика 1300 каплара. Захтев за услове за потребе постављања споменика у част 1300 каплара, на тргу Светог Саве, на кат. парцели бр.9188 КО Ужице од Завода за заштиту споменика културе Краљево. Активности у вези са постављањем споменика у част 1300 каплара - предлог локације са положајем споменика и уређењем. Урађен захтев за услове са прилозима за потребе постављања споменика у част 1300 каплара, на тргу Светог Саве, на кат. парцели бр.9188 КО Ужице (прослеђен Министарству културе).

### **III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ**

#### **1.Квалификациона структура**

Табеларни приказ квалификационе структуре :

Р.бр.	Стручна спрема	Запослени	
		Бр.на дан 31.12.2017.год.	Бр. на дан 31.12.2018.год.
1	2	3	4
1	ВСС	19	18
2	ВС	1	1
3	ВКВ	0	0
4	ССС	10	8
5	КВ	0	0
6	ПК	0	0
7	НК	1	1
	Укупно:	31	28

## 2.Старосна структура

Р.бр.	Опис	Бр.на дан 31.12.2017.год.	Бр.на дан 31.12.2018.год.
1	2	3	4
1	До 30 год.	2	1
2	30-40	6	6
3	40-50	10	9
4	50-60	11	11
5	Преко 60	2	1
<b>Укупно</b>		<b>31</b>	<b>28</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>45</b>	<b>47</b>

## 3.Структура по полу

Р.број	Пол	Запослени	
		Бр.на дан 31.12.2017.год.	Бр.на дан 31.12.2018.год.
1	2	3	4
	Женски	18	18
	Мушки	13	10
	<b>Укупно</b>	<b>31</b>	<b>28</b>

4. Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање (уколико су планирана годишњим Програмом пословања) у складу са вежећим законом и подзаконским актима. Приказати динамику запошљавања или рационализацију- отпуштања у складу са Одлуком.



Програмом пословања и финансијским планом Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2018. годину није планирано повећање броја запослених. У 2018. години дошло је до смањења броја запослених по основу личног захтева (3 запослена).

5. Зараде запослених- реализација у односу на планиране Програмом пословања и средства уплаћена у буџет Републике.

Накнаде председницима и члановима надзорног одбора у односу на план у Програму пословања.

Планиране бруто зараде запослених радника су у износу 27.442.000, а остварене у износу 23.745.113 динара. Планирани доприноси за зараде на терет послодавца су 4.868.000, а остварени су у износу од 4.234.993 динара.

Планирани износ уговора о делу је 200.000 динара, и није било реализације у 2018 години..

Планиране отпремнине, јубиларне награде и помоћи су у износу од 1.600.000 динара, а остварење је 1.557.483 динара.

Планирани трошкови превоза на рад и са рада су у износу од 200.000 динара, док је остварење 150.716 динара.

Планирани трошкови дневница и службених путовања су у износу од 140.000 динара, а остварење је 131.947 динара.

Планирана остала давања другим лицима (деци запослених) је 50.000 динара, а остварење је 50.000 динара.

Планирани трошкови огласа, рекламе и пропаганде су 300.000 динара, а остварење износи 289.700 динара.

Планирани трошкови репрезентације за 2018. годину су 120.000 динара, а остварење износи 119.194 динара.

Нису планирана средства за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, тако да није ни било остварења у 2018. години.

Накнаде председницима и члановима надзорног одбора у односу на план у Програму пословања.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2018.годину су 620.000 динара, исплаћене накнаде износе 580.481 динара.

#### **IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА**

1.Реализација капиталних инвестиција у објекте комуналне инфраструктуре

За 2018. ЈП „Ужице развој“ Ужице није планирало трошкове за капиталне инвестиције, па није ни имало остварења по овом основу.

Напомињемо да се ЈП „Ужице развој“ Ужице бави надзором над изграђеним објектима где је инвеститор Град Ужице.

2.Реализација улагања у изградњу или реконструкцију грађевинских објеката

Финансирање изградње и реконструкције грађевинских објеката врши Град Ужице, док је ЈП „Ужице развој“ Ужице надзор над истим.

3.Реализација планираних набавки добара,услуга и радова у години за коју се доноси извештај у односу на претходну годину. Навести реализоване набавке службених аутомобила (врста и вредност возила) као и нереализоване набавке из Програма пословања.

Укупно планирана вредност јавних набавки на које се Закон примењује за 2018. годину износи 2.550.000 динара.

Укупни план јавних набавки на које се Закон не примењује за 2018.годину износи 6.447.333 динара.

Усвојеним Планом ЈН за 2018.годину предвиђено је 2 (две) јавне набавке мале вредности и 33 (тридесет три) ЈН на које се Закон не примењује – поруџбеница, од чега су: 13 ЈН добра, 19 ЈН су услуге и 1 ЈН су радови.

Од малих набавки реализовано је 2 комада ( програм Infosys– у питању је преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда) , и друга јавна набавка мале вредности (израда елабората о геотехничким условима изградње моста на Старом граду у Ужицу).

По наруџбеницама реализовано је, што се тиче добара, спроведен је поступак за 11 ЈН. По наруџбеницама за услуге реализовано је укупно 16 ЈН, с тим што је једна ЈН обустављена (услуге регистрације и обавезног осигурања возила јер је понуда била неодговарајућа и неприхватљива) .

По наруџбеницама за радове спроведена је и реализована једна ЈН.

У току 2018. године није била предвиђена позиција Јавна набавка службених возила, па није ни дошло до њене реализације.

У 2018. години у односу на 2017. годину планиран је исти број ЈН мале вредности док је број ЈН на које се Закон не примењује повећан за 8 ЈН.

Процењена вредност ЈН на које се Закон не примењује за 2017. годину је износила 3.582.993 динара док је процењена вредност ЈН за 2018 годину у износу 6.447.333 динара.

Ужице Развој није имало јавну набавку нити је планирало у финансијском плану набавку службених аутомобила.

## **V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА**

### **1.Преглед цена основних комуналних услуга:**

Одлука Број: 07-81/5 од 13.12.2017.године

1. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе издавања локацијских услова и то :

- за објекте површине до 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 800,00 динара
- за објекте површине преко 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 1.200,00 динара

2. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе из израде урбанистичких пројеката , у износу од 5.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

3. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе израде студија, идејних решења и слично, у износу од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

4. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе конституисања имовинских права на њима, у износу од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

Одлука Број: 07-600/3 од 19.10.2017.године

1. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну канализацију, а за потребе издавања локацијских услова и то :

- за објекте површине до 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 800,00 динара
- за објекте површине преко 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 1.200,00 динара

2. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну канализацију, а за потребе из израде урбанистичких пројеката, у износу од 5.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

3. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну канализацију, а за потребе израде студија, идејних решења и слично, у износу од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

4. Накнаде за подношење захтева за трећа лица у поступку обједињене процедуре, од 6.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

## VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

### 1. Табеларни приказ прихода-структура

Р.бр.	Врста прихода	Остварено	Планирано	Остварено	Индекс	
		2017.год.	2018.год.	2018.год.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	5/4	5/3
<b>I</b>	Пословни приходи	45,022,667	52.717.647	43.087.994	81,73	95,70
<b>1.1</b>	Приходи од продаје производа и услуга-Оснивач	44,600,000	49,166,647	42,088,589	85,60	94,37
<b>1.2</b>	Приходи од продаје производа и услуга – урбанистички пројекти и	422,667	3,551,000	999,405	28,14	236,45
<b>II</b>	Остали пословни приходи	3,000	100.000	35.964	35,96	1198,80
<b>III</b>	Финансијски приходи	0				0
	<b>Укупно (I+II+III)</b>	<b>45.025.667</b>	<b>52.817.647</b>	<b>43.123.958</b>	<b>81,65</b>	<b>95,78</b>

### 2. Табеларни приказ расхода по наменама

Р.б	Врста расхода	Остварено	Планирано	Остварено	Индекс	
		2017.год.	2018.год.	2018.год.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	5/4	5/3
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>42,446,569</b>	<b>51.017.597</b>	<b>41.551,239</b>	81,44	98,66
<b>1</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>1,408,620</b>	<b>1,425,000</b>	<b>1,218.476</b>	85,51	86,50
	Утрошени ауто делови	96,271	150,000	125,297	83,53	130,15
	Утрошен канцеларијски материјал	1,239,238	650,000	638,376	98,21	51,51
	Трошкови ауто гума	39,900	50,000	46,800	93,60	117,29
	Трошкови заштите на раду	0	35,000	34,560	98,74	0
	Утрошак горива за морорна возила	25,901	440,000	373,443	84,87	1441,81
	Утрошена електрична енергија	7,310	100,000	0	0,00	0
<b>2</b>	<b>Трошкови зарада, накнада</b>	<b>32,827,918</b>	<b>35,120,000</b>	<b>30,450,733</b>	<b>86,70</b>	<b>92,76</b>

Извештај о пословању Ј.П. „Ужице развој“ Ужице за 2018. годину

	<b>зарада и др. давања запосленима</b>					
	Бруто зараде радника	26,280,726	27,442,000	23,745,113	86,53	90,35
	Послодавац- доприноси	4,704,250	4,868,000	4,234,993	87,00	90,02
	Уговори о делу	47,468	200,000	0	0,00	0
	Накнада члановима Н.О.	597,292	620,000	580,481	93,63	97,19
	Отпремнине, јубиларне награде и помоћи	878,840	1,600,000	1,557,483	97,34	177,22
	Превоз на рад и са рада	196,381	200,000	150,716	75,36	76,75
	Дневнице и трошкови служ. путовања	81,294	140,000	131,947	94,25	162,31
	Остала давања другим лицима/деци запослених/	41,667	50,000	50,000	100,00	120,00
3	<b>Производне услуге</b>	<b>3,414,629</b>	<b>7,787,333</b>	<b>4,446,898</b>	<b>57,10</b>	<b>130,23</b>
	Телефонске услуге	595,004	700,000	591,401	84,49	99,39
	Поштарина	100,440	100,000	40,696	40,70	40,52
	Одрж. опреме, текуће одрж. објеката и моторних возила	176,639	600,000	583,166	97,19	330,15
	Набавка неопходних потрошних заменљивих делова рачунарске опреме	-	250,000	248,837	99,53	-
	Набавка средстава за хигијену	-	100,000	98,385	98,39	-
	Услуга система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице	-	400,000	373,428	93,36	-
	Набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација	-	100,000	59,165	59,17	-
	Трошкови сајмова	-	50,000	0	0,00	-
	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	274,350	300,000	289,700	96,57	105,60
	Комуналне услуге- грејање, смеће	1,175,871	1,100,000	972,225	88,38	82,68
	Услуге заштите на раду	3,390	10,000	6,530	65,30	192,63
	Регистрација и осигурање возила	27,637	30,000	25,504	85,01	92,28
	Одржавање финансијског програма	585,382	650,000	529,432	81,45	90,44
	Трошкови геодетских услуга и др. производних услуга	475,916	646,333	628,429	97,23	132,05
	Реализација пројекта израде ПДР Стари град за који је део средстава обезбеђен од стране ЕУ-ПРО програма	-	2,751,000	-	-	-
4	<b>Амортизација</b>	<b>358,289</b>	<b>400,000</b>	<b>304,938</b>	<b>76,23</b>	<b>175,69</b>
	Трошкови амортизације	358,289	400,000	629,488	157,37	175,69

5	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>4,437,113</b>	<b>6,285,264</b>	<b>5,130,194</b>	<b>81,62</b>	<b>115,62</b>
	Услуге ревизије	43,500	250,000	101,500	40,60	233,33
	Консалтинг услуге-пројекти	165,000	650,000	536,000	82,46	324,85
	Трошкови здравствених услуга	49,000	-	-		-
	Трошкови саветовања и семинари	40,263	100,000	-	-	-
	Остале непроизводне услуге	92,067	299,000	199,457	66,71	216,64
	Штампање легитимација, картица за контролоре и др. запослене, бесплатне повластице, картице за превоз и штампање појед. и месечних карата за јавни превоз	-	900,000	869,746	96,64	-
	Трошкови репрезентације	105,486	120,000	119,194	99,33	113,00
	Премије осигурања	148,071	150,000	138,561	92,37	93,58
	Трошкови платног промета и банкарске услуге	135,028	200,000	119,405	59,70	88,43
	Трошкови чланарина привредној комори на зараде	11,964	43,200	43,200	100,00	361,08
	Чланарине пословним удружењима	77,812	100,000	67,500	67,50	86,73
	Судске таксе и остали порези	214,305	400,000	392,154	98,04	182,99
	Стручне публикације	187,791	200,000	193,000	96,50	102,77
	Административне таксе и остали нематеријални трошкови	6,700	10,000	5	0,05	0,07
	Умањење плата	3,160,126	2,863,064	2,350,472	82,10	74,38
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	-	-	-	-	-
	Расходи камата	-	-	-	-	-
	Остали фин.расходи по другим основама	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Укупни остали и ванредни расходи</b>	<b>2,540,615</b>	<b>1,000,050</b>	<b>1,324,599</b>	<b>132,45</b>	<b>39,36</b>
	Расходи из ранијих година	-	-	-	-	-
	Отпис кратк.потраживања	-	-	-	-	-
	Трошкови спорова, казне, накнаде трећим лицима	-	1,000,050	1,000,049	100,00	-
	Остали расходи	12,070	-	-	-	-
	Накнадно утврђени расходи из ранијих година	2,528,545	-	324,550	-	-
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>	<b>44,987,184</b>	<b>52,017,647</b>	<b>42,875,838</b>	<b>82,43</b>	<b>95,31</b>

3. Остварен финансијски резултат и расподела добити  
Остварена добит за 2018 г. износи 248.118,96 динара. Остварена добит, после опорезивања порезом на добит правних лица, износи 188.589,96 динара.  
Расподела остварене добити није вршена, већ се преноси у наредну годину.

4. Структура наплаћених потраживања и степен наплате.  
У току 2018 г. сва потраживања су наплаћена.

5. Структура ненаплаћених и застарелих потраживања.  
На дан 31.12.2018. г. „Ужице развој“ нема ненаплаћених потраживања нити застарелих потраживања.

6. Структура краткорочних обавеза  
Све обавезе су под 31.12.2018. г измирене.

7. Задуженост ЈП – кредити и позајмице  
Ј.П. Ужице развој нема кредитне задужености нити позајмица.

8. Субвенције од оснивача (приход и реализација).  
Ј.П. Ужице развој није користило субвенције од оснивача.

## **VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

У току 2018. године одржано је десет (10) седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице, у саставу председник Надзорног одбора г-дин Ђорђе Топаловић и чланице Надзорног одбора г-ђа Лепосава Божић и г-ђа Ружа Пенезић.

I седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ из Ужица је одржана дана 02.02.2018. године у службеним просторијама Јавног предузећа „Ужице развој“ из Ужица.

На седници је разматран и усвојен:

- извод из записника са шесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 01.01.2017.-31.12.2017. године
- план јавних набавки за 2018. годину Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице у предходном периоду

II седница Надзорног одбора је одржана дана 22.03.2018. године у службеним просторијама Јавног предузећа „Ужице развој“ из Ужица

На седници је разматран и усвојен:

- извод из записника са седме седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- извештај о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 02.02.2018.-21.03.2018. године

III Седница Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 27.04.2018.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице  
На седници је разматран и усвојен:

- извод из записника са осме седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 01.01.2018.-31.03.2018.године
- извештај о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 21.03.2018.-26.04.2018.године

IV Седница Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 21.05.2018.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице, Вуколе Дабића .

На седници је разматран и усвојен:

- извод из записника са девете седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- донета одлука о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2017.годину
- донета Одлука о расподели добити Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице по финансијском извештају за 2017.годину
- усвојен Извештај о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 26.04.2018.-21.05.2018.године
- усвојена препорука градоначелника града Ужица II број службено од 07.05.2018.године

V Седница Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржала се дана 28.06.2018.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице, Вуколе Дабића .

На седници је разматран и усвојен:

- извод из записника са десете седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- извештај о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 21.05.2018.-28.06.2018.године

VI Седница Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 28.08.2018.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице.

На седници је разматран и усвојен:

- извод из записника са једанаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 29.06.2018.-27.08.2018.године

VII Седница Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 15.10.2018.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице.

На седници је разматран и усвојен:

- извод из записника са дванаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- извештај о оствареним приходима и расходима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице 01.01.2018.-30.09.2018.
- I измене Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2018. годину

- извештај о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 28.08.2018.-15.10.2018.године

VIII Седница Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 12.11.2018.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице.

На седници је разматран и усвојен:

- извод из записника са тринаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању друге измене Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2018.годину
- одлука о усвајању Ценовника Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- извештај о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 15.10.2018.-12.11.2018.године

IX Седница Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 06.12.2018.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице.

На седници је разматран и усвојен

- извод из записника са четрнаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- одлука о усвајању Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2019.годину
- одлука о спровођењу годишњег пописа имовине и обавеза Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2018.године
- извештај о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 13.11.2018.- 06.12.2018.године

X Седница Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 13.12.2018.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице.

На седници је разматран и усвојен

- извод из записника са четрнаесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- одлука о давању сагласности на одлуку директора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице број: 07-450 од 13.12.2018.године о првој измени Плана јавних набавки Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2018.годину

## **VIII ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ**

### **1. Оцена резултата пословања ЈП**

ЈП Ужице развој обавља широк дијапазон пословних активности и у свако од тих сегмената постигнут је максимум са постојећим кадровским потенцијалом.

Служба ( одељење ) за управљање путевима је **извршила све уговорене обавезе** са Извођачима које је Управа за инфраструктуру и развој увела у посао . Уговор за текуће одржавање путева , изградње путне инфраструктуре са удруживањем средстава по месним заједницама , уговореним пословима за мале поправке , одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације само су део уговора које прати ово одељење .

Зимско одржавање улица и путева је успешно обављало ЈП Нискоградња уз координацију и надзор од стране ЈП УЖИЦЕ развој . У току зимског одржавања више пута су



активирани уговори о раду машина на чишћењу снега по месним заједницама тако да није било непроходних путних праваца у току зимске сезоне.

Служба ( одељење ) за Јавни градски и приградски превоз је током године **успешно** пратило извршење реда вожње и уговорних обавеза оператера јавног градског и приградског превоза путника и то са изузетно малим бројем извршилаца у односу на исте или сличне послове у градовима приближне величине и обима пређених километара у ЈГППП.

Одељење за урбанистичко планирање се у претходном периоду бавила такође широким спектром послова . Пословима на изради планске документације , израдом пројеката за потребе оснивача којим је **локална самоуправа обезбедила значајна средства од републичких институција.**

Поред наведених послова које су са успехом обављале службе овог јавног предузећа треба напоменути и друге послове на којима учествују стручна лица овог ЈП и то : Надзор над изградњом ПППВ , Вртића на Пори , Студентског дома у касарни, чиме је остварена знатна уштеда у буџету Града Ужица .

Реализација послова чији је инвеститор Република Србија преко својих органа, у потпуности је вођена од стране ЈП Ужице Развој ,од пројектовања, добијања грађевинске дозволе до добијања употребне дозволе.

## **2. Мере за отклањање недостатак у пословању ЈП**

У складу са извештајем ревизора ускладити све потребне правилнике и акте на Надзорном одбору ( који су већ разматрани и који су предлагани према Граду).

Пошто је 2011 год. усвојен закон о јавној својини (члан 18 став 1, по коме се каже да је носилац права јавне својине на непокретностима Република Србија или јединица локалне самоуправе) , потребно је да Град Ужице изврши усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији са капиталом исказаним у пословним књигама у износу 2.010 хиљада који је дефинисан у статуту предузећа.

Предаја пореског биланса ће се извршити до 29.06.2019.год.

У 2017 год. образована је радна група за успостављање, праћење и спровођење система финансијског управљања и контроле, са задатком да организационо успостави „Систем финансијског управљања и контроле, односно да прати и стара се о правилном спровођењу интерних правилника који су донети.

За постизање наведених циљева не очекују се проблеми који би имали негативан утицај на остваривање циљева и реализацију плана.Планираним активностима руководства, сагледане су околности пословања, како би на време били спречени негативни утицаји.Очекивани проблеми који могу утицати на њихово остварење односе се на сигурност извора финансирања као и временски период завршетка свих јавних набавки које спроводи Управа града.

У договору са локалном самоуправом решавање свих текућих проблема је на дневном нивоу.

## **3. Предлози оснивачу у циљу унапређења пословања ЈП.**

Пословање ЈП УЖИЦЕ Развој може се побољшати кадровским јачањем предузећа , радом на перманентној едукацији и праћењу савремених трендова из области пословања овог јавног предузећа.

Предлог за кадровско јачање

Служба текућег одржавља улица и путева има потребу за пријемом ( преузимањем из другог јавног предузећа ) једног грађевинског инжењера са лиценцом за изградњу путева , Служби за праћење ЈГППП недостаје додатан број контролора да би било ефикасније и боље праћење.

Одељењу за урбанистичко планирање недостаје дипломирани инж.арх.са урбанистичком лиценцом.

Едукација и праћење савремених трендова

Учешће запослених на стручним скуповима , семинарима и предавањима које се односе на области пословања овог ЈП.

Набавка недостајућих основних средстава

ЈП Ужице развој располаже са једним возилом за обављање делатности упркос томе што обавља широк дијапазон послова у различитим областима. И поред тога што смо често имали на располагању возила градских управа , било је отежано или чак онемогућено обављање делатности.

Служба за праћење ЈГППП (контролори продаје карата у аутобусима) има потербу за коришћењем возила у различитим временским интервалима у раним јутарњим сатима као и у касним поподневним часовима, ван радног времена па и нерадним данима, како би повећала приходе од продаје карата.

Побољшањем рада само ове службе повећањем учесталости контроле , оправдало би набавку једног возила .

**IX ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА**



**JAVNO PREDUZEĆE „UŽICE RAZVOJ“, UŽICE  
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI  
ZA 2018. GODINU**

	<b>Strana</b>
<b>IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA</b>	1 – 2
<b>FINANSIJSKI IZVEŠTAJI</b>	
Bilans stanja	
Bilans uspeha	



**FINEXPERTIZA**

Nusićeva 15/III, 11000 Beograd  
tel.: +381 11 32 28 931  
e-mail: office@finexpertiza.rs  
www.finexpertiza.rs

## **IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

### **ORGANIMA UPRAVLJANJA JAVNOG PREDUZEĆA „UŽICE RAZVOJ“, UŽICE**

Izvršili smo reviziju priloženih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Javnog preduzeća „UŽICE RAZVOJ“, Užice, (u daljem tekstu: Preduzeće), koji se sastoje od Bilansa stanja na dan 31. decembra 2018. godine i Bilansa uspeha za godinu koja se završava na taj dan.

#### ***Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje***

Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

#### ***Odgovornost revizora***

Naša je odgovornost da, na osnovu izvršene revizije, izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji i standardima revizije primenljivim u Republici Srbiji. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju prikupljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izveštajima, bilo da je u pitanju kriminalna radnja ili greška. Prilikom procene rizika revizor uzima u obzir interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja Preduzeća, u cilju odabira adekvatnih revizorskih procedura u datim okolnostima, ali ne i za izražavanje mišljenja o efektivnosti internih kontrola Preduzeća. Revizija, takođe, obuhvata ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i adekvatni da obezbede osnovu za izražavanje našeg mišljenja sa rezervom.

#### ***Osnove za mišljenje sa rezervom***

- Uvidom u prikupljenu dokumentaciju u postupku revizije finansijskih izveštaja utvrdili smo da je Preduzeće u toku 2018. godine evidentiralo prihode od izvršenih usluga koje se odnose na decembar 2017. godine u iznosu od RSD 4,835 hiljada. Na ovaj način Preduzeće je procenio rezultat tekuće godine a potcenilo neraspoređenu dobit ranijih godina u pomenutom iznosu.



FINEXPERTIZA

Nusićeva 15/III, 11000 Beograd  
tel.: +381 11 32 28 931  
e-mail: office@finexpertiza.rs  
www.finexpertiza.rs

## IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

### ORGANIMA UPRAVLJANJA JAVNOG PREDUZEĆA „UŽICE RAZVOJ“, UŽICE

- Preduzeće je kao pravni sledbenik Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“, Užice koja je ugašena krajem 2016. godine na osnovu Zakokna o budžetskom sistemu Republike Srbije, osnovano 02.12.2016. godine, čime su zadržani PIB i Matični broj Direkcije. Registrovani osnovni kapital Preduzeća u Agenciji za privredne registre Republike Srbije iznosi RSD 328,996 hiljada. Uvidom u poslovne knjige Preduzeća, utvrdili smo da osnovni kapital u poslovnim knjigama nije evidentiran nakon gašenja Direkcije. Shodno navedenom, u postupku revizije finansijskih izveštaja utvrdili smo da Preduzeće zajedno sa osnivačem Gradom Užicem, nije sprovelo usaglašavanje osnovnog kapitala registrovanog u Agenciji sa kapitalom iskazanim u poslovnim knjigama za pomenuti iznos.

#### **Mišljenje sa rezervom**

Prema našem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetog u pasusu *Osnove za mišljenje sa rezervom*, priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Preduzeća na dan 31. decembra 2018 godine, kao i rezultat njegovog poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Beograd, 11. april 2019. godine



*Indić Drago*  
Drago Indić

Ovlašćeni revizor



Prilog 1

<b>Popunjiva pravno lice - preduzetnik</b>		
Matični broj 7367112	Šifra delatnosti 4311	PIB 101500520
NAZIV: <b>JAVNO PREDUZEĆE UŽICE RAZVOJ</b>		
SEDIŠTE: <b>Užice, Vukole Dabića 1-3</b>		

**BILANS STANJA**

na dan 31/12/2018. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2017	Početno stanje 01/01/2017
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA			0	0	0
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		0	0	0
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		295	705	0
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		0	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		295	705	0
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
04, osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
05	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042		0	0	0
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		3,998	3,313	0
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		270	435	0
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		0	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		0	0	0
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060		650	341	0
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061		0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	0068		3,078	1,917	0
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069		0	620	0
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070		0	0	0
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		4,293	4,018	0
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072		0	0	0

Извештај о пословању Ј.П. „Ужице развој“ Ужице за 2018. годину

- у hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2017	Početno stanje 01/01/2017
1	2	3	4	5	6	7
	PASIVA			0	0	0
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) >= 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		1,295	1,106	0
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		0	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		0	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		0	0	0
32	IV. REZERVE	0413		0	0	0
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417		1,295	1,106	0
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		0	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424		0	0	0
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441		0	0	0
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		2,998	2,912	0
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		0	0	0
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		302	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459		2,528	2,904	0
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460		98	0	0
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461		70	8	0
49 osim 498	VII. PASIVNA I VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462		0	0	0
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) >= 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) >= 0	0463		0	0	0
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) >= 0	0464		4,293	4,018	0



Извештај о пословању Ј.П. „Ужице развој“ Ужице за 2018. годину

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2017	Početno stanje 01/01/2017
1	2	3	4	5	6	7
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465		0	0	0

U Užice  
dana 11/04/2019 godine



Zakonski zastupnik

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prilog 2

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
Matični broj 7367112	Šifra delatnosti 4311	P I B 101500520
NAZIV: JAVNO PREDUZEĆE UŽICE RAZVOJ		
SEDIŠTE: Užice, Vukole Dabića 1-3		

**BILANS USPEHA**

za period od 01/01 do 31/12/2018. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			0	0
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002+1009+1016+1017)	1001		43,124	45,026
60	1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		43,088	423
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016		0	0
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017		36	44,603
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			0	0
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) >= 0	1018		41,551	42,447
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019		0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		0	0
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		0	0
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023		1,813	1,376
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024		373	33
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025		30,510	32,828
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026		4,289	3,415
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027		305	358
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028		0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029		4,261	4,437
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) >= 0	1030		1,573	2,579
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) >= 0	1031		0	0
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		0	0
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038		0	0

Извештај о пословању Ј.П. „Ужице развој“ Ужице за 2018. годину

- у hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039		0	0
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040		0	0
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046		0	0
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE PREMA TREĆIM LICIMA	1047		0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)	1048		0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 - 1032)	1049		0	0
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050		0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051		0	0
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		0	0
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053		1,000	12
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		573	2,567
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		0	0
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		0	0
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		325	2,528
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		248	39
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		0	0
	P. POREZ NA DOBITAK			0	0
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060		59	8
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		0	0
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		0	0
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		0	0
	S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		189	31
	T. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		0	0

У Ужице  
дана 11/04/2019 године



Zakonski zastupnik



Директор  
Никола Максимовић,  
дип. инж. машинства