



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-56/21

Датум: \_\_\_\_\_ 2021. године

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) и члана 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној \_\_\_\_\_ .2021. године, доноси

### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о пословању ЈП "Ужице развој" Ужице за 2020. годину са финансијским извештајем, који је Надзорни одбор ЈП "Ужице развој" Ужице усвојио Одлуком број 07-105/1 од 15.4.2021. године.
2. Одлуку доставити ЈП "Ужице развој" Ужице и Градској управи за инфраструктуру и развој.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**Бранислав Митровић**

---

### Образложење

Чланом 22. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор јавног предузећа усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град.

Градско веће је на седници одржаној 28.5.2021. године, разматрало Извештај о пословању ЈП "Ужице развој" Ужице за 2020. годину са финансијским извештајем, и предлаже Скупштини да Извештај размотри и усвоји.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs



Јавно предузеће

„ УЖИЦЕ РАЗВОЈ “ УЖИЦЕ, Вуколе Дабина 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141, факс: 031/518-896; web: [www.uerazvoj.uzice.rs](http://www.uerazvoj.uzice.rs) ; e-mail: [office@uerazvoj.uzice.rs](mailto:office@uerazvoj.uzice.rs) ;  
Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. број 36/2016) и члана 22. Статута Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице, бр. 07-1091/1 од 18.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице на седници одржаној 15.04. 2021.године, доноси:

### ОДЛУКУ

о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја јавног предузећа „Ужице развој“ за 2020. годину са стањем на дан 31.12.2020. године

1. Усваја се редован годишњи финансијски извештај о пословању Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице за 2020. годину са стањем на дан 31.12.2020. године
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 07-105/1  
Ужице, 15.04.21 год.



**ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Борђе Топаловић**  
мастер дипл.за индустријски менаџмент



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И  
РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“-УЖИЦЕ  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ,  
УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

**ОДРЕДИШТЕ: ВУКОЛЕ ДАБИЋА 1-3**

**КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031-517-919**

**Web : [www.uerazvoj.uzice.rs](http://www.uerazvoj.uzice.rs)**

**E –mail : [office@uerazvoj.uzice.rs](mailto:office@uerazvoj.uzice.rs)**

**ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ**

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112**

**ПИБ: 101500520**

**ЈББК: 62207**

**НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:**

**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**Ужице, фебруар 2021.**

## С А Д Р Ж А Ј :

### I ОПШТИ ДЕО

1.ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ .....	3
2.ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА .....	3
3.ПРАВНИ ОКВИР.....	3

### II УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

1.1. САОБРАЋАЈ.....	6
1.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА.....	8
1.2.1.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА.....	8
1.2.2.РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА - ИЗВОЂАЧ ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ .....	10
1.2.3.ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА .....	11
1.2.4. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА.....	18
1.2.5. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА	19
1.2.6.ОСТАЛИ ПОСЛОВИ .....	26
1.3 УРБАНИЗАМ .....	31
1.4 ОБЛАСТ СТАНОГРАДЊЕ И РАЗВОЈА.....	45

### III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ .....

### IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА.....

### V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА .....

### VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ.....

### VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....

### VIII ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ .....

### IX ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА .....

## І ОПШТИ ДЕО

### 1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ, „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ

**ОСНИВАЧ:** ГРАД УЖИЦЕ

**СЕДИШТЕ:** УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** 4931-ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 07367112

**ПИБ:** 101500520

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

### 2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице, обавља послове и задатке у оквиру организационих јединица:

- УПРАВА
- СЕКТОР САОБРАЋАЈА, УРБАНИЗМА, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ
- СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

Органи Јавног предузећа ЈП „Ужице развој“ Ужице су: Надзорни одбор и Директор, који имају права и обавезе у складу са законом и актима предузећа.

Надзорни одбор има 3 члана, које именује оснивач (2 члана који су представници оснивача и 1 члана, представника запослених):

1. Ђорђе Топаловић (Број решења I бр 023-45/17 од 23.03.2017.год.)

2. Лепосава Божић (Број решења I бр 023-45/17 од 23.03.2017.год.)

3. Ружа Пенезић – из реда запослених (Број решења I бр 023-45/17 од 23.03.2017.год.)

Директор предузећа је Никола Максимовић именован по решењу Број I број 119-16/17 од 12.10.2017.год.

Извршни директори су Зоран Пејић и Војислава Кнежевић.

### 3. ПРАВНИ ОКВИР

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Јавног Предузећа:

#### 2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈП

Републички ниво:

- Закон о јавним предузећима («Сл.гласник РС», број 15/2016 и 88/2019),
- Закон о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/ 2019-др. закон и 9/2020),
- Закон о становању и одржавању стамбених зграда («Сл.гласник РС», број 104/2016 и 9/2020-др. закон),
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», број 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),
- Закон о путевима («Сл.гласник РС», број 41/2018 и 95/2018 – др закон),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима («Сл.гласник РС», број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон),
- Закон о регионалном развоју («Сл.гласник РС», бр.51/2009, 30/2010 и 89/2015-др. закон),
- Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
- Закон о финансирању локалне самоуправе («Сл.гласник РС'», бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др.закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019 и 126/2020),
- Закон о комуналним делатностима ('«Сл.гласник РС», бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о становању и одржавању зграда ('«Сл.гласник РС'«, бр. 104/2016 и 9/2020-др.закон),
- Закон о заштити животне средине («Сл. гласник РС», бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон, 95/2018-др закон),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», бр.135/2004 и 88/2010),
- Закон о заштити природе («Сл. гласник РС», бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018-др. закон),
- Закон о водама («Сл.гласник РС», бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/ 2018 – др закон).

#### Локални ниво:

- Одлука о уређењу линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају («Сл. лист града Ужица», бр. 5/2005, 11/2007 и 17/2013),
- Одлука о условима и начину поверавања превоза путника у градском и приградском саобраћају («Сл. лист града Ужица», бр. 5/2005 и 17/2013),
- Одлука о потребном броју линија у градском и приградском саобраћају (Одлука Градског већа бр. 344-250/2013 од 28.10.2013.год.),
- Одлука о превозу деце и ученика («Сл. лист града Ужица», бр. 2/2016),
- Одлука о бесплатном и регресивном превозу («Сл. лист града Ужица», бр. 42/2014 и 42/2016),
- Одлука о комуналном уређењу («Сл. лист града Ужица», бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013 и 22/2015).

#### 2.2. Националне стратегије у областима деловања предузећа (саобраћај, урбанизам, управљање путевима, станоградња)

- Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.године
- Акциони план за спровођење стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.године (23.децембар 2016.године, Закључак Владе)
- Национална стратегија социјалног становања («Службени гласник РС», бр.13/2012)

### 2.3. Локалне стратегије

- Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужице до 2030. год.
- Стратегија локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020. (Акциони план 2012-2016)
- Стамбена стратегија града Ужица 2012-2021.год.

### 2.4. Стратешки документи просторног и урбанистичког планирања

- Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.године («Сл. гласник РС», бр.88/2010)
- Регионални просторни план Златиборског и Моравичког округа («Сл.гласник РС», бр.1/13)
- Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара“ („Сл.гласник РС“, бр.100/10)
- Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“ («Сл. гласник РС», бр.131/04)
- Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“ („Сл.гласник РС“, бр. 91/2018),
- Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Златибор“ („Сл.гласник РС“, бр. 2/2020),
- Просторни план града Ужица («Сл. лист града Ужица», бр.22/10)
- Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.год. («Сл. лист града Ужица», бр.14/11)

### 2.5. Друга релевантна стратешка документа

- Национална стратегија одрживог развоја («Сл. гласник РС», бр. 57/2008)
- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара («Сл.гласник РС», бр. 33/2012)
- Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године («Сл.гласник РС», бр. 3/2017)

Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Ужице Развој" за период 2017. – 2027. године дефинисани су:

- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности;
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа;
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности;
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена комуналних услуга.

## II УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

### 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА САОБРАЋАЈ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ

#### 1.1. САОБРАЋАЈ

Послови из делокруга саобраћаја односно јавног превоза у 2020. години су се сводили на следеће активности:

- Израда и регистрација редова вожње за летњи и зимски режим, (радни дан, субота и недеља) за ЈГПП. Нове линије, корекције, израда статичких елемената линија
- Вршење надзора над реализацијом реда вожње путем праћења ЈПРС уређаја уграђених у сва возила превозника (контрола извештаја превозника),
- Дефинисање тарифне политике у јавном превозу, тарифних зона и ценовника у превозу
- Комуникација са превозником у вези организације превоза, реализације, турнуса, измена у извршењу реда вожње итд.
- Штампање карата појединачних и месечних за продају у возилима и на аутобуској станици, вођење залиха и уредно снабдевање превозника потребном количином залиха
- Штампање легитимација за повлашћене кориснике услуге превоза, ученици основних школа, старија лица и разне категорије особа са инвалидитетом.
- Испостављање 1.091 легитимација за ученике основних школа, 2.118 легитимација за бесплатан превоз за старија лица и особе са инвалидитетом, 489 легитимација за регресирани превоз (старији од 65 год. и пензија од 25.000 до 30.000 динара) вођење евиденција и комуникација са школама, установама и удружењима,
- Давање информација путем медија о функционисању ЈГПП и изменама, истицање редова вожње на местима одређеним за ту намену,
- Евиденција о возном парку превозника, измене, техничка контрола, снабдевање таблама за означавање возила и др.
- Вођење рачуна о оствареним приходима, по возилима, структури продатих карата, по данима, седмично и месечно,
- Контрола карата у возилима ЈГПП, констатовање неправилности и поступање сходно уговору о вршењу превоза, те је поднето 16 пријава које су проузроковале умањењу месечних рачуна.
- Месечни обрачун укупно пређене километраже по структури возила, контрола ГПРС уређаја и тахографа по потреби, примена казних одредби (умањења) ради испостављања месечне фактуре за услугу обављања превоза.
- Учешће у изради пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза, пружање услуга пријема и отпреме путника и аутобуса на аутобуској станици у граду Ужицу и аутобуским стајалиштима на територији града Ужица



- Учешће у изради студије такси превоза у граду Ужицу
- Учешће у изради одлуке о одређивању стајалишта која могу да се користе у међумесном превозу путника на територији града Ужица
- Учешће у раду Савета за безбедност саобраћаја
- Учешће у изради одлуке о некатегорисаним путевима на територији града Ужица

Финансијски обим реализованог посла износи:

- Најам система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице "CVS Mobile" д.о.о. Београд. **414,720.00**
- Штампане аутобуских појединачних и месечних карата за јавни градски превоз, легитимација за кориснике бесплатног превоза и повлашћене категорије, ПВЦ легитимације за контролоре, табли за означавање возилами ПВЦ омота за легитимације "Папир промет" д.о.о.Ужице. **1,074,086.40**

Услугу јавног градског и приградског превоза вршило предузеће "Бечеј превоз"ДОО. Услови превоза по Уговору су соло бус 0,931 Е/км и комби бус 0,637 Е/км без ПДВ. Од августа 2017 год. Анексом III Уговора цене увећане за 10,16 % а почев од децембра 2018 год. примењује се Анекс IV Уговора којим су цене увећане за додатних 8,09 %. Важеће цене превоза су 1,109 Е/км за соло бус

Ред. Број	Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2019 год.	Остварено у 2020год.	Процент %
	2	3	5	6	7=6/5*100
<b>1</b>	<b>Приходи од продаје карата</b>	дин	<b>74,603,955.00</b>	<b>51,815,590.00</b>	<b>69.45</b>
	Јануар	дин	6,116,590.00	5,899,930.00	96.46
	Фебруар	дин	4,991,410.00	5,257,340.00	105.33
	Март	дин	6,725,430.00	4,879,990.00	72.56
	Април	дин	6,498,690.00	0.00	0
	Мај	дин	6,655,780.00	2,813,230.00	42.27
	Јун	дин	5,708,490.00	4,674,320.00	81.88
	Јул	дин	5,579,260.00	3,693,280.00	66.2
	Август	дин	5,575,780.00	4,167,000.00	74.73
	Септембар	дин	6,386,985.00	5,273,560.00	82.57
	Октобар	дин	6,975,850.00	5,686,490.00	81.52
	Новембар	дин	6,594,160.00	5,191,400.00	78.73
	Децембар	дин	6,795,530.00	4,279,050.00	62.97
<b>2</b>	<b>Пређена километража</b>	км	<b>1,175,469.00</b>	<b>1,047,581.00</b>	<b>89.12</b>
	Јануар	км	96,643.00	97,944.00	101.35
	Фебруар	км	83,841.00	86,560.00	103.24
	Март	км	105,369.00	69,954.00	66.39
	Април	км	97,073.00	7,080.00	7.29
	Мај	км	99,295.00	86,161.00	86.77
	Јун	км	95,724.00	91,901.00	96.01

	Јул	км	97,701.00	94,026.00	96.24
	Август	км	91,290.00	91,673.00	100.42
	Септембар	км	99,964.00	104,489.00	104.53
	Октобар	км	106,591.00	106,392.00	99.81
	Новембар	км	99,183.00	102,879.00	103.73
	Децембар	км	102,795.00	108,522.00	105.57
<b>3</b>	<b>Трошкови пређене километраже / Бечеј превоз /</b>	дин	<b>156,242,174.90</b>	<b>138,296,973.77</b>	<b>88.51</b>
	Јануар	дин	12,880,262.25	12,961,257.20	100.63
	Фебруар	дин	11,233,946.34	11,538,563.75	102.71
	Март	дин	13,942,029.24	9,196,399.78	65.96
	Април	дин	12,897,972.26	754,892.05	5.85
	Мај	дин	13,195,060.54	11,385,202.25	86.28
	Јун	дин	12,775,901.33	12,233,427.12	95.75
	Јул	дин	12,991,477.64	12,416,920.78	95.58
	Август	дин	12,185,890.20	12,111,571.76	99.39
	Септембар	дин	13,257,014.02	13,763,538.52	103.82
	Октобар	дин	14,137,783.57	14,014,558.17	99.13
	Новембар	дин	13,135,691.59	13,612,000.64	103.63
	Децембар	дин	13,609,145.92	14,308,641.75	105.14

У месецу априлу 2020.године није било прихода због короне вируса и увођења ванредног стања.

## **1.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА**

Послови из делокруга управљања путевима у 2020.години су се сводили на следеће активности:

### **1.2.1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА**

Циљ је да се створе предуслови за несметано и безбедно одвијање свих саобраћајних токова, као и за унапређење целокупног саобраћајног система.

Током целе године одржавање обухвата:

- спровођење плана саобраћајне сигнализације града Ужица

- одржавање зелених површина тупа пута

- одржавање тупа пута и система одводњавања

одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање, замена, поправка, исправљање и репарација знакова)

- утврђивање потребног броја саобраћајних знакова и стубова и њихова монтажа

Током 2020.године у оквиру летњег одржавања уговореног са ЈКП Нискоградњом изведени су следећи радови на пословима који превасходно представљају:

- асфалтирање градских улица и путева
- пресвлачење дела саобраћајница
- ојачање коловозне конструкције
- крпљење после изведених радова локалних и републичких ЈКП И ЈП на својим инсталацијама

– остали радови по указаној потреби, ситуацији на терену и издатим налозима

**Преглед извршених радова:**

Ред. Број.	Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2019 год.	Остварено у 2020 год.	Процент %
	2	3	5.00	6.00	$7=6/5*100$
1	пресвучено асфалтом	м2	46,349.00	25,197.00	54.36
2	окрпљено асфалтом	м3	4,097.20	4,188.85	102.24
3	шлемање	т	631.00	829.71	131.49
4	насипање и испорука јаловине	м3	4,199.00	6,075.00	144.68
5	уградња ивичњака	м	1,000.30	428.50	42.84
6	испоручено и уграђено бетона	м3	1,105.20	991.10	89.68
7	уградња цеви за пропусте	м	50.00	26.00	52.00
8	израда бетонских гредица	м	110.50	40.00	36.20
9	санација шахтови	ком	88.00	71.00	80.68
10	израда решетки	м	19.00	8.00	42.11
11	рад машина	сат	465.00	985.50	211.94

Одржавање у зимском периоду, је дефинисано програмом зимског одржавања, који се усаглашава почетком сваке зимске сезоне са ЈКП “Нискоградња” и оно обухвата:

- чишћење снега и леда на саобраћајницама - 58 км. улица и 152 км. путева
- посипање сољу и ризлом улица и путева - укупно 210 км.
- остале радове по потреби, ситуацији на терену узроковано временским условима

Током 2019.године у оквиру зимског одржавања улица и путева на територији града Ужица преко ЈКП "Нискоградња" ангажоване су машине и радници.

**Табеларни приказ ангажовања механизације и радника.**

Ред. Број.	Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2019 год.	Остварено у 2020 од.	Процент %
	2	3	5	6	$7=6/5*100$
1	камиони	сат	2136	1348	63.11
2	камион на превозу ризле	сат	222	163	73.42
3	ривал	сат	605.5	805.5	133.03
4	комбинована машина	сат	93	19	20.43

5	грејдер	сат	40	78	195.00
6	УЛТ	сат	211.5	204.5	96.69
7	радници	сат	26800.5	32538.5	121.41
8	трактор	сат	1038	636.5	61.32
9	ригле	т	4404.9	3764.56	85.46
10	со	т	490.5	327	66.67

<b>Свега одржавање без радова већег обима</b>	<b>138,476,256.88</b>
---	-----------------------

### 1.2.2. РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА - ИЗВОЂАЧ ЈКП „НИСКОГРАДЊА“

ЈП „Ужице развој“ је било надзор на овима радовима а инвеститор Град Ужице :  
Радови већег обима који су преко годишњег уговора са ЈКП "Нискоградња" изведени и финансирани са ове позиције:

Редни број	Путни правци / Месна заједница /	дин
1	Игралиште М. Гора 540 м2	2,660,670.00
2	Браће Чолић 636 м2	1,384,670.00
3	М. Радовића 1 063 м2	2,496,319.03
4	Крвавци - Перићи-Долови 450 м2	819,530.40
5	Орловац 1 373 м2	5,289,970.48
6	Петра Лековића -пресвлачење 1 286 м2	2,385,022.68
7	Крак Радована Драговића 590 м2	987,346.80
8	Игралиште Врела 645 м2	1,127,253.30
9	Буар -Остојићи 326 м2	839,251.30
10	Паркинг В.Бугариновића и тротоар 717 м2	1,899,015.76
11	Нешовићи -Кремна 660 м2	1,646,592.24
12	Орах -Видићи-Дрежник 301 м2	625,535.04
13	Сињевац -крак -просецање	1,015,740.00
14	Волујац -Антонијевићи 1 230 м2	2,438,634.48
15	Проте Витомира Видаковића 846 м2	2,962,918.24
16	Луново Село- Јолов поток 640 м2	1,295,611.20
17	Мокра Гора -гранични прелаз 331 м2	706,193.50
18	Гаврила Принципа -крак 280 м2	801,644.28

19	Златиборска -реконструкција 5 403 м2	8,595,985.20
20	Олге Ђуровић -реконструкција 956 м2	1,963,394.93
21	Вољујац -Полимчевића рампа 402 м2	1,222,102.61
22	Дубоко -Сретеновићи 247 м2	644,993.23
23	Кнежевићи -Вољујац 384 м2	791,097.56
24	Биоска -Потоци 715 м2	1,369,362.70
25	Саобраћајница у касарни 905 м2	4,518,677.77
26	Златиборска -реконструкција 7 046 м2	11,981,919.47
27	Гостиница -Николићи- Костићи 201 м2	672,879.49
28	Вољујац-доњи Васићи 390 м2	686,728.58
29	Добродо -Драгачевци 1 055 м2	1,556,820.19
30	Садовински пут -Л.Село	1,063,360.80
31	Карађорђева - део 4 326 м2	14,056,278.33
32	Мокра Гора -Кршање 642 м2	1,217,157.84
33	Ул. Сарића Осоје 430 м2	1,048,099.00
34	Мокра Гора - Миковићи 840 м2	1,959,319.08
35	Мокра Гора - окретница 301 м2	1,123,794.00
36	Горјани-магистрала-Радојичићи- Смиљанићи 429 м2	953,182.39
37	Хала Крчагово 1982 м2	7,803,203.28
38	Улица Добросава Ружића 583 м2	1,959,408.00
39	Улица Сарића осоје 883 м2	1,681,038.00
40	Улица Иве Андроћа	1,408,030.80
	<b>УКУПНО РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА</b>	<b>99,658,751.98</b>

**УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ЈКП"НИСКОГРАДЊА" 238,135,008.86**

### 1.2.3.ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА

Током целе године одржавање улица и путева обухвата и послове који се не изводе преко годишњег уговора са ЈКП"Нискоградња" већ су то и радови:

1	Одржавање трупа пута и система одводњавања	
	Завршено одржавање трупа пута и система одводњавања. Извођач СТЗАР "Букарчић" Буар. Машинско и ручно чишћење наноса и осулина са коловоза 734 м <sup>3</sup> . Машинско и ручно чишћење берми ригола и уређење банкина 17360 м.	538,620.00

2	Одржавање зелених површина трупа пута	
	Завршено одржавање зелених површина трупа пута. Извођач ЗАР "Ураган" Ужице. Покошено 124.950,00 м <sup>2</sup>	884,646.00
3	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање, замена, поправка, исправљање и репарација саобраћајних знакова)	
4	Извођач "Веркеринг" доо Нови Сад. Постављено 168 саобраћајних знакова уз употребу опреме за сечење и разбијање асфалта, 236 саобраћајна знака у земљаној подлози, утрошено 443,5 сати рада на монтажи, демонтажи, исправљању и окретању знака и чишћење и прање 133 знака	927,420.00
5	Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 1“. Извођач СЗР и аутопревозник “Борко Масал” за износ од 2.684.376,00 динара. По МЗ реализовано: - МЗ Крчагово – 345.312,00 динара , - МЗ Равни – 556.200,00 динара , - МЗ Кремна – 1.782.864,00 динара ,	2,684,376.00
6	Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 2“. Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 2.677.180,00 динара. По МЗ реализовано: - МЗ Луново село – 84.000,00 динара , - МЗ Злакуса – 48.600,00 динара , - МЗ Крчагово – 156.360,00 динара , - МЗ Биоска – 546.780,00 динара, - МЗ Центар – 87.300,00 динара, - МЗ Стапари - 482.400,00 динара, МЗ Дрежник - 345.600,00 динара, МЗ Качер - 417.300,00 динара. - МЗ Буар - 498.840,00	2,677,180.00
7	Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 3“. Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 2.866.872,00 динара. По МЗ реализовано: - МЗ Кремна – 69.504,00 динара . - МЗ Биоска - 2.797.368,00 динара	2,866,872.00

8	<p>Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 4“ . Извођач СТЗАР „Букарчић“ за Износ од 2.771.400,00 динара . По МЗ реализовано: - МЗ Гостиница – 580.800,00 динара , - МЗ Дубоко – 435.600,00 динара , - МЗ Каран – 782.400,00 динара , - МЗ Кремна – 244.800,00 динара , - МЗ Волујац - 515.400,00 динара - МЗ Буар - 212.400,00 динара</p>	2,771,400.00
9	<p>Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 1“ . Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 431.100,00 динара (2019.-2020.) . По МЗ реализовано: - ГО Севојно – 247.500,00 динара, - МЗ Крвавци – 183.600,00 динара</p>	431,100.00
10	<p>Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 2“ . Извођач ГПР "Ћумур“ за износ од 416.160,00 динара (2019-2020.) . По МЗ реализовано: - МЗ Гостиница – 273.600,00 динара, - МЗ Луново село – 30.240,00 динара, - МЗ Буар – 28.800,00 динара, - МЗ Каран – 43.200,00 динара, - МЗ Дубоко - 40.320,00 динара</p>	416,160.00
11	<p>Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 3“ . Извођач ГПР „Ћумур“ за износ од 426.720,00 динара(2019.-2020.) . По МЗ реализовано: МЗ Равни – 115.920,00 динара. - МЗ Скржути - 97.440,00 динара, - -МЗ Качер - 107.520,00 динара, - МЗ Љубање - 105.840,00 динара</p>	426,720.00
12	<p>Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 4“ . Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 3.058.800,00 динара (2019-2020.) . По МЗ реализовано: - МЗ Биоска – 223.200,00 динара, - МЗ Стапари – 2.554.800,00 динара, - МЗ Волујац – 280.800,00 динара,</p>	3,058,800.00

13	Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 5“. Извођач ГПР “Ћумур” за износ од 511.800,00 динара(2019-2020.). По МЗ реализовано: - МЗ Дубоко – 77.520,00 динара, - МЗ Горјани – 102.600,00 динара, - МЗ Злакуса – 176.400,00 динара, - МЗ Вољујац – 155.280,00 динара.	511,800.00
14	Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и улица-партија 1. Извођач СТЗАР "Букарчић" за износ од 440.400,00 динара (2020.-2021.)	
15	Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и улица-партија 2. Извођач СТЗАР "Букарчић" за износ од 558.000,00 динара (2020-2021.).	
16	Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и улица-партија 3. Извођач СЗР и аутопревозник "Борко Масал" за износ од 554.400,00 динара (2020.-2021.).	
17	Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и улица-партија 4. Извођач ЗАР "Ураган" за износ од 2.073.600,00 динара(2020.-2021.).	
18	Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и улица-партија 5. Извођач ГПР "Ћумур" за износ од 535.200,00 динара (2020.-2021.).	
19	Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 1. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.080.000,00 динара. Укупно испоручено 1500м3 јаловине, и то по МЗ: - МЗ Дрежник – 500м3 – 360.000,00 динара, - МЗ Љубање – 120м3 – 86.400,00 динара, - МЗ Равни – 300м3 – 216.000,00 динара, - МЗ Никојевићи – 280м3 – 201.600,00 динара , - МЗ Скржути – 300м3 – 216.000 динара.	1,080,000.00



20	<p>Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 2.                  Извођач „СЗР И аутопревозник Борко Масал“ за износ од 1.651.200,00 динара. Укупно испоручено 2000м<sup>3</sup> јаловине, и то по МЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ГО Севојно – 300м<sup>3</sup> – 247.680,00 динара,</li> <li>- МЗ Злакуса – 200м<sup>3</sup> – 165.120,00 динара,</li> <li>- МЗ Буар – 300м<sup>3</sup> – 247.680,00 динара,</li> <li>- МЗ Бела земља – 300м<sup>3</sup> – 247.680,00 динара,</li> <li>- МЗ Качер – 300м<sup>3</sup> – 247.680,00 динара,</li> <li>- МЗ Крвавци – 300м<sup>3</sup> – 247.680,00 динара,</li> <li>- МЗ Горјани – 300м<sup>3</sup> – 247.680,00 динара.</li> </ul>	1,651,200.00
21	<p>Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 3.                  Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 2.448.000,00 динара. Укупно испоручено 3000м<sup>3</sup> јаловине, и то по МЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МЗ Биоска – 650м<sup>3</sup> – 530.400,00 динара,</li> <li>- МЗ Стапари – 500м<sup>3</sup> – 408.000,00 динара,</li> <li>- МЗ Кремна – 400м<sup>3</sup> – 326.400,00 динара,</li> <li>- МЗ Гостиница – 450м<sup>3</sup> – 367.200,00 динара,</li> <li>- МЗ Вољујац – 550м<sup>3</sup> – 448.800,00 динара,</li> <li>- МЗ Мокра Гора – 355м<sup>3</sup> – 289.680,00 динара,</li> <li>- МЗ Врутци – 95м<sup>3</sup> – 77.520,00 динара.</li> </ul>	2,448,000.00
22	<p>Окончани су радови на набавци, превозу и испоруци јаловине по МЗ – партија 4.                  Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 2.368.104,00 динара. Укупно испоручено 2498м<sup>3</sup> јаловине, и то по МЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МЗ Рибашевина – 671м<sup>3</sup> – 636.108,00 динара,</li> <li>- МЗ Каран – 522м<sup>3</sup> – 494.856,00 динара,</li> <li>- МЗ Трнава – 267м<sup>3</sup> – 253.116,00 динара,</li> <li>- МЗ Дубоко – 492м<sup>3</sup> – 466.416,00 динара,</li> <li>- МЗ Луново село – 546м<sup>3</sup> – 517.608,00 динара.</li> </ul>	2,368,104.00
23	<p>Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 1.                  Извођач ГР „Шарган“ за износ од 1.994.287,26 динара. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Израда кишне канализације са одводом у ул. Олге Ђуровић,</li> <li>- Израда дела ограде око терена за фудбал у Турици,</li> <li>- Део бетонских радова у КОВИД болници.</li> </ul>	1,994,287.26

24	<p>Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 2. Извођач ГР „Шарган 2014“, за износ од 1.997.476,32 динара. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкција степеништа ка ОШ "Стари град",</li> <li>- Радови на партери нове физкултурне сале у Севојну.</li> </ul>	1,997,476.32
25	<p>Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 3. Извођач ГР „Тим-градња УЕ“, за износ од 1.971.693,18 динара. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Израда зида у краку улице Радована Драговића,</li> <li>- Радови на партерном уређењу СТАРТ-АП центра у Крчагову,</li> <li>- Потпорни зидови око физкултурне сале у Севојну,</li> <li>- Санација и поправка више решетки по граду.</li> </ul>	1,971,693.18
26	<p>Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 4. Извођач ГР „Шарган 2014“, за износ од 1.980.039,72 динара. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Постављање АСО-DRAIN решетки у Сланушкој и ул.Друге пролетерске,</li> <li>- Поправка зида у улици Добросава Ружића,.</li> </ul>	1,980,039.72
27	<p>Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 1. Извођач „Ураган“, за износ од 2.381.262,00 динара . Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Партерно уређење "Старт-ап" центра у Крчагову,</li> <li>- Израда пропуста на Десној реци у Волујцу,</li> <li>- Израда кишне канализације у Крвавцима</li> </ul>	2,381,262.00
28	<p>Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 2 . Извођач „Мајстор-инвест“, за износ од 2.376.849,00 динара. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Санација степеништа и платоа на Сењаку,</li> <li>- Санација потпорног зида у ул.Мијаила Радовића,</li> <li>- Санација потпорног зида ул. Теразије.</li> </ul>	2,376,849.00
29	<p>Окончани су радови на „Извођење радова на поправкама малог обима на јавним површинама Града – партија 3. Извођач ГР „Тим-градња УЕ“, за износ од 2.275.854,72 динара. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Измештање аутобуских стајалишта,</li> <li>- Зид код школе у Севојну,</li> <li>- Зид у улици Војводе Бојовића,</li> <li>- Поправка више решетки по граду</li> </ul>	2,275,854.72

30	Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 4. Извођач ГР „Тим-градња УЕ“ , за износ од 2.301.611,16 динара. Од већих објеката урађено: - Израда кишне канализације у улици Милована Глишића, - Потпорни зидови код школе у Севојну,	2,301,611.16
31	Окончани су радови на набавци и испоруци бетона по МЗ. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 3.559.635,00 . По МЗ испоручено укупно 330м3 бетона, и то: - МЗ Крчагово – 38,75м3 – 423.150,00 динара, - МЗ Теразије – 29,75м3 – 314.325,00 динара, - МЗ Злакуса – 5м3 – 55.020,00 динара, - МЗ Скржути – 4м2 – 43.680,00 динара, - МЗ Царина – 96м3 – 1.043.880,00 динара, - МЗ Росуље – 21,5м3 – 234.780,00 динара, - МЗ Центар – 73,5м3 – 771.540,00 динара, - МЗ Гостиница – 14м3 – 154.560,00 динара. - МЗ Турица - 3,5м3 - 38.220,00 динара. - - МЗ Севојно - 20,5м3 - 223.860,00 динара. - МЗ Липа - 18,5м3 - 202.020,00 динара, - МЗ Мокра Гора - 5м3 - 54.600,00 динара	3,559,635.00
32	Завршена је набавка горива за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама по уговору из 2019. год. Извођач радова "Дуда инвест" Београд за износ 1.621.366,22 дин. У 2020. години преузето 904,95 л горива за износ од 137642.89 динара.	137,642.89
33	У току радови по уговору о набавци горива за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама по уговору из 2020. год. за испоруку 12.000 литара еуродизела Извођач радова "Дуда инвест" Београд за износ 1.612.800 дин. У току 2020. године преузето 8.739,98 л горива за износ од 1.174.653,31 динара.	1,174,653.31
34	Завршена је набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама. Извршена је набавка 17 чистача снега ширине 2,4м Извођач радова Аутопревозник и ЗР Теза Милоје Петровић предузетник за износ 956.760	956,760.00

**48,850,162.56**

**СВЕГА 286,985,171.42**

**1.2.4.ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА**

1	Завршено је асфалтирање и реконструкција дела улице Иве Андрића у дужини од 470м ширине 5,5м- 6,0м .Урађено је 2.705м <sup>2</sup> асфалта д=7+4цм у саобраћајници и 790м <sup>2</sup> асфалта у тротоарима.Извођач ЈКП "Нискоградња"	12,780,777.84
2	Завршено је асфалтирање, реконструкција и израда кишне канализације улице Душана Поповића у дужини од 575м, ширине око 5,0м.Урађено је 3.015м <sup>2</sup> асфалта Д=6цм у саобраћајници. Такође је урађено 536м цеви ДН 300, као 89м цеви ДН 200 и 22 решетке.Извођач ЈКП "Нискоградња"	13,967,698.96
3	Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре по уговору из 2020. године у Севојну. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 4 671 172,32динара. Урађено: - гробље Рујевац л=220 м, П=560 м <sup>2</sup> , - Спаловића чесма -С.Осоје л=680 м, П=1719 м <sup>2</sup> , -М. Косјеровића на врху л=170 м, П=445 м <sup>2</sup> , -М. Косјеровића -Вукотић л=65 м, П=190 м <sup>2</sup> ,	4,671,172.32
4	Завршени су радови на реконструкцији дела Карађорђевог улице. Урађено 7 265 м <sup>2</sup> асфалта ( од ул.Д.Петронијевић до ул. М.Обреновића). Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 28 003 293,26динара са ПДВ.	28,003,293.26
<b>СВЕГА :</b>		<b>59,422,942.38</b>

**1.2.5. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА**

<b>1</b>	<b>МЗ ВОЛУЈАЦ</b>		
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Волујац“ по уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.648.800,00 динара. Од тога Град 1.104.696,00 динара, а МЗ 544.104,00 дин. Укупно урађено 1000м <sup>2</sup> асфалта, и то: - Полимчевића рампа-Челиковићи-100м <sup>1</sup> , за 412.200,00 динара, - Кнежевићи-Ристићи-100м <sup>1</sup> , за 412.200,00 динара, - Радовићи-Кадињача-100м <sup>1</sup> , за 412.200,00 динара, - Антонијевићи-Бошковићи-100м <sup>1</sup> , за 412.200,00 динара.		1,648,800.00
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Волујац“ по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.099.160,00 динара. Од тога Град 1.406.437,20 динара, а МЗ 692.722,80 дин. Укупно урађено 475м <sup>1</sup> , П= 1185м <sup>2</sup> , и то: - Стругара-Јешићи, л=95м <sup>1</sup> , П=237м <sup>2</sup> , - Пујова кућа-викенд насеље, л=95м <sup>1</sup> , П=237м <sup>2</sup> , - Доњи Васићи-Горњи Милошевићи, л=95м <sup>1</sup> , П=237м <sup>2</sup> , - Раскршће-Бела чесма, л=95м <sup>1</sup> , П=237м <sup>2</sup> , - Десна река-Ђуричићи, л=95м <sup>1</sup> , П=237м <sup>2</sup>		2,099,160.00
<b>2</b>	<b>МЗ ЛУНОВО СЕЛО</b>		
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Луново село“ по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.485.800,00 динара. Од тога Град 1.665.486,00 динара , а МЗ 820.314,00 дин. Урађено П= 1685м <sup>2</sup> , и то: - Луке-кућа Тома Вукадиновића, л=140м <sup>1</sup> , П=355м <sup>2</sup> , - Стара школа-Превија, л=140м <sup>1</sup> , П=355м <sup>2</sup> , - Јолов поток-Боровићи, л=140м <sup>1</sup> , П=355м <sup>2</sup> , - Раскршће-кућа Милићевић Спасоја, л=240м <sup>1</sup> , П=620м <sup>2</sup> ,		2,485,800.00
<b>3</b>	<b>ГО СЕВОЈНО</b>		
	Уговорени су су радови(али нису реализовани) на изградњи путне инфраструктуре у Севојну ( уговор из 2020. године).Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1 454 880,00 динара. Од тога Град 974 769,60 динара, а ГО. 480 110,40 дин. Планирани путеви су: - крак Рујевац, л=90м, - крак Б.Чолић л=115м, - Гај-Пауновићи л=82м.		
	Окончани су радови на изградњи 4 улице у Севојну по уговору из 2020. године . Извођач је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова је 2.109.480,00. Од тога финансира Град износ од 1.413.351,60 динара а ГО. 696.128.40 динара. -Вучковићи - Смиљанићи л= 170 м, П=440м <sup>2</sup> -крак Гаврила Принципа л=165м, П=420м <sup>2</sup> -Младово -Миливојевићи л=90м, П =230м <sup>2</sup> -Црквари - Аксентијевићи л=100м, П=250м <sup>2</sup>		2,109,480.00

	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре (Севојно) по уговору из 2020. године. Извођач Тумур -Севојно за укупан износ од 1.915.198,08 динара. Од тога Град 1.283.182,71 а ГО.Севојно 632.015,37 дин. Урађено: - Ј.Оташевић-К.Савић л=150 м, П=375м <sup>2</sup> , -Ђурићи-Јоксовићи л = 300м, П=747м <sup>2</sup>			1,915,198.08
<b>4</b>	<b>МЗ КРЧАГОВО</b>			
	Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Крчагово по уговору из 2020. године, и то за 7 путних праваца ( П.Лековића 40м, П.М.Смиљанића150м, Капетановина150м, Врела115м,крак П.Лековића35м, Кимпин70м и М.Брдо100м), али радови нису отпочели. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 3.327.504,00 динара.			
	Окончани су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ Крчагово.Уговорени су радови у 2019.години на изградњи 3 путна правца у укупном износу од 3.558.528,00 динара, али је преостали пут - крак ул. Сарића Осоје урађен 2020. год. Извођач ЈКП „Нискоградња“.Вредност радова пута- крак С.Осоје износи 2.592 345,60 динара. Од тога Град 1.736.871,55, а грађани 855.474,05 дин.Л =405м. П= 1 248 м <sup>2</sup>			2,592,345.60
<b>5</b>	<b>МЗ РИБАШЕВИНА</b>			
	Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Рибашевина по уговору за 2020. године. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 2.848.020,00 динара. Од тога Град 1.908.173,40 динара, а МЗ 939.846,60 динара.			
<b>6</b>	<b>МЗ ТРНАВА</b>			
	Уговорени су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Трнава по уговору из 2020. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 1.873.500,00 динара. Од тога је обавеза Града 1.255.245,00 динара, а обавеза МЗ 618.255,00 динара.			
<b>7</b>	<b>МЗ БЕЛА Земља</b>			
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Бела земља. Извођач ЈКП. "Нискоградња" за укупан износ од 2.279.736,00динара. Од тога Град 1.527.423,12динара, а МЗ 752.312,88дин. Урађено: -део пута ка Радојевићима л=80 м, П=197 м <sup>2</sup> , -део пута за Стоковиће л=60 м, П= 145 м <sup>2</sup> , -део пута Жунићи -Божовићи л=70 м, П= 160 м <sup>2</sup> , -део пута Ристановићи л= 200 м, П= 505м <sup>2</sup> . -Лука -Жунићил= 20 м, П= 59м <sup>2</sup> . -Лука 2 -Вирићил= 60 м, П= 158м <sup>2</sup> .			2,279,736.00
<b>8</b>	<b>МЗ ЗКЛАКУСА</b>			

	Делимично су завршени радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Злакуса“ по уговору из 2020. године. Урађена два пута од уговорених три. Укупна уговорена вредност радова је 1.949.448,00дин. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за износ од 1.201.884,00 динара. Од тога Град 805.262,28 динара, а МЗ 396.621,72 дин. Урађени путеви: - пут Јавор-П.Терзић, Л=100 м1, П=250 м2. -Ливадак-Спасојевићи ,Л=140 м1, П=370 м2	1,201,884.00
	Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Злакуса“ по уговору из 2019. године. Укупна изведена вредност радова је 1.442.097,36 дин. Извођач „Транс-коп“ Чајетина.Од тога Град 966.205,23 динара, а МЗ 475.892,13 дин. Урађени пут: - пут ка Станкић Зорану-део, Л=234 м1, П=812 м2	618,840.00
<b>9</b>	<b>МЗ КРВАВЦИ</b>	
	1.Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Крвавци“по уговору из 2020. године. Извођач Нискоградња за укупан износ од 2.517.588,00дин.. Од тога Град 1.686.783,96 динара , а МЗ 830.804,04 дин. Укупно урађено и то: - пут ка Т.Стаматовићу, л=200м1, П=515м2 -пут ка Петровићима ,л=200м1, П=505м2 -пут ка РЈовановић,л=60м1, П=165м2 - пут Ђерићи -Долови,л=125м1, П=310м2	2,517,588.00
	2.Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Крвавци“-Поточање по уговору из 2017. године. Извођач Нискоградња за укупан износ од 618.840,00 дин. Од тога Град 414.622,80 динара , а МЗ 204.217,20 дин. Укупно урађено и то: - пут Токмаковићи-водовод - део, л=190м1, П=490м2,	618,840.00
<b>10</b>	<b>МЗ СКРЖУТИ</b>	
	Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ Сржуги, по уговору из 2020. године. Извођач "Нискоградња" за укупан износ од 2.249.712,00 динара. Од тога Град 1.507.307,04 дин., а МЗ 742.404,96 динара. Урађено је : -пут Ђорђевићи-Рашће л= 100 м, П=260м2, -део пута Глишићи -Рецовина л=210 м, П=560 м2. -Бановски пут- део л=230 м,П=587 м2	2,249,712.00
<b>11</b>	<b>МЗ РАВНИ</b>	
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Равни“ по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.389.395,00 динара. Од тога Град 1.600.894,66 динара, а МЗ 788.500,34 дин. Укупно урађено П= 1135м2, и то: - Милошев мост-Ковачевина- л=135м1, П=339м2, - Горњи Старчевићи, л=100м1, П=250м2, - Вранићи-Парамаће, л=100м1, П=250м2, - Глишићи-Гудурићи - л=100м, П=250м2 - Мартићи - л=100м, П=250м2	2,389,395.00
<b>12</b>	<b>МЗ БИОСКА</b>	

	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Биоска“ по уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.688.000,00 динара са ПДВ. У 2020. реализовано за укупно 2.688.000,00 динара. Од тога обавеза Града 1.800.960,00 динара, а МЗ 887.040,00 дин. Урађено 595м1, П=1540м2 асфалта.				2,688,000.00
	Уговорени су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Биоска“, по уговору за 2020. годину. Уговорена укупна вредност радова износи 2.835.000,00 динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Од тога Град 1.899.450,00 динара, а МЗ 935.550,00 динара.				
<b>13</b>	<b>МЗ КАЧЕР</b>				
	Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Качер по уговору за 2020. годину. Извођач ЈКП "Нискоградња" за износ од 1.996.164,00 динара. Од тога Град 1.337.429,88 динара, а МЗ 658.734,12 динара.				
<b>14</b>	<b>МЗ КРЕМНА</b>				
	Делимично су окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Кремна“, по уговору из 2020. године. Извођач „Транскоп“ доо Чајетина, за уговорени износ од 2.512.440,00 динара. У 2020. реализовано за укупно 2.071.440,00 динара. Од тога Град 1.387.864,80 динара, а МЗ 683.575,20 дин. Реализовано 470м1, тј. 1174м2 асфалта, и то: \- Пут за Николиће - 150м1, П=375м2 асфалта, - Пут за Пашиће -135м1, П=337м2 асфалта, - Пут за Богдановиће - 120м1, П=300м2 асфалта, - Пут Спасићи-Железничка станица - 65м1, П=162м2 асфалта.				2,071,440.00
<b>15</b>	<b>МЗ КАРАН</b>				
	Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Каран по уговору из 2020. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 2.221.461,48 динара. Од тога је обавеза Града 1.488.379,19 динара, а обавеза МЗ 733.082,29 динара, и то: - Пут Остојићи-Мирковићи - 85м1, П=233м2, - Пут Каран-Цер - 124м1, П=310м2, - Пут Веселиновићи-Митрићи - 73м1, П=220м2, - Пут Друм-Горњи Гускићи - 88м1, П=230м2, - Пут Бућина кућа-Станојевићи - 88м1, 220м2, - Пут Лучића стране-Шумица - 88м1, П=220м2.				2,221,461.78
<b>16</b>	<b>МОКРА ГОРА</b>				
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Мокра Гора“ по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.398.320,00 динара. Од тога Град 1.606.874,40 динара, а МЗ 791.445,60 динара. Укупно урађено 513м1 асфалта, П=1366м2, и то: - Миковићи - 300м1, за 1.361.115,00 динара, - Фабрика-Јојића куће - 65м1, за 299.867,87 динара, - Гајевићи - 65м1, за 299.867,87 динара, - Кршање - 100м1, за 437.400,00 динара.				2,398,320.00



	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Мокра Гора по уговору из 2019. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 1.797.600 динара . У 2020. години реализовано за износ од 449.400,00 динара. Од тога Град 301.098,00 динара, а МЗ 148.302,00 динара. Урађено 100м1, П=250м2.		449,400.00
<b>17</b>	<b>МЗ ЦЕНТАР</b>		
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Центар“ по уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.780.272,61 динар. Од тога обавеза Града 1.192.782,65 динара, а МЗ 587.489,96 дин. Уражено 337м1, П=1040м2 асфалта.		1,780,272.61
<b>18</b>	<b>МЗ ЦАРИНА</b>		
	Делимично су завршени радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Царина“ по уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 3.749.028,00 динара. У 2020. реализовано укупно 2.544.062,76 динара. Од тога Град 1.704.522,05 динара, а МЗ 839.540,71 дин. Урађено 463м1, П= 1312м2.		2,544,062.76
<b>19</b>	<b>МЗ ГОСТИНИЦА</b>		
	Уговорени су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Гостиница, по уговору за 2020. године, у укупном износу од 2.398.788,00 динара са ПДВ. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Од тога Град 1.607.187,96 динара, а МЗ 791.600,04 динара.		
	Окончани су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Гостиница, по уговору из 2018. године. Уговорени су радови у укупном износу од 1.941.600,00 динара.Извођач ЈКП „Нискоградња“. Реализована вредност радова у 2020. години износи 142.512,00 динара. Од тога Град 95.483,04 динара, а МЗ 47.028,96 динара. Урађено 35м1 асфалта, тј. 88м2.		142,512.00
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Гостиница по уговору из 2019. године. Уговорено са ЈКП "Нискоградња" за иунос од 1.937.520,00 динара. У 2020. реализовано за износ од 596.112,84 динара. Од тога Град 399.395,60 динара, а МЗ 196.717,24 динара. Урађено 145м1, тј. 363м2 асфалта.		596,112.84
<b>20</b>	<b>МЗ ДРЕЖНИК</b>		
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Дрежник“ по уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.603.140,00 динара. У 2020. реализовано укупно 526.020,00 динара. Од тога Град 352.433,40 динара, а МЗ 173.586,60 дин. Урађено 140м1, П= 350м2.		526,020.00
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Дрежник“ по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 2.120.580,00 динара. Од тога Град 1.420.788,60 динара, а МЗ 699.791,40 дин. Укупно урађено 478м1, П= 1239м2, и то: - Пут за Лучиће, л=170м1, П=425м2, - Пут за Главицу, л=95м1, П=279м2, - Пут Врбица-Цвијовићи, л=68м1, П=170м2, - Пут Трафо станица-кућаРадмила Милића, Л=145м1, П=365м2.		2,120,580.00

<b>21</b>	<b>МЗ РОСУЉЕ</b>			
	Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Росуље“ по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 644.136,00 динара. Од тога Град 431.571,12 динара, а МЗ 212.564,88 дин.			
<b>22</b>	<b>МЗ ВРУТЦИ</b>			
<b>23</b>	<b>МЗ СТАПАРИ</b>			
	Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ „Стапари“, по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан уговорени износ од 2.096.760,00 динара. Од тога Град 1.404.829,20 дин. а МЗ 691.930,80 динара. Укупно урађено 484м1, П=1210м2 - Пут Долови-Биљег-Гредица – л=140м1, П=350м2, - Пут Дивљачка стена-Гредица - л=102м, П=255м2, - Пут Милутиновића рампа-Ћубићи - л=140м, П=350м2, - Пут Поникве-Буквићи - л=102м, П=255м2.			2,096,760.00
<b>24</b>	<b>МЗ ДУБОКО</b>			
	Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Дубоко по уговору из 2018. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 1.648.680,00 динара. У 2020. реализовано за износ од 661.180,56 динара. Од тога је обавеза Града 442.990,98 динара, а обавеза МЗ 218.189,58 динара. Урађено 169м1, П=424м2.			661,180.56
	Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Дубоко по уговору из 2019. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 1.627.560,00 динара. У 2020. реализовано за износ од 879.120,00 динара. Од тога је обавеза Града 589.010,40 динара, а обавеза МЗ 290.109,60 динара. Урађено 194м1, П=535м2.			879,120.00
	Окончани су радови на путној инфраструктури у МЗ Дубоко за 2020. годину. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 2.246.400,00 динара. Од тога обавеза Града је 1.505.088,00 динара, а МЗ је 741.312,00 динара. Урађено 510м1, П=1290м2 асфалта, и то: - Станковићи-ул.А.Чарнојевића - 85м1, П=215м2, - Ћупријица-гробље Томановићи - 85м1, П=215м2, - Мала превија-Топаловићи - 85м1, П=215м2, - Шехово брдо-Демир капија - 85м1, П=215м2, - Широки пут-Сретеновића гробље - 85м1, П=215м2, - Јовићи-Гогичи-Доње њиве - 85м1, П=215м2.			2,246,400.00
<b>25</b>	<b>МЗ ТУРИЦА</b>			
	Завршена је изградња две улице у МЗ. Турица од четири уговорене по уговору из 2020. године .Укупна уговорена вредност је 2.159.904,00 дин. Извођач је ЈКП "Нискоградња".Урађено је: - део улице, крак Исидоре Секулић за износ 600.888,00 дин.од чега Град 402.594,96 дин. а МЗ. 198.293,04 дин. Л =135 м, П= 335м2 - Део улице Сињевац- Оскоруша за износ 1.065.312,00 дин. од тога МЗ. 351.552,96 а Град 713.759,04 дин. Л =270 м, П= 680м2			1,666,200.00
<b>26</b>	<b>МЗ ТЕРАЗИЈЕ</b>			

	Окончани су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ Теразије за 2019. годину. Уговорени су радови у укупном износу од 2.174.400,00 динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“. У 2020. реализовано за укупно 2.110.530,48 динара. Обавеза Града је 1.414.055,42 динара, а МЗ 696.475,06 динара. Урађено око 280м1, П=775м2 асфалта.			2,110,530.48
<b>27</b>	<b>МЗ ЉУБАЊЕ</b>			
	Уговорени су радови ( али нису изведени) на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Љубање“ ( центар, Прљевићи и Збојштица) по уговору из 2020. године. Извођач „Транс-коп“ Чајетина за укупан износ од 2 195 706,00 динара. Уговорени путеви: ка Јовановић Митру и Александру , л=80м1, ка Р. Весовићу, л=65м1, ка Мулићима, л=75м1, - ка В. Ненадићу , л=75м1, - ка Стевановићима, л=90м1, ка Жунић М., л = 165 м1			
<b>28</b>	<b>МЗ НИКОЈЕВИЋИ</b>			
	1. Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ „Никојевићи“, по уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан уговорени износ од 1.453.230,00 динара . Од тога Град 973.664,10 дин. а грађани 479.565,90 динара. Укупно урађено : - Пут за доње Цицвариће л=170м1, П=430м2,. - Пут за Митровиће л=110м, П=270м2, - Пут за Ђоковиће л=100м, П=265м2,			1,453,230.00
	2. Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ „Никојевићи“, по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан уговорени износ од 2.060.652,00 динара . Од тога Град 1.380 636,84 дин. а грађани 680 015,16 динара. Укупно урађено : - Пут за Бачкал-Милинковићи л=123м1, П=312м2,. - Пут за М. Павловића л=90м, П=225м2, - Пут Нишан-Милинковићи л=200м, П=500м2 - Пут ка Зекавчићима л=50м, П=125м2			2,060,652.00
<b>29</b>	<b>МЗ БУАР</b>			
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Буар“ по уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.798.080,00 динара. Реализовано у 2020. за укупно 1.797.392,40 динара. Од тога обавеза Града 1.204.252,91 динара, а МЗ 593.139,49 динара. Урађено 420м1, П=1040м2 асфалта.			1,797,392.40
	Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Буар“ по уговору из 2020. године. Извођач ПД „Транс-коп“ Чајетина, за укупан износ од 2.115.000,00 динара. Од тога Град 1.417.050,00 динара, а МЗ 697.950,00 динара.			
<b>30</b>	<b>МЗ ГОРЈАНИ</b>			

	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Горјани“ по уговору из 2020. године . Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1 469 130,00 динара. Од тога Град 984 317,10 динара, а МЗ 484 812,90 дин. Урађено : Магистрала-Радовићи-Цмиљанићи л=370 м, П=984 м2	1,469,130.00
<b>31</b>	<b>МЗ ЛИПА</b>	
	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Липа“ по уговору из 2020. године. Извођач „Нискоградња“ за укупан износ од 449.514,00 динара . Од тога Град 301.174,38 динара, а МЗ 148.339,62 дин. Укупно урађено 65м1, П= 205 м2.	449,514.00
<b>СВЕГА :</b>		<b>59,155,070.11</b>

### 1.2.6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

<b>1</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА</b>	
	У току радови по уговору из 2020. год. о изради подлоге клизалишта на тргу. Постављена подлога клизалишта површине 532м <sup>2</sup> односно 110м <sup>3</sup> песка. Извођач радова ЗЗ "Бели бор" Ужице за износ 624.936,00дин, од тога плаћено у 2020.години 311.863,2дин	311,863.20
	Завршени радови по уговору из 2019. год. о изради подлоге клизалишта на тргу. Постављена подлога клизалишта површине 532м <sup>2</sup> односно 110м <sup>3</sup> песка. Извођач радова ЗЗ"Бели бор" Златибор за износ 624.936,00дин. Плаћено по уклањању подлоге клизалишта у 2020.год 311863,20 дин.	311,863.20
<b>2</b>	<b>ГРАДСКА ИГРАЛИШТА</b>	
-	Окончани су радови по Уговору за изградњу игралишта за децу на Мегдану. Извођач "Маратон ЈДН" доо из Мачванске Митровице, укупан износ од 5.323.817,76 динара са ПДВ. Радови обухватили израду нове подлоге од тартан гуме као и набавку и уградњу 4 справе за играње.	5,323,817.76
-	Окончани су радови по Уговору за реконструкцију терена за мали фудбал у Великом парку. Извођач је Хеттрик спорт доо Београд за износ од 2.264.099,04	2,264,099.04
-	Окончани су радови по Уговору о поправци и санацији спортских терена. Извођач ЗАР "Ураган" за укупан износ од 1.495.164,00 динара са ПДВ. Радови обухватили постављање мобилијара на дечијем игралишту у Крвавцима, постављање мобилијара на игралишту у Волујцу, постављање мобилијара на игралишту у Врелима.	1,495,164.00

-	Окончани су радови на поправци и санацији спортских терена - ЗАВРШЕ-ТАК РАДОВА НА СЦ "ПАРК ПРИЈАТЕЉСТВА" НА ПОРИ. Извођач "СЗР и аутопревозник Борко Масал" за износ од 2.889.630,06 динара са ПДВ. У оквиру уговора окончани су радови на спортском центру "Парк пријатељства" на Пори (радови изведени у 2019. години)	2,889,630.06
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, извођење радова на ограђивању игралишта у Врелима - партија 4. Извођач ГР "Тим-градња УЕ" за укупан износ од 704.160,00 динара са ПДВ.	704,160.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, извођење радова на изградњи спортског терена на Сењак Н - прва фаза - партија 3. Извођач ГПР "Мат-коп" за укупан износ од 579.686,40 динара са ПДВ.	579,686.40
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, уређење спортског терена на Ибишевом гувну - партија 2. Извођач ГПР "Мат-коп" за укупан износ од 796.224,00 динара са ПДВ.	796,224.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, наставак изградње терена за рекреацију у Злакуси-партија 5. Извођач СЗР "Идинг" за укупан износ од 293.880,00 динара са ПДВ.	293,880.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, извођење радова на уређењу парка Доварје - партија 17. Извођач ЗАР "Ураган" за укупан износ од 997.182,00 динара са ПДВ.	997,182.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, уређење парка на Јовановој води на Јеловој гори - партија 13. Извођач ЗАР "Ураган" за укупан износ од 762.678,00 динара са ПДВ.	762,678.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, радови на ограђивању фудбалских терена у Турици - партија 8. Извођач ЗАР "Ураган" за укупан износ од 908.640,00 динара са ПДВ.	908,640.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, наставак изградње спортског дечијег игралишта у Романијској улици - партија 3. Извођач ГР "Шарган" за укупан износ од 1.158.840,00 динара са ПДВ.	1,158,840.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, радови на изградњи Балканског игралишта (игралиште у Балканској улици) - партија 4. Извођач "Полет" ДОО за укупан износ од 810.000,00 динара са ПДВ.	810,000.00

-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, постављање заштитне ограде на делу улице Светозара Марковића - партија 16. Извођач "Полет" ДОО за укупан износ од 576.000,00 динара са ПДВ.	576,000.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, уређење парка Паун Петронијевић у Рибашевини - партија 8. Извођач СЗР и аутопревозник "Борко Масал" за укупан износ од 538.320,00 динара са ПДВ.	538,320.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, изградња игралишта у Златиборској улици - партија 6. Извођач ГР "Шарган" за укупан износ од 633.600,00 динара са ПДВ.	633,600.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, изградња пешачке стазе у улици Вишеслава Бугариновића - партија 9. Извођач ГПР "Мат-коп" за укупан износ од 637.020,00 динара са ПДВ.	637,020.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, израда пешачке ограде на делу улице Ратарска - партија 7. Извођач ГР "Тим-градња" за укупан износ од 155.100,00 динара са ПДВ.	155,100.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, Изградња пешачке стазе ка старој цркви у Севојну - партија 12. Извођач "Полет" ДОО за укупан износ од 297.420,00 динара са ПДВ.	297,420.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, Уређење терена за децу у Карану - партија 6. Извођач "Полет" ДОО за укупан износ од 727.200,00 динара са ПДВ.	727,200.00
-	УГОВОРЕНИ су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, реконструкција игралишта за децу у Горјанима - партија 1. Извођач СЗР "Идинг" за укупан износ од 1.147.200,00 динара са ПДВ.	1.147.200,00
-	УГОВОРЕНИ су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, изградња игралишта за децу код Градског стадиона у улици Николе Пашића - партија 2. Извођач "Полет" ДОО за укупан износ од 1.076.628,00 динара са ПДВ.	1.076.628,00
<b>3</b>	<b>УПРАВНА ЗГРАДА НА ГРОБЉУ САРИЋА ОСОЈЕ</b>	
-	Завршена је изградња I фазе управне зграде на гробљу Сарића осоје. Извођач радова Полет доо Ужице за износ од 5.798.484,00 динара	5,798,484.00
-	Завршена је изградња II фазе управне зграде на гробљу Сарића осоје. Извођач радова Полет доо Ужице за износ од 4.234.939,20 динара	4,234,939.20

-	У току су радови на изградњи III фазе управне зграде на гробљу сарића осоје (грађевинско занатски радови, радови на водоводу и канлаизацији, електро радови, машински радови).Извођач радова је Рад монт из Бајине Баште за износ од 12.784.098,60 динара. вредност изведених радова у 2020. години износи 5.723.315,52 динара.	5,723,315.52
<b>4</b>	<b>ПАРКИНГ КОД ХАЛЕ СПОРТОВА "ПЕРО ПОВОИЋ АГА"</b>	
-	Уговорена је изградња паркинг простора код Хале спортова "Перо Поповић Ага" у Великом парку, при чему је уграђено 185м2 асфалта. Радове је извело ЈКП "Нискоградња" за износ од 734.754,00 динара.	
<b>5</b>	<b>ХАЛА У КРЧАГОВУ</b>	
-	Завршена је замена оштећених 56 стакала на прозорима, поправка 36 прозора који се отварају на вентус и поравка улазних врата. Извођач Мост Ужице за износ од 1.277.978,4	1,277,978.40
-	У току су радови на изради атмосферске канализације саобраћајница у партеру хале, као и одвод кишне канализације са објекта. Реципијент је већ изграђена мрежа кишне канализације у улици Милоша Обреновића. Урађено је укупно 121м ДН200, 11м ДН 250 и 99м ДН350, 21м слиивне решетке као и једна сепаратор масти. Извођач радова је ГПР "Ћумур" из Севојна. Уговорена вредност радова је 2-.937.036, 00 динара. Изведено је радова у 2020.години за износ од 2.820.563,76 дин.	2,820,563.76
<b>6</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ КОМАНДНО-НАСТАВНОГ ОБЈЕКТА У ОБЈЕКАТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У КОМПЛЕКСУ БИВШЕ КАСАРНЕ IV ПУК У УЖИЦУ</b>	
-	Завршени су радови на реконструкцији објекта у касарни у Ужицу- извођач радова је ЕС Енерго сервис из Београда за износ од 49.104.045,96. У 2020. години реализовано 23.946.488,01 динара	23,946,488.01
-	Завршено је извођење непредвиђених радова на реконструкцији објекта у касарни у Ужицу- извођач радова је ЕС Енерго сервис из Београда за износ од 4.979.058,05 динара. У 2020. години реализовано 1.763.078.69динара	1,763,078.69
<b>7</b>	<b>ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ИВЕ АНДРИЋА</b>	
-	У току је извођење радова на изградњи кишне канализације у улици Иве Андрића дужине 466м.Извођач радова је конзорцијум од предузеће Јединство АД Севојно, Срабил про Ужице и Дом екстра Ужице за износ од 12.951.522,00 динара. У 2020. години је изграђено 166 м цевовода ДН 600 и 163м цевовода ДН160 и вредност изведениг радова износи 5.005.363,5 динара	5,269,379.34
<b>8</b>	<b>ИЗГРАДЊА ПИЈАЦЕ II ФАЗА</b>	

-	У току су радови на изградњи пословног објекта на пијаци спратности пр+сп укупне бруто површине 599,42м <sup>2</sup> . Извођач радова је ЕС Енерго сервис из Београда за износ од 44.675.278,26 динара. У 2019. години је реализовано 3.836.472,48 динара	39,517,160.04
<b>9</b>	<b>ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>	
-	У току је израда пројекта изградње моста на Старом граду- извођач ДБ Инжењеринг Београд за износ од 4.798.800,00 динара	
-	У току је израда пројекта станова за војску у Крчагову-извођач Урбополис доо Београд за износ од 2.620.800	
-	У току је израда пројекта моста на Бањици-извођач Конструктро за износ од 576.000,00 динара. У 2020. реализовано 403.200,00	403,200.00
-	Завршена је израда геотехничког елабората за станове за војску- извођач Геостатик за износ од 490.000 динара	490,000.00
-	Завршена је израда пројект реконструкције Градске улице-извођач САРТ инжењеринг Крљево за износ од 490.000 динара	
-	Завршена је израда пројект реконструкције улице Норвешких интернираца-САРТ инжењеринг Крљево за износ од 480.000 динара	
<b>10</b>	<b>ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ</b>	
-	Израда пројекта на терен и израда предмера и предрачуна и техничког решења радова по захтеву месних заједница	
-	Израда техничких услова за раскопавање саобраћајница -105ком.	
-	Израда 47 техничких услова за прикључење објеката на саобраћајну мрежу и 29 на мрежу кишне канализације у поступку издавања локацијских услова, у поступку израде одговарајућих урбанистичких планова, у поступку израде пројеката и у поступку доношења решења о праву службености	
-	Израда 41 мишљења у поступку озакоњења објеката	
-	Учествовање у изради пројеката које израђује сектор урбанизма.	
-	Учествовање у изради других пројеката које за потребе Града.	
-	Израда тендерске документације-техничке за спровођење јавних набавки за изградњу саобраћајница као и за радове на одржавању саобраћајница	
-	Израда тендерске документације-техничке за спровођење јавних набавки за изградњу игралишта.	
	<b>СВЕГА :</b>	<b>116,640.802.62</b>



## **1.3 УРБАНИЗАМ**

### 1.3.1. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У оквиру ове планиране активности реализовани су или су у току следећи послови, који су везани за припрему и реализацију планске документације:

- Спровођење урбанистичких планова кроз израду урбанистичких пројеката.

Урађени су и потврђени урбанистички пројекти:

- Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду к.п. бр. 9356 КО Ужице ради реконструкције и доградње вртића "Невен", Град Ужице;
- Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду к.п. бр. 8180/2 КО Ужице ради реконструкције дечјег базена на градској плажи у Ужицу;
- Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду к.п. бр. 3820/1 КО Ужице ради изградње стамбено-пословног објекта у Крчагову.

У 2020. години је започета израда Урбанистичког пројекта за инфраструктурни мост код Аутобуске станице. Реализоване су припремне активности за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта на локацији ресторана "Плажа" на Градској плажи.

- Спровођење урбанистичких планова кроз израду пројеката парцелације и препарцелације.

Урађени су и потврђени пројекти парцелације и препарцелације:

- Пројекат парцелације к.п. бр. 3715 КО Севојно, Градска општина Севојно, за формирање грађевинских парцела;
- Пројекат препарцелације катастарских парцела број 1453/1, 1463, 1428/4, 1428/2, 1504/1, 1504/4, 1428/2, 1454/3, 1456/5, 1456/8, 1456/2, 1456/3, 1454/4, 1457/1, 1454/1 све К.О. Дријетањ, за формирање грађевинске парцеле интерне саобраћајнице за индустријску зону „Бела Земља“ – градска саобраћајница I реда и приступна саобраћајница.

- Анализа потреба за изменама ГУП-а, а у циљу омогућавања даљег развоја града.

Крајем године одржани су радни састанци представника предузећа са представницима Града, са циљем доношења одлуке приступању изради измена и допуна ГУП-а града Ужица или изради новог ГУП-а, с обзиром да је временски хоризонт његових планских решења до 2020.године.С тим у вези извршена је анализа имплементације важећег документа, потреба за усклађивањем са законском регулативом, размотрене промене у простору које су се десиле у претходном периоду.

- Стручна помоћ и консалтинг за потребе Града и трећих лица. Урбанистичка анализа локација по захтеву Града Ужица

Р.Б.	РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ
1.	Корекција основе пројекта ентеријера и учешће у реализацији опремања start up-а у Крчагову. Достављање подлоге са изменама ентеријера пројектантима електроинсталација, хидротехничких инсталација и машинских инсталација. Координација са извођачем на реализацији у оквиру Пројекта за START AP центра у Касарни- детаљи расвете и израде плафонске конструкције.
2.	Учешће у припремним активностима Града за конкурс Министарства заштите животне средине за пошумљавање у 2020. год.
3.	Урађени изводи из ПГР“Ужице-централни део“ I фаза и ПГР „Крчагово“ за потребе конкурса Министарства привреде за унапређење пословне инфраструктуре – кишна канализација „Доварје“.
4.	За израду техничке документације за Улицу Норвешких интернираца, достављена потребна документација.
5.	За израду техничке документације за улицу Градску, достављена потребна документација.
6.	Координација са пројектантом рекреативног моста на реализацији/изради пројектне документације.
7.	Достављање документације за израду пројектне документације пешачког моста на Бањици.
8.	Сачињена листа дечјих игралишта на територији града Ужица. Достављена Министарству привреде по њиховом захтеву.
9.	Прослеђен захтев за информацију о локацији за кат. парцелу бр. 8960/1 КО Ужице за реконструкцију терена за мали фудбал у Великом парку Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове.
10.	Координација и достављање потребне документације за реализацију техничке документације кружног тока у Крчагову.
11.	Активности на реализацији/изради Пројектног задатка за реконструкцију Здравственог центра у Ужицу.
12.	Активности на реализацији вртића “Невен” за конкурс Министарства државне управе и локалне самоуправе.
13.	Достављање документације и активности на реализацији пешачке стазе од Бањице до Видиковца.

14.	Достављање документације и активности на реализацији лифта на плажи.
15.	Упитник за Пројекат изградње станова за припаднике снага безбедности, у циљу даљег планирања реализације Пројекта. Разрада и консултације Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, циљу даљег планирања реализације Пројекта.
16.	Координација реализације Пројекта „Паметна школа“ за потребе Прве основне школе краља Петра II. Израда Главне свеске за потребе реализације Пројекта „Паметна школа“ за Прву основну школу Краља Петра II.
17.	Координација са пројектантом и извођачем на реализацији постављања рекламних паноа и надстрешнице у оквиру Пројекта за извођење партерног уређења тротоара преко пута Општине, са уређењем простора испод колонада и Влајковим тргом, у Ул. Д. Туцовића. Координација са пројектантом и извођачем на реализацији постављања CORTEN лима у оквиру Пројекта за извођење партерног уређења тротоара преко пута Општине, са уређењем простора испод колонада и Влајковим тргом, у Ул. Д. Туцовића. Координација са пројектантом и извођачем на реализацији детаља израде рампи и степеника на делу тротоара у оквиру Пројекта за извођење партерног уређења тротоара преко пута Општине, са уређењем простора испод колонада и Влајковим тргом, у Ул. Д. Туцовића. Корекција дела пројекта реконструкције Влајковог трга.
18.	Координација реализације Пројекта водовода и канализације за потребе Старог града.
19.	За потребе израде Пројекта Карађоређевог улице достављање планске и техничке документације.
20.	Координација реализације пројеката Малог парка, дечијег игралишта на Мегдану и терена за мали фудбал на плажи у оквиру пројекта "Удружимо се".
21.	Учешће у реализацији пројекта уређења јавне површине у центру Рибашевине.
22.	Учешће у реализацији јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“ (подела конкурсног материјала и пружање информација о конкурсу, теренски обилазак, израда предмера и предрачуна радова, помоћ у писању предлога пројеката и комплетирању документације - за 9 предлога пројеката, припрема и достава материјала за рад Комисије за све пристигле пројекте - 31, презентација материјала).
23.	Прибављена потврда од ЈКП "Биоктош" о испуњењу прописаних техничких услова за управљање комуналним отпадом (Start up Ужице).
24.	Урађен и прослеђен приговор надзорном органу и извођачу радова на рехабилитацији државног пута IБ реда бр. 23 за омогућавање саобраћајног прикључка за локацију Видиковац у складу са ПДР "Стари град".
25.	Давање података и припремање подлога пројектанту саобраћајница у оквиру ПДР "Стари град".

26.	Координација са пројектантом на реализацији Идејног решења пословног комплекса "Касарна" - станови за војску, корекције достављених варијантних решења.
27.	Координација са пројектантом Реконструкције историјске грађевине са доделом савремене намене-рестаурација, реконструкција и презентација цитаделе са кулом Ужичког града на корекцији делова пројектне документације током извођења радова
28.	Корекција Идејног решења дечијег игралишта на Мегдану, израда Пројекта за извођење радова. Учешће у реализацији пројекта изградње дечијег игралишта на Мегдану (озелењавање, ограда и фасаде).
29.	Учешће у примени – Извештаја о прелиминарним истраживањима на локацији „Ваљаоница бакра Севојно“ у оквиру пројекта „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта”, који спроводи Програм УН за животну средину (УН Енвиронмент), у сарадњи са Министарством заштите животне средине и Агенцијом за заштиту животне средине Републике Србије.
30.	Израда решења табли обавештења за потребе ОШ “Нада Матић“ у Ужицу.
31.	Израда решења и припрема за штампање информационих табли за четири градска бустајалишта у Ужицу.
32.	Учешће у припремним активностима за извођење радова за изградњу дечјих игралишта у Севојну и на градској плажи (ИПА 2014) - координација активности, обилазак радова (земљани радови), обавештавање Министарства омладине и спорта, консултације са надзорним органом.
33.	Разрада идејног решења за изградњу дечијег игралишта у Ул. Николе Пашића.
34.	Припремне активности за израду идејних решења за реконструкцију дечијег игралишта и изградњу скејт парка у Великом парку.
35.	Урбанистичка анализа локације код школе у Злакуси и извод из Просторног плана града Ужица, за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу објекта изложбеног простора керамике у Злакуси.
36.	Урбанистичка анализа локације у Слободној зони Севојно, за потребе проширења индустријске зоне у складу са потребама Града.
37.	Урбанистичка анализа локације код расадника у Горјанима - извод из Просторног плана града Ужица.
38.	Урбанистичка анализа локације ОШ"Душан Јерковић" - извод из ППР "Ужице - централни део" I фаза, због доградње фискултурне сале.
39.	Урбанистичка анализа локације за вртић код Медицинске школе за потребе израде

	урбанистичког пројекта.
40.	Учешће у реализацији донације „Мотороле“ за уређење јавних простора (постављање 4 парковске клупе у парку код старог дејег диспанзера).
41.	Стручна помоћ око опремања пословног простора ЈКП „Биоктош“ на гробљу “Сарића осоје”.
42.	Урбанистичка анализа потенцијалних локација за изградњу паркинга и фаст гаража.
43.	Урбанистичка анализа локације за вртић код Медицинске школе (нова локација) са предлогом препарцелације за потребе израде урбанистичког пројекта.
44.	Усклађивање планских и пројектних решења котларнице на Међају и мерно-регулационе станице.

### 1.3.2.- ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

#### План генералне регулације „Ужице централни део“ III фаза (остало)

Прибављени су технички услови за израду плана, размотрене пристигле иницијативе, урађени графички и текстуални прилози постојећег стања и извода из плана вишег реда.

У току је израда топографског плана за карактеристичне делове простора (раскрснице јавних путева, одређене јавне површине и сл.), који је потребан за израду планских решења (саобраћај, парцелација, регулација).

#### Измена и допуна Плана генералне регулације "Турица" и Измена и допуна Плана генералне регулације "Царина"

Сходно одредбама члана 48. Закона о озакоњењу ("Сл.гласник РС", бр. 96/15 и 83/18) и обавезе јединица локалне самоуправе за усклађивање планова са резултатима пописа нелегално изграђених објеката, као и Закона о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 54/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 83/2018,) у сарадњи са Градском управом за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове договорена је израда Измена и допуна Плана генералне регулације "Турица", као и Измена и допуна Плана генералне регулације "Царина", сходно иницијативама грађана, а у циљу наставка поступака како озакоњења, тако и изградње објеката, чији ће обрађивач бити ЈП "Ужице развој".

У складу са резултатима пописа незаконито саграђених објеката који су картирани, извршено је усклађивање планског документа, нарочито у погледу планиране регулације и намене.

Сагледани су сви пристигли захтеви за измену Плана и уграђени у делу у коме нису у супротности са Планом вишег реда и законима. Обзиром, да се није ушло у израду новог елабората санитарне заштите водоизворишта у Турици (зоне дефинисане ГУП-ом су према

елаборату из 1975.г.), задржано је планско решење „затечене индустријске зоне“ и заштитног зеленила уз Волујачки поток.

Измењена је граница грађевинског земљишта, планом предвиђене заштићене неизграђене површине на којима није дозвољена градња, избачене су из граница грађевинског земљишта.

Измене и допуне ППР“Царина“

#### **План детаљне регулације за Јеловогорску улицу**

Израда нацрта Плана није завршена јер обрађивачу није достављена сва потребна документација, сагласности и информације од стране инвеститора и носиоца израде Плана.

#### **План детаљне регулације "Слободна зона Ужице" у Севојну**

Током године, од носиоца израде Плана нису добијене информације неопходне за наставак израде документа, а у вези одговарајућег саобраћајног решења, које је усаглашено са потребама највећих привредних субјеката у Слободној зони, одобреног од стране управљача државних путева – ЈП „Путеви Србије“. Обрађивач Плана није могао да реализује планиране активности на изради нацрта Плана.

Планиран је наставак активности на изради Нацрта Плана, после дефинисања коначног предлога саобраћајног решења, које ће бити усаглашено са потребама највећих привредних субјеката у Слободној зони - Ваљаонице бакра и Импол Севала. Договор Града и претходно наведених предузећа је да иста доставе Обрађивачу Плана информације неопходне за наставак израде документа, а у вези одговарајућег саобраћајног решења, одобреног од стране управљача државних путева – ЈП „Путеви Србије“. По добијању сагласности на планско решење саобраћаја, од стране претходно наведених привредних субјеката, Обрађивач Плана ће завршити израду нацрта документа.

#### **План детаљне регулације за улицу Страхињића бана**

Израђен је материјал за Рани јавни увид, који је верификован од стране Комисије за планове Града Ужица.

Подручје обухваћено ПДР налази се у оквиру Плана генералне регулације "Ужице централни део"- I фаза ("Сл. лист града Ужица", бр. 7/15, 08.04.2015.г.). ППР-ом је планирана кружна раскрсница на укрштају Ул. Страхињића бана, Ул. Марије Маге Магазиновић, Ул. краља Петра I и Ул. Друге пролетерске. Планирана кружна раскрсница има спољни пречник круга  $D=35m$  и једну саобраћајну траку ширине  $7m$ . Такође је планирано проширење регулационог појаса Ул. Страхињића бана, као и регулисање дела Ул. Страхињића бана (крак између улица Димитрија Туцовића и Омладинске) и упајање у Омладинску улицу, у скаду са усвојеним ПДР дела Омладинске улице.

Планиран је наставак активности на изради Нацрта Плана, након израде Идејног решења Ул. Страхињића Бана и дефинисања коначног предлога саобраћајног решења, због потребе експропријације и решавања имовинско-правних односа, као и усаглашавање планских решења

са условима надлежних институција, у конкретном случају Завода за заштиту споменика културе Краљево.

### Генерални Урбанистички план града Ужица

У сусрет новом инвестиционом циклусу, не само из законских обавеза, већ из реалних потреба, Град Ужице је донео Одлуку о приступању изради Измена и допуна важећег Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020.г. (у даљем тексту:ГУП), чији је временски хоризонт планских решења до 2020.г. Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове Града Ужица. Обрађивач Плана је ЈП "Ужице развој" Ужице, Ул. Вуколе Дабића 1. У склопу припремних активности прибавиће се дигиталне подлоге: - катастарски план (ДКП), обухватајући поред просторних података о границама парцела и алфанумеричке податке о облику својине (јавно или приватно власништво), - катастар водова (КВ), - дигиталне ортофото снимке, - топографски план (по потреби, за делове насеља), - регистар просторних јединица (РПЈ) и - друге дигиталне податке Прибавиће се подаци о постојећем стању, условима коришћења и развојним плановима, и то од надлежних:.

#### 1.3.3. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У 2020.години у одељењу је вршена припрема или урађена следећа техничка документација:

Р.Б.	РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ
1.	Идејно решење рампе за инвалиде за приступ објекту високог образовања са пратећим садржајима и Start Up-а Ужице, Ул. Карађорђева, објекат бр.3 на кат.парцели број 3820/9, КО УЖИЦЕ.
2.	Израда биланса површина за дечије игралиште у Топличкој улици (за потребе израде предмера и предрачуна радова).
3.	Идејно решење тротоара у Ул. Д.Туцовића (од "Кристала" до "Зоре") за потребе израде предмера и предрачуна радова.
4.	Пројекат изведеног стања објекта у касарни за реконструкцију и промену намене командно-наставног објекта у објекат високог образовања са пратећим садржајима и Start up Ужице, Ул. Карађорђева, објекат бр.3 на кат. парцели бр. 3820/9 КО Ужице.
5.	Идејни пројекат на инвестиционом одржавању партера у оквиру спортске хале у Ул. Велики парк, Ужице, кат. парцела бр. 8960/1 КО Ужице.
6.	Пројект ентеријера Start up-а Ужице и тендерска документација (опремање, расвета).
7.	Израда и достављање цртежа са изменама пројектантских решења за уговорене радове на реализацији Пројекта реконструкције и промене намене командно-наставног објекта у објекат високог образовања са пратећим садржајима (део који се односи на пратеће садржаје - Регионални иновациони Start up центар).

8.	Израда Идејног решења игралишта у МЗ Крчагово, Ул. Танаска Рајића, к.п. бр. 11592/2 КО Ужице.
9.	Активности на прибављању употребне дозволе објекта у касарни за реконструкцију и промену намене командно-наставног објекта у објекат високог образовања са пратећим садржајима (Start up Ужице), Ул. Карађорђева, објекат бр.3 на кат. парцели бр. 3820/9 КО Ужице.
10.	Идејно решење партера Основне школе "Алекса Дејовић" Севојно и прибављање потребне документације за добијање противпожарне сагласности објекта школе и дограђене спортске хале.
11.	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Прве основне школе. Израда Идејног пројекта за инвестиционо одржавање (енергетска санација) објекта Прве основне школе. Рад на изради Идејног пројекта за реконструкцију Прве основне школе (реконструкција крова).
12.	Сарадња на разради пројектне документације за изградњу стамбено-пословног објекта у Крчагову (комплекс бивше касарне).
13.	Учешће у изради пројектне документације скејт парка у Великом парку.

#### 1.3.4. СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ, ПРОГРАМИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

У оквиру ових програмских активности, у 2020.години реализовано је:

- Ажурирање Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Ужица (предмета - 21)
- Ажурирање Плана постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на територији града Ужица. Учешће у раду Комисије за израду Програма постављања комуналне опреме (предмета - 65)
- Учешће у изради, анализи и праћењу капиталних пројеката као пројеката од регионалног и локалног значаја:
  - Надзор на извођењу радова на Инвестиционом одржавању партера Народног музеја у Ужицу и координација са пројектантом на решавању детаља неопходних за извођење радова,
  - Координација реализације Пројекта за извођење партерног уређења тротоара преко пута Општине, са уређењем простора испод колонида и Влајковим тргом, у Ул. Д. Туцовића и достављање неопходних детаља за извођење надзору,
  - Надзор на Храму покрва пресвете богородице у Крчагову,



- Пројектантски надзор пројекта за реконструкцију објекта КОЦ-а (део објекта за Start up Ужице),
- Надзор на извођењу радова на реконструкцији историјске грађевине са доделом савремене намене-рестаурација, реконструкција и презентација цитаделе са кулом Ужичког града,
- Надзор на извођењу радова на реконструкцији историјске грађевине средњи град са подграђем,
- Координација реализације Пројекта реконструкције Малог парка.
- У поступку обједињене процедуре поднета 34 (тридесет четири) захтева за потребе Града.
- У поступку обједињене процедуре приложена 44 (четрдесет четири) техничка услова за кишну канализацију, прикључак на градску саобраћајну мрежу и укрштање водова, за потребе Града.
- У поступку легализације објеката дата мишљења за 55 (педесет пет) захтева Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове.

**поднети захтеви у оквиру обједињене процедуре 2020 г.**

Р.Б.	РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ
1.	Захтев за издавање употребне дозволе за пословну зграду на зеленој пијаци Липа, кат. парцела бр. 8983, КО Ужице, Улица Николе Пашића.
2.	Захтев за издавање одобрења за извођење радова за реконструкцију и екстензију моста на реци Ћетињи, између Омладинске улице и Ул. Међај, кат. парцеле бр. 8260/1, 8454/1, 12048/1, 12082/1, 12090/1, КО Ужице.
3.	Захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију и екстензију моста на реци Ћетињи, између Омладинске улице и Ул. Међај, кат. Парцеле бр. 8260/1, 8454/1, 12048/1, 12082/1, 12090/1, КО Ужице.
4.	Захтев за издавање употребне дозволе за изградњу стамбене зграде за више станова, Талас 4, у Севојну, Ул. Вишеслава Бугариновића бб, кат. Парцела бр. 4009/15, КО Севојно.
5.	Захтев за издавање употребне дозволе за пословни објекат у оквиру комплекса зелене пијаци Липа, кат. Парцела бр. 8983, КО Ужице, Улица Николе Пашића.
6.	Захтев за издавање грађевинске дозволе за реконструкцију и екстензију моста на реци Ћетињи, између Омладинске улице и Ул. Међај, кат. парцеле бр. 8260/1, 8454/1, 12048/1, 12082/1, 12090/1, КО Ужице.

7.	Допуна захтева за прикључење на електро мрежу, објекта Основне школе "Алекса Дејовић" Севојно, кат. парцела бр. 3824/1 КО Севојно, Улица Хероја Дејовића број 2.
8.	Захтев за прикључење на електро мрежу, објекта Талас 4 у Севојну, кат. парцела бр. 4009/15, КО Севојно.
9.	Допуна захтева за прикључење на електро мрежу јавне расвете у Карану, засеок "Алексићи", кат. парцеле бр. 1956, 595, 589/3 све КО Каран и 1802/2 КО Трнава.
10.	Захтев за Решење о одобрењу за извођење радова на инвестиционом одржавању партера – терен за мали фудбал, који се налази у оквиру спортско-рекреативног центра "Велики парк", у Улици Велики парк, на кат. парцели бр. 8960/1 КО Ужице.
11.	Захтев за издавање клаузуле правоснажности у циљу реализације Пројекта за реконструкцију, ревитализацију и рестаурацију комплекса Ужички Стари град.
12.	Захтев за издавање употребне дозволе за изградњу стамбене зграде за више станова, Талас 5, у Севојну, Ул. Вишеслава Бугариновића бб, кат. Парцела бр. 4009/1, КО Севојно.
13.	Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова у циљу реализације Пројекта реконструкције Улице Норвешких интернираца.
14.	Захтев за издавање употребне дозволе за изградњу стамбене зграде за више станова, Талас 5, у Севојну, Ул. Вишеслава Бугариновића бб, кат. парцела бр. 4009/1, КО Севојно.
15.	Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова у циљу реализације Пројекта реконструкције Улице Градске.
16.	Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова у циљу реализације Пројекта адаптације ОШ „Прва основна школа краља Петра II“.
17.	Захтев за издавање клаузуле правоснажности за изградњу стамбене зграде за више станова, Талас 5, у Севојну, Ул. Вишеслава Бугариновића бб, кат.парцела бр. 4009/1, КО Севојно.
18.	Захтев за прикључак на инфраструктуру, систем електричне енергије, јавна расвета на Пониквама – Тадићи, кат.парцела бр. 897/3, КО Биоска.
19.	Захтев за издавање употребне дозволе за реконструкцију и промену намене командно-наставног објекта у објекат високог образовања са пратећим садржајима (регионални иновациони Start up центар) Ужице, Ул. Карађорђева, објекат бр.3 на кат.парцели бр. 3820/9, КО Ужице (стари број), кат.парцела бр. 3820/20 КО Ужице (нови број).
20.	Захтев за издавање клаузуле правоснажности за изградњу стамбене зграде за више станова, Талас 5, у Севојну, Ул. Вишеслава Бугариновића бб, кат.парцела бр. 4009/1, КО Севојно.
21.	Захтев за прикључак на инфраструктуру, систем електричне енергије, јавна расвета на

	Пониквама – Тадићи, кат.парцела бр. 897/3, КО Биоска.
22.	Захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, за изградњу објекта спортске дворане у Севојну, за потребе ОШ "Алекса Дејовић", у Ул. Хероја Дејовића бр. 2, на кат. парцели бр. 3822/1 КО Севојно.
23.	Захтев за издавање локацијских услова у циљу реализације Пројекта наставка Градске улице до Улице Шарганске у Ужицу, на кат.парцели бр. 12092, 7749, 7751/1, 7750/2, 7749 КО Ужице, нова градња.
24.	Захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, за изградњу објекта спортске дворане у Севојну, за потребе ОШ "Алекса Дејовић", у Ул. Хероја Дејовића бр. 2, на кат.парцели бр. 3822/1 КО Севојно.
25.	Захтев за издавање локацијских услова у циљу реализације Пројекта наставка Градске улице до Улице Шарганске у Ужицу, кат.парцеле бр. 12092, 7749, 7751/1, 7750/2, 7749 КО Ужице, нова градња.
26.	Захтев за издавање употребне дозволе за кишну канализациону мрежу у насељу Крчагово у Ужицу, за део ограничен улицама Радничком, Бањичком, Карађорђево, IV пуком и Улицом Веселина Маринковића (спољна канализациона мрежа), кат.парцеле бр. 12078/1, 12062/4, 12075/1, 9706/1, 9794/1 и 9794/3 КО Ужице.
27.	Захтев за прикључак на инфраструктуру, систем електричне енергије, у циљу реализације Пројекта ППОВ (индустријска зона) Бела Земља (објекти за прикупљање и пречишћавање отпадних вода), кат.парцела бр. 1454/1 КО Дријетањ и колектори фекалне канализационе мреже за део насеља Дријетањ (Чаири 1 и 2) (спољна канализациона мрежа) кат.парцеле бр. 1397, 1454/1,1502, 1428/4, 1428/1 КО Дријетањ и кат.парцела бр. 99/1 КО Качер.
28.	Усаглашен захтев за издавање употребне дозволе за кишну канализациону мрежу у насељу Крчагово у Ужицу, за део ограничен улицама Радничком, Бањичком, Карађорђево, IV пуком и Ул. Веселина Маринковића (спољна канализациона мрежа), кат.парцеле бр. 12078/1, 12062/4, 12075/1, 9706/1, 9794/1 и 9794/3 КО Ужице.
29.	Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова-инвестиционо одржавање, у циљу реализације Идејног пројекта-инвестиционо одржавање старог објекта Су+П+1 и новог објекта Су+П+1+По (енергетска санација објекта) за Прву основну школу краља Петра II, кат.парцела бр. 8262, КО Ужице.
30.	Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова, у циљу реализације Идејног пројекта - реконструкција старог објекта Су+П+1 и новог објекта Су+П+1+По за Прву основну школу краља Петра II, кат.парцела бр. 8262, КО Ужице.
31.	Захтев за прикључак хидротехничких радова – водовод и канализација објекта спортске дворане у Севојну, за потребе ОШ "Алекса Дејовић", у Ул. Хероја Дејовића бр. 2, на

	кат.парцели бр. 3822/1 КО Севојно.
32.	Захтев за прикључак хидротехничких радова – водовод и канализација Мале спортске дворане у Крчагову, Ул. Милоша Обреновића бб, кат.парцела бр. 9792, КО Ужице.
33.	Захтев за издавање употребне дозволе за кишну канализациону мрежу у насељу Крчагово у Ужицу, у улицама Карађорђева, Милоша Обреновића и Хероја Јерковића (спољна канализациона мрежа), кат.парцеле бр. 12078/1, 12062/4, 12075/1, 9706/1, КО Ужице.
34.	Захтев за издавање грађевинске дозволе у циљу реализације Пројекта наставка Градске улице до Улице Шарганске у Ужицу, кат.парцеле бр. 12092, 7749, 7751/1, 7750/2, 7749 КО Ужице, нова градња-реконструкција.

**приложени технички услови у оквиру обједињене процедуре 2020. г.**

Р.Б.	РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ
1.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање трасе дистрибутивне гасне мреже са мрежом кишне канализације, на потезу Севојно-Злакуса.
2.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање трасе дистрибутивне гасне мреже са мрежом саобраћајница, на потезу Севојно-Злакуса.
3.	Технички услови за изградњу прикључка на градску саобраћајну мрежу за потребе изградње производног погона грађевинске столарије, кат парцела бр. 24/1, КО Крвавци.
4.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање кабл вода дуж јавних саобраћајница, за прикључак стамбеног објекта у Доситејевој улици.
5.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање кишне канализације са планираним кабл водом, за прикључак стамбеног објекта у Доситејевој улици.
6.	Технички услови за пројектовање за потребе издавања локацијских услова за реконструкцију и екстензију моста на реци Ћетињи, између Омладинске улице и Ул. Међај, кат. парцеле бр. 8260/1, 8454/1, 12048/1, 12082/1, 12090/1, КО Ужице.
7.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање планиране расвете дуж јавних саобраћајница у МЗ "Гостиница", кат парцела бр. 1792/2 и друге, све КО Гостиница
8.	Технички услови за изградњу прикључног вода КВА "Јаковљевина", кат. парцела бр. 3045, КО Гостиница.
9.	Технички услови за изградњу саобраћајног прикључка на градску саобраћајну мрежу, због изградње складишта за складиштење неопасних и незапаљивих материја, кат. парцела бр. 4285, КО Севојно.

10.	Технички услови за прикључак на кишну канализацију, кат.парцеле чија је копија плана издата од РГЗ под бројем 952-04-149-1118/2020, од 28.01.2020. године.
11.	Технички услови за пројектовање трасе кабл вода за напајање предшколске установе "Полетарац", кат парцеле бр. 4242, 4244 и друге, КО Ужице.
12.	Технички услови за прикључење спољње кишне канализације за потребе зграде Педагошког факултета, кат парцеле бр. 9202/1 и 9233/1, КО Ужице.
13.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање трасе кишне канализационе мреже са јавном саобраћајницом, за потребе зграде Педагошког факултета, кат парцеле бр. 9202/1 и 9233/1, КО Ужице.
14.	Технички услови за прикључак на градску мрежу атмосферске канализације у Ул. Доситејева и Ул. краља Петра другог, за потребе изградње стамбеног објекта, кат. Парцела бр. 8389, КО Ужице.
15.	Технички услови за прикључак на градску саобраћајну мрежу, за потребе изградње стамбеног објекта, кат. Парцела бр. 8389, КО Ужице.
16.	Технички услови за прикључак на мрежу кишне канализације за стамбени објекат на кат. парцели бр. 3056, КО Ужице.
17.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање планиране расвете дуж јавних саобраћајница, кат. парцела бр. 2693/1 и друге, КО Гостиница, засеок Пеуле.
18.	Технички услови за прикључак на градску јавну саобраћајницу, кат парцела бр. 539/2, КО Поточање.
19.	Технички услови за прикључак на градску јавну саобраћајницу, кат парцела бр. 1170/2, КО Дријетањ.
20.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање планираног кабл вода дуж јавне саобраћајнице, кат. парцела бр. 1513/1, КО Качер.
21.	Технички услови за прикључак на градску јавну саобраћајницу, стамбеног објекта на кат. парцели бр. 9/4 КО Кремна.
22.	Технички услови за израду техничке документације за изградњу далековода, кат. парцела бр. 9856/3 и друге, КО Кремна.
23.	Технички услови за прикључак црпне станице на градску мрежу атмосферске канализације, кат.парцела бр. 9577 и друге, КО Ужице.
24.	Технички услови за прикључак црпне станице на градску мрежу атмосферске канализације, кат.парцела бр 9577 и друге, КО Ужице.
25.	Технички услови за прикључак стамбено пословног објекта на градску мрежу кишне

	канализације, кат. парцеле бр. 4230 и 4231, КО Ужице.
26.	Технички услови за прикључак вишепородичног стамбеног објекта на градску јавну саобраћајницу, кат.парцела бр. 11434, КО Ужице.
27.	Технички услови за прикључак вишепородичног стамбеног објекта на градску мрежу кишне канализације, кат.парцела бр. 11434, КО Ужице.
28.	Технички услови за прикључак стамбеног објекта на градску саобраћајну мрежу, кат.парцела бр. 24193, КО Севојно.
29.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање кабл вода са мрежом кишне канализације за потребе прикључка објекта на кат.парцели бр. 9167/1, КО Ужице.
30.	Технички услови за пројектовање саобраћајнице, наставак Градске улице до Шарганске улице, кат. парцела бр. 12092 и друге.
31.	Технички услови за пројектовање планиране трасе фекалне канализационе и водоводне мреже дуж јавних саобраћајница, наставак Градске улице до Шарганске улице, кат. парцела бр. 12092 и друге.
32.	Технички услови за изградњу кабл водова на Белој Земљи, за прикључење фабричког комплекса за комплетирање стрељачке, спортске и ловачке муниције, кат.парцела бр. 1405/2 и друге.
33.	Технички услови за изградњу планиране фекалне канализације дуж јавних саобраћајница у Ул. Ђурађа Бранковића, кат.парцела бр. 10534/5 и 10534/1.
34.	Технички услови за вођење и укрштање трасе фекалне канализационе мреже са мрежом кишне канализације за насеље Бела Земља, кат.парцела бр. 2072/1, КО Љубање и друге.
35.	Технички услови за вођење и укрштање трасе фекалне канализационе мреже са планираним и постојећим јавним саобраћајницама за насеље Бела Земља, кат.парцела бр. 2072/1, КО Љубање и друге.
36.	Технички услови за прикључење спољне кишне канализације за реконструкцију стамбеног објекта, кат.парцела бр. 5886, КО Ужице.
37.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање трасе фекалне канализационе мреже дуж јавних саобраћајница за израду недостајуће фекалне канализационе мреже за потребе МЗ "Турица" и МЗ "Буар", кат.парцела бр. 1203 и друге.
38.	Технички услови за укрштање и паралелно вођење постојеће и планиране кишне канализационе мреже са будућом фекалном канализационом мрежом, за потребе МЗ "Турица" и МЗ "Буар", кат.парцела бр. 1203 и друге.
39.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање са мрежом кишне канализације за потребе стамбеног објекта у Ул. Кнеза Лазара 29, кат.парцела бр. 8249, КО Ужице.

40.	Технички услови за прикључак на градску мрежу атмосферске канализације, за потребе стамбено - пословног објекта, кат.парцела бр. 4230 и друге, КО Ужице.
41.	Технички услови за прикључак на градску саобраћајну мрежу, за потребе стамбено - пословног објекта, кат.парцела бр. 8143/1, КО Ужице.
42.	Технички услови за прикључак на градску мрежу атмосферске канализације, за потребе стамбено - пословног објекта, кат.парцела бр. 8143/1, КО Ужице.
43.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање трасе фекалне канализационе мреже са мрежом кишне канализације, за потребе изградње фекалне канализационе мреже, кат.парцела бр. 4238/1 и друге, све КО Севојно.
44.	Технички услови за паралелно вођење и укрштање трасе фекалне канализационе мреже дуж јавних саобраћајница, за потребе изградње фекалне канализационе мреже, кат.парцела бр. 4238/1 и друге, све КО Севојно.

#### 1.4. ОБЛАСТ СТАНОГРАДЊЕ И РАЗВОЈА

У оквиру делатности обавеза су послови обезбеђивања, прибављања, управљања и давања у закуп станова намењених за социјално становање, као и управљање изградњом станова са могућношћу стицања својине путем продаје под непрофитним условима.

##### УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ФОНДА

Ова приоритетна област за циљ има ефикасно управљање и одржавање станова у градском власништву и унапређење стања стамбеног фонда у приватној и јавној својини. На основу Стамбене стратегије града Ужица, а у циљу професионалног газдовања стамбеном имовином Града Ужица, евидентирање, управљање и одржавање постојећег стамбеног фонда у градском власништву представља један од главних задатака.

##### СТАМБЕНО ТРЖИШТЕ

Општи циљ који се жели постићи у оквиру ове приоритетне области је побољшање доступности и квалитета станова на тржишту, увећањем понуде нових станова кроз искоришћење локација са дотрајалим стамбеним фондом и изградњу на новим локацијама, као и кроз поступке јавно-приватног партнерстава у којима се прибављају станови за повећање стамбеног фонда Града Ужица.

##### СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

У оквиру ове проритетне области циљ је да се повећа доступност становања кроз развој основних инструмената јавне интервенције у локалној стамбеној политици и реализацију непрофитних стамбених програма.

Израда станова за потребе војске:

- припрема техничке документације
- израда урбанистичког пројекта
- израда идејног решења на основу потребе војске и препоруке града
- израда пројектног задатака
- праћење реализације израде техничке документације до добијања дозволе
- решавање инфраструктурних прикључака за напајање зграде
- вођење надзора
- почетак изградње

Очекује се да град Ужице достави комплетну документацију станова који су у његовом власништву да би ЈП Ужице Развој могло да њима управља у складу статутом фирме. То је сва потребна документација из Стамбене Агенција која је неопходна да се комплетира и достави предузећу. Очекујемо да се предаја заврши у 2021 год.

### III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

#### 1.Квалификациона структура

Табеларни приказ квалификационе структуре :

Р.бр.	Стручна спрема	Запослени	
		Бр.на дан 31.12.2019.год.	Бр. на дан 31.12.2020год.
1	2	3	4
1	ВСС	17	16
2	ВС	1	1
3	ВКВ	0	0
4	ССС	8	9
5	КВ	0	0
6	ПК	0	0
7	НК	1	1
	Укупно:	27	27

#### 2.Старосна структура

Р.бр.	Опис	Бр.на дан 31.12.2019.год.	Бр.на дан 31.12.2020.год.
1	2	3	4
1	До 30 год.	0	1
2	30-40	6	5
3	40-50	7	7



4	50-60	10	10
5	Преко 60	4	4
<b>Укупно</b>		<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>49</b>	<b>49,60</b>

### 3. Структура по полу

Р.број	Пол	Запослени	
		Бр.на дан 31.12.2019.год.	Бр.на дан 31.12.2020.год.
1	2	3	4
	Женски	17	16
	Мушки	10	11
	<b>Укупно</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

4. Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање (уколико су планирана годишњим Програмом пословања) у складу са вежећим законом и подзаконским актима. Приказати динамику запошљавања или рационализацију- отпуштања у складу са Одлуком.

Програмом пословања и финансијским планом Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице за 2020. годину није планирано повећање броја запослених. У 2020. години није дошло до смањења нити повећања броја запослених .

5. Зараде запослених- реализација у односу на планиране Програмом пословања и средства уплаћена у буџет Републике.

Накнаде председницима и члановима надзорног одбора у односу на план у Програму пословања.

Планиране бруто зараде запослених радника су у износу 30.818.000, а остварене у износу 30.297.118 динара. Планирани доприноси за зараде на терет послодавца су 5.395.400, а остварени су у износу од 5.044.470 динара.

Планирани износ уговора о делу је 200.000 динара, док је реализација 190.000 динара.

Планиране отпремнине, јубиларне награде и помоћи су у износу од 2.200.000 динара, а остварење је 1.638.196 динара.

Планирани трошкови превоза на рад и са рада су у износу од 200.000 динара, док је остварење 179.7921 динара.

Планирани трошкови дневница и службених путовања су у износу од 200.000 динара, а остварење је 67.948 динара.

Планирана остала давања другим лицима (деци запослених) је 50.000 динара, а остварење је 49.998 динара.

Планирани трошкови огласа, рекламе и пропаганде су 300.000 динара, а остварење износи 144.121 динар.

Планирани трошкови репрезентације за 2020. годину су 120.000 динара, а остварење износи 119.946 динара.

Нису планирана средства за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, тако да није ни било остварења у 2020. години.

Накнаде председницима и члановима надзорног одбора у односу на план у Програму пословања.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2020.годину су 702.000 динара, исплаћене накнаде износе 680.748 динара.

#### **IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА**

1.Реализација капиталних инвестиција у објекте комуналне инфраструктуре

За 2020. ЈП „Ужице развој“ Ужице није планирало трошкове за капиталне инвестиције, па није ни имало остварења по овом основу.

Напомињемо да се ЈП „Ужице развој“ Ужице бави надзором над изграђеним објектима где је инвеститор Град Ужице.

2.Реализација улагања у изградњу или реконструкцију грађевинских објеката

Финансирање изградње и реконструкције грађевинских објеката врши Град Ужице, док је ЈП „Ужице развој“ Ужице надзор над истим.

3.Реализација планираних набавки добара,услуга и радова у години за коју се доноси извештај у односу на претходну годину. Навести реализоване набавке службених аутомобила (врста и вредност возила) као и нереализоване набавке из Програма пословања.

Укупно планирана вредност јавних набавки на које се Закон примењује за 2020. годину износи 650.000 динара.

Укупни план јавних набавки на које се Закон не примењује за 2020.годину износи 5.188.331 динара.

Усвојеним Планом ЈН за 2020.годину предвиђена је 1 јавна набавка мале вредности и 31 (тридесет једна) ЈН на које се Закон не примењује – поруџбеница, од чега су: 12 ЈН добра, 19 ЈН су услуге.

Од малих набавки реализовано је 1 ЈН ( програм Infosys– у питању је преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда) .

По наруџбеницама реализовано је, што се тиче добара, спроведен је поступак за 12 ЈН. По наруџбеницама за услуге реализовано је укупно 19 ЈН. У току 2020. године није била предвиђена позиција Јавна набавка службених возила, па није ни дошло до њене реализације.

У 2020. години у односу на 2019. годину планиран је мањи број ЈН мале вредности док је број ЈН на које се Закон не примењује смањен за 2 ЈН.

#### **V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА**

1.Преглед цена основних комуналних услуга:

Одлука Број: 07-81/5 од 13.12.2017.године

1. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе издавања локацијских услова и то :

- за објекте површине до 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 800,00 динара

- за објекте површине преко 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 1.200,00 динара

2. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе из израде урбанистичких пројеката , у износу од 5.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

3. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе израде студија, идејних решења и слично, у износу од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

4. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе конституисања имовинских права на њима, у износу од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

Одлука Број: 07-600/3 од 19.10.2017.године

1. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну канализацију, а за потребе издавања локацијских услова и то :

- за објекте површине до 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 800,00 динара
- за објекте површине преко 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 1.200,00 динара

2. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну канализацију, а за потребе из израде урбанистичких пројеката , у износу од 5.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

3. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну канализацију, а за потребе израде студија, идејних решења и слично, у износу од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

4. Накнаде за подношење захтева за трећа лица у поступку обједињене процедуре, од 6.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

## VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

### 1. Табеларни приказ прихода-структура

Р.б р.	Врста прихода	Остварено	Планирано	Остварено	Индекс	
		2019.год.	2020.год.	2020.год.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	5/4	5/3
<b>I</b>	<b>Пословни приходи</b>	<b>44,976,767</b>	<b>49,366,647</b>	<b>46,257,823</b>	<b>94</b>	<b>103</b>
1.1	Приходи од продаје производа и услуга	42,226,601	49,166,647	46.179,990	94	109
1.2	Приходи од продаје производа и услуга – урбанистички	2,750,166	200,000	77,833	39	3
<b>II</b>	<b>Остали пословни приходи</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>55,008</b>	<b>55</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Укупно (I+II+III)</b>	<b>44,976,767</b>	<b>49,466.647</b>	<b>46,312,831</b>	<b>94</b>	<b>103</b>

## 2. Табеларни приказ расхода по наменама

Р. б	Врста расхода	Остварено 2019.год.	Планирано 2020.год.	Остварено 2020.год.	Индекс	
					5/4	5/3
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5/4</b>	<b>5/3</b>
I	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>44,514,414</b>	<b>49,055,400</b>	<b>46,072,068</b>	94	103
1	<b>Трошкови материјала</b>	<b>1,804,585</b>	<b>2,180,000</b>	<b>1,887,991</b>	87	105
	Утрошен канцеларијски материјал	465,554	500,000	480,681	96	103
	Набавка средстава за хигијену	99,002	100,000	93,497	93	94
	Штампање легитимација, картица за контролоре и др. запослене, бесплатне повластице, картице за превоз и штампање појед. и месечних карата за јавни превоз	743,448	900,000	895,072	99	120
	Трошкови заштите на раду	29,600	70,000	66,307	95	224
	Утрошак горива за моторна возила	315,549	400,000	208,550	52	66
	Утрошени резервни делови	101,432	150,000	95,384	64	94
	Трошкови ауто гума	50,000	50,000	48,500	97	97
	Утрошена електрична енергија	-	10.000	-	-	-
2	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и др. давања запосленима</b>	<b>33,039,318</b>	<b>39,765,400</b>	<b>38,148,270</b>	<b>96</b>	<b>115</b>
	Бруто зараде радника	25,612,515	30,818,000	30,297,118	98	118
	Послодавац- доприноси	4,381,708	5,395,400	5,044,470	93	115
	Уговори о делу	0	200,000	190,000	95	-
	Накнада члановима Н.О.	623,215	702,000	680,748	97	109
	Отпремнине, јубиларне награде и помоћи	2,084,636	2,200,000	1,638,196	74	79
	Превоз на рад и са рада	149,021	200,000	179,792	90	121
	Дневнице и трошкови служ. путовања	138,390	200,000	67,948	34	49
	Остала давања другим лицима/деци запослених/	49,833	50,000	49,998	100	100
3	<b>Производне услуге</b>	<b>6,092,427</b>	<b>4,320,000</b>	<b>3,648,091</b>	<b>84</b>	<b>60</b>
	Поштарина	31,278	60,000	23,198	39	74
	Телефонске услуге	518,588	600,000	512,872	85	99
	Одрж. опреме, текуће одрж. објеката и моторних возила	366,708	300,000	294,437	98	80
	Набавка неопходних потрошних заменљивих	243,545	250,000	249,774	100	103

	делова рачунарске опреме					
	Услуга система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице	341,520	400,000	345,600	86	101
	Набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација	45,900	50,000	45,900	92	100
	Одржавање финансијског програма	469,672	500,000	423,225	85	90
	Трошкови сајмова	47,857	50,000	-	-	-
	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	298,833	300,000	144,121	48	48
	Комуналне услуге- грејање, смеће	883,766	1,100,000	933,068	85	106
	Услуге заштите на раду	8,640	10,000	-	-	-
	Регистрација и осигурање возила	29,614	50,000	26,824	54	91
	Трошкови геодетских услуга и др. производних услуга	649,506	650,000	649,072	100	100
	Реализација пројекта израде ПДР Стари град за који је део средстава обезбеђен од стране ЕУ-ПРО програма	2,157,000	-	-	-	-
4	<b>Амортизација</b>	<b>119,043</b>	<b>200,000</b>	<b>108,290</b>	54	91
	Трошкови амортизације	119,043	200,000	108,290	54	91
5	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>3,459,041</b>	<b>2,590,000</b>	<b>2,279,426</b>	<b>88</b>	<b>66</b>
	Услуге ревизије	145,000	150,000	145,000	97	100
	Консалтинг услуге- пројекти	535,873	500,000	498,000	100	93
	Трошкови здравствених услуга	50,000	100,000	88,672	89	177
	Остале непроизводне услуге	248,857	300,000	269,614	90	108
	Трошкови саветовања и семинари	0	50,000	14,105	28	-
	Трошкови репрезентације	119,599	120,000	119,946	100	100
	Премије осигурања	117,966	150,000	121,438	81	103
	Трошкови платног промета и банкарске услуге	109,577	150,000	123,937	83	113
	Трошкови чланарина привредној комори на зараде	9,000	10,000	8,184	82	91
	Чланарине пословним удружењима	100,000	150,000	92,500	62	93
	Судске таксе и остали порези	412,682	500,000	498,826	100	121
	Стручне публикације	183,164	200,000	121,727	61	66
	Админис. таксе и остали нематеријални трошкови	-	10,000	3,890	39	-
	Умањење плата	1,427,323	200,000	173,587	87	12
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Расходи камата	-	-	-	-	
	Остали фин.расходи по другим основама	-	-	-	-	
<b>II I</b>	<b>Укупни остали и ванредни расходи</b>	<b>50,517</b>	<b>50,000</b>	<b>7,000</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
	Расходи из ранијих година	-	-	-	-	
	Отпис кратк.потраживања	-	-	-	-	
	Трошкови спорова,казне, накнаде трећим лицима	50,517	50,000	7,000	14	14
	Остали расходи	-	-	-	-	
	Накнадно утврђени расходи из ранијих година	-	-	-	-	0
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)</b>	<b>44,564,931</b>	<b>49,105,400</b>	<b>46,079,068</b>	<b>94</b>	<b>103</b>

### 3. Остварен финансијски резултат и расподела добити

Остварена добит за 2020 г. износи 233.763,01 динара. Остварена добит, после опорезивања порезом на добит правних лица, износи 150.905,41 динара.

Расподела остварене добити је вршена тако да се 50% остварене нето добити пренесе оснивачу, Граду Ужице, а 50% се пренеси у наредну годину за набавку рачунарске опреме.

### 4. Структура наплаћених потраживања и степен наплате.

У току 2020 г. сва потраживања су наплаћена.

### 5. Структура ненаплаћених и застарелих потраживања.

На дан 31.12.2020. г Ужице развој нема ненаплаћених потраживања нити застарелих потраживања.

### 6. Структура краткорочних обавеза

Обавезе према добављачима су под 31.12.2020. г. износиле 342.408,43 динара и током месеца јануара су у целини измирене.

### 7. Задуженост ЈП – кредити и позајмице

Ј.П. Ужице развој нема кредитне задужености нити позајмица.

### 8. Субвенције од оснивача (приход и реализација).

Ј.П. Ужице развој није користило субвенције од оснивача.

## VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У току 2020. године одржано је 12 (дванаест) седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице, у саставу : председник Надзорног одбора г-дин Ђорђе Топаловић и чланице Надзорног одбора г-ђа Лепосава Божић и г-ђа Ружа Пенезић.

I седница у 2020.години, а XXX. у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа“ Ужице развој“ из Ужица, је одржана дана 28.01.2020. године године у службеним просторијама Јавног предузећа“ Ужице развој“ из Ужица.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке :

- Одлука о усвајању извода из записника са двадесет девете седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о давању сагласности на План јавних набавки Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2020.годину
- Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 01.01.2019.-31.12.2019.године
- Одлука о усвајању извештаја о активностима у периоду почев од 23.12.2019. закључно са 28.01.2020.године

II седница у 2020.години, а XXXI а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа“ Ужице развој“ из Ужица је одржана дана 13.02.2020. године године у службеним просторијама Јавног предузећа“ Ужице развој“ из Ужица

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке :

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесете седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2019.годину
- Одлука о усвајању Извештаја комисија о попису имовине и обавеза Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице са стањем на дан 31.12.2019.године
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 28.01.2020.- 13.02.2020.године

III седница у 2020.години, а XXXII а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа“ Ужице развој“ из Ужица у 2020.години је одржана дана 28.03.2020. године године у службеним просторијама Јавног предузећа“ Ужице развој“ из Ужица

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке :

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет прве седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период почев од 13.02.2020. закључно са 28.03.2020.године

-

IV Седница у 2020.години, а XXXIII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице у 2020.години одржана је дана 05.06.2020.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке :

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет друге седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању извештаја о пословању Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2019.годину
- Одлука о расподели добити по финансијском извештају Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2019.годину
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период почев од 28.03.2020. закључно са 05.06.2020.године

V Седница у 2020.години, а XXIV у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 08.10.2020.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице, Вуколе Дабића .

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке :

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет треће Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 01.01.2020.-30.09.2020.године
- Одлука о усвојењу Извештај о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 05.06.2020.-08.10.2020.године

VI Седница у 2020.години, а XXVI у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржала се дана 09.10.2020.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице, Вуколе Дабића .

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке :

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет четврте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о I измени Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2020.годину

VII Седница у 2020.години, а XXVI у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 28.10.2020.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет пете седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период почев од 01.01.2020.годину закључно са 30.09.2020.године
- Одлука о уплати остварене добити оснивачу, по финансијском извештају Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2019.годину
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 09.10.2020.-28.10.2020.године

VIII Седница у 2020.години, а XXVII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 27.11.2020.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице.



На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет шесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2020.годину
- Одлука о усвајању годишњег пописа имовине и обавеза за 2020.годину
- Одлука о утврђивању основне зараде директора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период почев од 28.10.2020 закључно са 27.11.2020.године
- Остале седнице су одржане телефонским путем због короне вируса.

## VIII ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

### 1.Оцена резултата пословања ЈП

ЈП Ужице развој обавља широк дијапазон пословних активности и у свако од тих сегмената постигнут је максимум са постојећим кадровским потенцијалом.

Служба ( одељење ) за управљање путевима је **извршила све уговорене обавезе** са Извођачима које је Управа за инфраструктуру и развој увела у посао . Уговор за текућег одржавања путева , изградње путне инфраструктуре са удруживањем средстава по месним заједницама , уговореним пословима за мале поправке , одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације само су део уговора које прати ово одељење .

Зимско одржавање улица и путева је успешно обављало ЈП Нискоградња уз координацију и надзор од стране ЈП УЖИЦЕ развој . У току зимског одржавања више пута су активирани уговори о раду машина на чишћењу снега по месним заједницама тако да није било непроходних путних праваца у току зимске сезоне.

Служба ( одељење ) за Јавни градски и приградски превоз је током године **успешно** пратило извршење реда возње и уговорних обавеза оператера јавног градског и приградског превоза путника и то са изузетно малим бројем извршилаца у односу на исте или сличне послове у градовима приближне величине и обима пређених километара у ЈГППП.

Одељење за урбанистичко планирање се у претходном периоду бавило такође широким спектром послова . Пословима на изради планске документације , изградом пројеката за потребе оснивача којим је **локална самоуправа обезбедила значајна средства од републичких институција.**

Поред наведених послова које су са успехом обављале службе овог јавног предузећа треба напоменути и друге послове на којима учествују стручна лица овог ЈП и то : Надзор над изградњом ПППВ , Вртића на Пори , Студентског дома у касарни, чиме је остварена знатна уштеда у буџету Града Ужица .

Реализација послова чији је инвеститор Република Србија преко својих органа, у потпуности је вођена од стране ЈП Ужице Развој ,од пројектовања, добијања грађевинске дозволе до добијања употребне дозволе.

### 2.Мере за отклањање недостатак у пословању ЈП

У складу са извештајем ревизора ускладити све потребне правилнике и акте на Надзорном одбору ( који су већ разматрани и који су предлагани према Граду).

Пошто је 2011 год. усвојен закон о јавној својини (члан 18 став 1, по коме се каже да је носилац права јавне својине на непокретностима Република Србија или јединица локалне самоуправе) , потребно је да Град Ужице изврши усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији са капиталом исказаним у пословним књигама у износу 2.010 хиљада који је дефинисан у статуту предузећа.

Предаја пореског биланса ће се извршити до 29.06.2021.год.

У поступку су све мере ревизорске комисије.

У 2017 год. образована је радна група за успостављање, праћење и спровођење система финансијског управљања и контроле , са задатком да организационо успостави „Систем финансијског управљања и контроле , односно да прати и стара се о правилном спровођењу интерних правилника који су донети.

За постизање наведених циљева не очекују се проблеми који би имали негативан утицај на остваривање циљева и реализацију плана. Планираним активностима руководства, сагледане су околности пословања, како би на време били спречени негативни утицаји. Очекивани проблеми који могу утицати на њихово остварење односно се на сигурност извора финансирања као и временски период завршетка свих јавних набавки које спроводи Управа града.

У договору са локалном самоуправом решавање свих текућих проблема на дневном нивоу.

### **3. Предлози оснивачу у циљу унапређења пословања ЈП.**

Пословање ЈП УЖИЦЕ Развој може се побољшати кадровским јачањем предузећа , радом на перманентној едукацији и праћењу савремених трендова из области пословања овог јавног предузећа.

Предлог за кадровско јачање

Служба текућег одржавања улица и путева има потребу за пријемом ( преузимањем из другог јавног предузећа ) једног грађевинског инжењера са лиценцом за изградњу путева , Служби за праћење ЈГППП недостаје додатан број контролора да би било ефикасније и боље праћење.

Одељењу за урбанистичко планирање недостаје архитекта и инжењер хортикултуре.

Едукација и праћење савремених трендова

Учешће запослених на стручним скуповима , семинарима и предавањима које се односе на области пословања овог ЈП.

Набавка недостајућих основних средстава

ЈП Ужице развој располаже са једним возилом за обављање делатности упркос томе што обавља широк дијапазон послова у различитим областима. И поред тога што смо често имали на располагању возила градских управа ,било је отежано или чак онемогућено обављање делатности.

Служба за праћење ЈГППП (контролори продаје карата у аутобусима) има потребу за коришћењем возила у различитим временским интервалима у раним јутарњим сатима као и у касним поподневним часовима, ван радног времена па и нерадним данима, како би повећала приходе од продаје карата.

Побољшањем рада само ове службѐ повећањем учесталости контроле , оправдало би набавку једног возила .

Очекује се да град Ужице достави комплетну документацију станова који су у његовом власништву да би ЈП Ужице Развој могло да њима управља у складу статутом фирме.



Директор  
Никола Максимовић,  
дипл.инж.машинства

**IX ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА**



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ  
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

**Страна**

**ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА**

1 – 3

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ**

Биланс стања

Биланс успеха

## ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

### ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ

#### *Квалификовано мишљење*

Извршили смо ревизију приложених редовних годишњих финансијских извештаја Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице (у даљем тексту: Предузеће) који се састоје од Биланса стања на дан 31. децембра 2020. године, Биланса успеха за годину која се завршава на тај дан.

Према нашем мишљењу, осим за ефекте питања изнетих у пасусу *Основа за квалификовано мишљење*, приложени финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијску позицију Предузећа на дан 31. децембра 2020. године, као и резултате његовог пословања за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

#### *Основа за квалификовано мишљење*

- Предузеће је, као правни следбеник Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“, Ужице, која је угашена крајем 2016. године на основу Закона о буџетском систему Републике Србије, основано 02.12.2016. године, чиме су задржани ПИБ и Матични број Дирекције. Регистровани основни капитал Предузећа у Агенцији за привредне регистре Републике Србије износи РСД 328,996 хиљада. Увидом у пословне књиге Предузећа, утврдили смо да основни капитал у пословним књигама није евидентиран након гашења Дирекције. Сходно наведеном, у поступку ревизије финансијских извештаја утврдили смо да Предузеће заједно са оснивачем Градом Ужицем, није спровело усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији са капиталом исказаним у пословним књигама.

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији и стандардима ревизије примењивим у Републици Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Друштво у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и IESBA кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше квалификовано мишљење.

#### *Скретање пажње*

У складу са Законом о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 153/2020), Предузеће је у обавези да надлежном пореском органу поднесе пореску пријаву пореза на добит у року од 180 дана од дана истека периода за који се утврђује порез. До дана издавања овог Извештаја Предузеће није предало пореску пријаву ради утврђивања обавезе плаћања пореза на добит за 2020. годину. Евентуалне ефекте које поменуто питање може имати на финансијске извештаје за 2020. годину, могуће је дефинисати тек након предаје званичних образаца Пореској управи.

#### *Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје*

Руководство Предузећа је одговорно за припрему ових финансијских извештаја који пружају истинит и објективан приказ у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, заснованим на Закону о рачуноводству, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

## ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак)

### ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ

При састављању финансијских извештаја руководство је одговорно за процену способности Предузећа да настави са пословнајем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Предузеће или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност, осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Предузећа.

#### *Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја*

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе, ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника, донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:

- ✓ Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и спроводимо ревизијске поступке који су прикладни за те ризике; прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа како би обезбедили основу за мишљење ревизора. Ризик да материјално значајни погрешни искази услед криминалне радње неће бити идентификовани је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
- ✓ Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола.
- ✓ Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања која је извршило руководство.
- ✓ Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу за последицу да имају да Предузеће престане да послује у складу са начелом сталности.



## ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак)

### ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Београд, 15. март 2021. године



Драго Инђић  
Овлашћени ревизор





# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07367112

Шифра делатности 4931

ПИБ 101500520

Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЌАЈ, УRBANIZAM, UPRAVLJANJE PUTEVIMA I RAZVOJ UŽICE RAZVOJ UŽICE

Седиште Ужице, Вуколе Дабић 1-3

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		0	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002		281	389	0
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010		281	389	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019		0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0024		0	0	0
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0034		0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043		5614	5072	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ	0044		160	20	0
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0051		1	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		85	75	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0062		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		5365	4977	0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		3	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		0	0	0
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071		5895	5461	0
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		0	0	0
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401		1625	1652	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0417		1625	1652	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0	0	0
35	X. ГУБИТАК	0421		0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0425		0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0432		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		0	0	0
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442		4270	3809	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0443		0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		0	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451		342	338	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		3157	2577	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		750	894	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		21	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		0	0	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463		0	0	0
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464		5895	5461	0
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		0	0	0

у \_\_\_\_\_  
 дана 10.03 2021 године

М.П.



Законски заступник  
 [Signature]

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07367112

Шифра делатности 4931

ПИБ 101500520

Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА I РАЗВОЈ УЖИЦЕ РАЗВОЈ УЖИЦЕ

Седиште Ужице, Вуколе Дабић 1-3

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001		46313	44977
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002		0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009		46258	44977
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		55	0
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018		46072	44515
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		1680	1489
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		209	316
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		38194	33085
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		3602	6047
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		108	119
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		2279	3459
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		241	462

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031		0	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032		0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033		0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		0	0
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		0	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1041		0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048		0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049		0	0
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050		0	0
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051		0	0
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052		0	0
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053		7	50
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054		234	412
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055		0	0
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЗИХ ПЕРИОДА</b>	1056		0	0
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЗИХ ПЕРИОДА</b>	1057		0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058		234	412
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059		0	0
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		83	55
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063		0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 -1063)</b>	1064		151	357
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 +1063)</b>	1065		0	0
у <u>Спис</u>					
дана <u>10.03</u> 20 <u>21</u> године					
				Законски заступник <u>Милош</u>	



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)