



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-49/22

Датум: _____ 2022.године

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) и члана 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ .2022. године, доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о пословању ЈП "Ужице развој" Ужице за 2021. годину са финансијским извештајем, који је Надзорни одбор ЈП "Ужице развој" Ужице усвојио Одлуком број 07-88/3 од 25. марта 2022.године.
2. Одлуку доставити ЈП "Ужице развој" Ужице и Градској управи за инфраструктуру и развој.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 22. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор јавног предузећа усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град.

Градско веће је на седници одржаној 11. маја 2022.године, разматрало Извештај о пословању ЈП "Ужице развој" Ужице за 2021. годину са финансијским извештајем, и предлаже Скупштини да Извештај размотри и усвоји.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs



Јавно предузеће

„ УЖИЦЕ РАЗВОЈ “ УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141, факс: 031/518-896; web: www.uerazvoj.uzice.rs ; e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs ;
Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

Број: 07- 88/3

Датум: 25.03.2022.године

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник број: 36/2016) и члана 22. Статута Јавног предузећа“Ужице развој“ Ужице, Надзорни одбор Јавног предузећа“Ужице развој“ Ужице, на седници одржаној дана 25.03.2022.године доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за саобраћај,урбанизам, управљање путевима и развој „Ужице развој“ Ужице за 2021.годину

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са позитивним законским прописима и актима Јавног предузећа за саобраћај,урбанизам,управљање путевима и развој „Ужице развој“ Ужице, донета је одлука као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Ђорђе Топаловић

мастер дип.инг.за индустријски менаџмент





**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И
РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“-УЖИЦЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ,
УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

ОДРЕДИШТЕ: ВУКОЛЕ ДАБИЋА 1-3

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031-517-919

Web : www.uerazvoj.uzice.rs

E –mail : office@uerazvoj.uzice.rs

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112

ПИБ: 101500520

ЈББК: 62207

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ужице, март 2022.

САДРЖАЈ:

I ОПШТИ ДЕО

1.ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ	3
2.ОРГАНИ ПРЕЗЕЋА	3
3.ПРАВНИ ОКВИР.....	3

II УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

1.1. САОБРАЋАЈ.....	6
1.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА.....	8
1.2.1.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА.....	8
1.2.2.РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА - ИЗВОЂАЧ ЈКП „НИСКОГРАДЊА“	10
1.2.3.ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА	11
1.2.4. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА.....	16
1.2.5. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА	18
1.2.6.ОСТАЛИ ПОСЛОВИ	29
1.3 УРБАНИЗАМ	34
1.4 ОБЛАСТ СТАНОГРАДЊЕ И РАЗВОЈА.....	42

III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА.....

V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА

VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ.....

VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....

VIII ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

IX ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА

І ОПШТИ ДЕО

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ, „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

СЕДИШТЕ: УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 4931-ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112

ПИБ: 101500520

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВОА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

2. ОРГАНИ ПРЕДУЕЋА

Јавно предузеће „Ужице развој“ Ужице, обавља послове и задатке у оквиру организационих јединица:

- УПРАВА
- СЕКТОР САОБРАЋАЈА, УРБАНИЗМА, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ
- СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

Органи Јавног предузећа ЈП „Ужице развој“ Ужице су: Надзорни одбор и Директор, који имају права и обавезе у складу са законом и актима предузећа.

Надзорни одбор има 3 члана, које именује оснивач (2 члана који су представници оснивача и 1 члан, представник запослених):

1. Ђорђе Топаловић (Решење I бр. 023-28/21 од 04.03.2021.год.),

2. Лепосава Божић (Решење I бр. 023-28/21 од 04.03.2021.год.),

3. Ружа Пенезић – из реда запослених (Решење I бр. 023-28/21 од 04.03.2021.год.).

Директор предузећа је Никола Максимовић, именован по Решењу I бр. 119-7/21 од 30.09.2021.год.

Због квалитативног и квантитативног проширења делатности (нарочито у области вршења стручног надзора) Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице, неопходно је повећати број запослених у дефицитарним струкама, тако да ће у 2022.години бити примљена четири (4) новозапослена и то: 2 (два) грађевинска инжењер, један (1) саобраћајни инжењер и један (1) електроинжењер.

Напред наведено проузроковаће измене и допуне Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице, Статута Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице и Правилника о организацији и систематизацији Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице.

Извршни директори су - Зоран Пејић и Војислава Кнежевић.

3. ПРАВНИ ОКВИР

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање Јавног Предузећа:

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈП

Републички ниво:

- Закон о јавним предузећима («Сл.гласник РС», број 15/2016 и 88/2019),
- Закон о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/ 2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021),
- Закон о становању и одржавању стамбених зграда («Сл.гласник РС», број 104/2016 и 9/2020-др. закон),
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», број 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),
- Закон о путевима («Сл.гласник РС», број 41/2018 и 95/2018 – др закон),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима («Сл.гласник РС», број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон),
- Закон о регионалном развоју («Сл.гласник РС», бр.51/2009, 30/2010 и 89/2015-др. закон),
- Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
- Закон о финансирању локалне самоуправе («Сл.гласник РС», бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др.закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019 и 126/2020),
- Закон о комуналним делатностима ('«Сл.гласник РС», бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о становању и одржавању зграда ('«Сл.гласник РС», бр. 104/2016 и 9/2020-др.закон),
- Закон о заштити животне средине («Сл. гласник РС», бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон, 95/2018-др закон),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», бр.135/2004 и 88/2010),
- Закон о заштити природе («Сл. гласник РС», бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018-др. закон),
- Закон о водама («Сл.гласник РС», бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/ 2018 – др закон).

Локални ниво:

- Одлука о уређењу линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају («Сл. лист града Ужица», бр. 5/2005, 11/2007 и 17/2013),
- Одлука о условима и начину поверавања превоза путника у градском и приградском саобраћају («Сл. лист града Ужица», бр. 5/2005 и 17/2013),
- Одлука о потребном броју линија у градском и приградском саобраћају (Одлука Градског већа бр. 344-250/2013 од 28.10.2013.год.),
- Одлука о превозу деце и ученика («Сл. лист града Ужица», бр. 2/2016),
- Одлука о бесплатном и регресиваном превозу («Сл. лист града Ужица», бр. 42/2014 и 42/2016),
- Одлука о комуналном уређењу («Сл. лист града Ужица», бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013 и 22/2015).

2.2. Националне стратегије у областима деловања предузећа (саобраћај, урбанизам, управљање путевима, станоградња)

- Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.године
- Акциони план за спровођење стратегије безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020.године (23.децембар 2016.године, Закључак Владе)
- Национална стратегија социјалног становања («Службени гласник РС», бр.13/2012)

2.3. Локалне стратегије

- Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужице до 2030. год.
- Стратегија локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020. (Акциони план 2012-2016)
- Стамбена стратегија града Ужица 2012-2021.год.

2.4. Стратешки документи просторног и урбанистичког планирања

- Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.године («Сл. гласник РС», бр.88/2010)
- Регионални просторни план Златиборског и Моравичког округа («Сл.гласник РС», бр.1/13)
- Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара“ („Сл.гласник РС“, бр.100/10)
- Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема „Рзав“ («Сл. гласник РС», бр.131/04)
- Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“ („Сл.гласник РС“, бр. 91/2018),
- Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Златибор“ („Сл.гласник РС“, бр. 2/2020),
- Просторни план града Ужица («Сл. лист града Ужица», бр.22/10)
- Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.год. («Сл. лист града Ужица», бр.14/11)

2.5. Друга релевантна стратешка документа

- Национална стратегија одрживог развоја («Сл. гласник РС», бр. 57/2008)
- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара («Сл.гласник РС», бр. 33/2012)
- Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године («Сл.гласник РС», бр. 3/2017)

Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Ужице Развој" за период 2017. – 2027. године дефинисани су:

- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности;
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа;
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности;
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена комуналних услуга.

II УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА САОБРАЋАЈ, УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ

1.1. САОБРАЋАЈ

Послови из делокруга саобраћаја односно јавног превоза у 2021. години су се сводили на следеће активности:

- Израда и регистрација редова вожње за летњи и зимски режим, (радни дан, субота и недеља) за ЈГПП. Нове линије, корекције, израда статичких елемената линија
- Вршење надзора над реализацијом реда вожње путем праћења ЈПРС уређаја уграђених у сва возила превозника (контрола извештаја превозника),
- Дефинисање тарифне политике у јавном превозу, тарифних зона и ценовника у превозу,
- Комуникација са превозником у вези организације превоза, реализације, турнуса, измена у извршењу реда вожње итд.
- Штампање карата појединачних и месечних за продају у возилима и на аутобуској саници, вођење залиха и уредно снабдевање превозника потребном количином залиха
- Штампање легитимација за повлашћене кориснике услуге превоза, ученици основних школа, старија лица и разне категорије особа са инвалидитетом.
- Испостављање 921 легитимација за ученике основних школа , 2.478 легитимација за бесплатан превоз за старија лица и особе са инвалидитетом, 560 легитимација за регресирани превоз (старији од 65 год. и пензија од 25.000 до 30.000 динара)вођење евиденција и комуникација са школама, установама и удружењима,
- Давање информација путем медија о функционисању ЈГПП и изменама, истицање редова вожње на местима одређеним за ту намену,
- Евиденција о возном парку превозника, измене, техничка контрола, снабдевање таблама за означавање возила и др.
- Вођење рачуна о оствареним приходима, по возилима, структури продатих карата, по данима, седмично и месечно,
- Контрола карата у возилима ЈГПП, констатовање неправилности и поступање сходно уговору о вршењу превоза, те је поднето 16 пријава које су проузроковале умањењу месечних рачуна.
- Месечни обрачун укупно пређене километраже по структури возила, контрола ГПРС уређаја и тахографа по потреби, примена казних одредби (умањења) ради испостављања месечне фактуре за услугу обављања превоза.
- Учешће у изради пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза, пружање услуга пријема и отпреме путника и аутобуса на аутобуској станици у граду Ужицу и аутобуским стајалиштима на територији града Ужица

Учешће у изради студије паркирања у граду Ужицу.Обрађивач "МОДЕЛ 5" Београд

- Учешће у изради одлуке о одрђивању стајалишта која могу да се користе у међумесном превозу путника на територији града Ужица
- Учешће у раду Савета за безбедност саобраћаја. Давање мишљења и реализација закључака..
- Учешће у изради одлуке о некатегориснаим путевима на територији града Ужица. Наставак активности на попису локалних путева МЗ Никојевићи и МЗ Равни. Финансијски обим реализованог посла износи:
- Најам система за праћење и позиционирање возила у систему ЈПП Ужице "CVS Mobile" д.о.о. Београд. **414,720.00**
- Штампанье аутобуских појединачних и месечних карата за јавни градски превоз, легитимација за кориснике бесплатног превоза и повлашћене категорије, ПВЦ легитимације за контролоре, табли за означавање возилами ПВЦ омота за легитимације "Папир промет" д.о.о.Ужице. **1.072.116,00**

Услугу јавног градског и приградског превоза вршило предузеће "Бечеј превоз"ДОО. Услови превоза по Уговору су соло бус 0,931 Е/км и комби бус 0,637 Е/км без ПДВ. Од августа 2017 год. Анексом III Уговора цене увећане за 10,16 % а почев од децембра 2018 год. примењује се Анекс IV Уговора којим су цене увећане за додатних 8,09 %. Важеће цене превоза су 1,109 Е/км за соло бус и 0,759 Е/км за комби бус.

Ред. Број	Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2020год.	Остварено у 2021год.	Процент %
	2	3	5	6	7=6/5*100
1	Приходи од продаје карата	дин	51,815,590.00	61,823,970.00	119.32
	Јануар	дин	5,899,930.00	4,165,670.00	70.61
	Фебруар	дин	5,257,340.00	4,817,530.00	91.63
	Март	дин	4,879,990.00	5,136,430.00	105.25
	Април	дин	0	4,821,790.00	0,00
	Мај	дин	2,813,230.00	5,424,580.00	192.82
	Јун	дин	4,674,320.00	5,566,000.00	119.08
	Јул	дин	3,693,280.00	4,482,560.00	121.37
	Август	дин	4,167,000.00	5,019,040.00	120.45
	Септембар	дин	5,273,560.00	5,187,490.00	98.37
	Октобар	дин	5,686,490.00	5,287,090.00	92.98
	Новембар	дин	5,191,400.00	5,767,320.00	111.09
	Децембар	дин	4,279,050.00	6,148,470.00	143.69
2	Пређена километража	км	1,047,581.00	1,258,847.00	120.17
	Јануар	км	97,944.00	95,043.00	97.04
	Фебруар	км	86,560.00	96,315.00	111.27
	Март	км	69,954.00	113,809.00	162.69
	Април	км	7,080.00	105,876.00	1,495.42
	Мај	км	86,161.00	100,205.00	116.30
	Јун	км	91,901.00	105,218.00	114.49
	Јул	км	94,026.00	100,968.00	107.38

	Август	км	91,673.00	103,684.00	113.10
	Септембар	км	104,489.00	112,123.00	107.31
	Октобар	км	106,392.00	109,645.00	103.06
	Новембар	км	102,879.00	110,294.00	107.21
	Децембар	км	108,522.00	105,667.00	97.37
3	Трошкови пређене километраже / Бечеј превоз /	дин	138,296,973.77	166,318,498.75	120.26
	Јануар	дин	12,961,257.20	12,580,548.90	97.06
	Фебруар	дин	11,538,563.75	12,636,685.16	109.52
	Март	дин	9,196,399.78	14,974,233.61	162.83
	Април	дин	754,892.05	13,961,447.56	1,849.46
	Мај	дин	11,385,202.25	13,233,907.92	116.24
	Јун	дин	12,233,427.12	13,875,587.28	113.42
	Јул	дин	12,416,920.78	13,444,506.03	108.28
	Август	дин	12,111,571.76	13,775,491.53	113.74
	Септембар	дин	13,763,538.52	14,810,007.99	107.60
	Октобар	дин	14,014,558.17	14,431,689.32	102.98
	Новембар	дин	13,612,000.64	14,650,060.03	107.63
	Децембар	дин	14,308,641.75	13,944,333.42	97.45

1.2. УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА

Послови из делокруга управљања путевима у 2021.години су се сводили на следеће активности:

1.2.1.ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Циљ је да се створе предуслови за несметано и безбедно одвијање свих саобраћајних токова, као и за унапређење целокупног саобраћајног система.

Током целе године одржавање обухвата:

- спровођење плана саобраћајне сигнализације града Ужица
- одржавање зелених површина трупа пута
- одржавање трупа пута и система одводњавања
- одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање, замена, поправка, исправљање и репарација знакова)
- утврђивање потребног броја саобраћајних знакова и стубова и њихова монтажа

Током 2021.године у оквиру летњег одржавања уговореног са ЈКП Нискоградњом изведени су следећи радови на пословима који превасходно представљају:

- асфалтирање градских улица и путева
- пресвлачење дела саобраћајница
- ојачање коловозне конструкције
- крпљење после изведених радова локалних и републичких ЈКП И ЈП на својим инсталацијама
- остали радови по указаној потреби, ситуацији на терену и издатим налозима

Преглед извршених радова:

Ред. Број.	Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2020 год.	Остварено у 2021 год.	Процент %
	2	3	5	6	$7=6/5*100$
1	пресвучено асфалтом	м2	25,197.00	25,417.00	100.87
2	окрпљено асфалтом	м3	4,188.85	10,118.35	241.55
3	шлемање	т	829.71	802.90	96.77
4	насипање и испорука јаловине	м3	6,075.00	13,094.00	215.54
5	уградња ивичњака	м	428.50	625.00	145.86
6	испоручено и уграђено бетона	м3	991.10	1,911.50	192.87
7	уградња цеви за пропусте	м	26.00	38.00	146.15
8	израда бетонских гредица	м	40.00	72.00	180.00
9	санација шахтови	ком	71.00	43.00	60.56
10	израда решетки	ком	8.00	15.00	187.50
11	рад машина	сат	985.50	3,414.00	346.42

Одржавање у зимском периоду, је дефинисано програмом зимског одржавања, који се усаглашава почетком сваке зимске сезоне са ЈКП “Нискоградња” и оно обухвата:

- чишћење снега и леда на саобраћајницама - 58 км. улица и 152 км. путева
- посипање сољу и ризлом улица и путева - укупно 210 км.
- остале радове по потреби, ситуацији на терену узроковано временским условима

Током 2021. године у оквиру зимског одржавања улица и путева на територији града Ужица преко ЈКП "Нискоградња" ангажоване су машине и радници.

Табеларни приказ ангажовања механизације и радника.

Ред. Број.	Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2020 год.	Остварено у 2021 од.	Процент %
	2	3	5	6	$7=6/5*100$
1	камиони	сат	1,348.00	2,171.00	161.05
2	камион на превозу ризле	сат	163.00	196.50	120.55
3	ривал	сат	805.50	825.50	102.48
4	комбинована машина	сат	19.00	123.50	650.00
5	грејдер	сат	78.00	56.00	71.79
6	УЛГ	сат	204.50	510.50	249.63
7	радници	сат	32,538.50	30,860.50	94.84
8	трактор	сат	636.50	1,094.00	171.88
9	ризле	т	3,764.56	2,289.56	60.82
10	со	т	327.00	690.00	211.01

1.2.1. Свега одржавање без радова већег обима	237.470.852.92
--	-----------------------

1.2.2. РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА - ИЗВОЂАЧ ЈКП „НИСКОГРАДЊА“

ЈП „Ужице развој“ је било надзор на овима радовима а инвеститор Град Ужице :
Радови већег обима који су преко годишњег уговора са ЈКП "Нискоградња" изведени и финансирани са ове позиције:

Редни број	Путни правци / Месна заједница /	дин
1	Попова Вода - Велефарм 8 632м2 м2	11,875,200.00
2	Д. Туцовића	7,812,000.00
3	М. Гора - Кршање 6250 м2	12,240,000.00
4	Браће Чолић 2058м2	4,932,000.00
5	Гостиница Торине 700м2	1,308,000.00
6	Цветни трг370 м2	1,496,400.00
7	Тара	33,660,000.00
8	Горјани -Шибалићи-Јањићи 1677м2	2,444,400.00
9	Гостиница Трешњев пањ 820 м2	1,480,800.00
10	Липа 940 м2	1,904,400.00
11	Војвођанска 2880м2	3,900,000.00
12	Дрежник Липовац 500м2	1,032,000.00
13	Крвавци Андрићи 11656м2	1,980,000.00
14	Југ Богданова 2700м2 и пот.зидови 64м3	12,228,706.80
15	Кремна -Филиповићи 1017м2	2,901,600.00
16	Качер -Кнежевићи 700м2	1,236,000.00
17	Л.Село Драгићевићи1405м2	2,722,800.00
18	хала Крчагово 350 м2	1,669,743.00
19	Трнава - Миловићи 256м2	454,800.00
20	Трнава -Кланац -Мурићи 288м2	520,440.00
21	Трнава -Вранића гај 313м2	567,000.00
22	Биоска-Раскршће -Гора 404м2	714,000.00
23	Биоска-Кубурићи 402м2	711,600.00
24	Хала спортова -плато	690,000.00
25	Равни -Вранићи301м2	451,200.00

26	Крчагово -Перишићи644м2	1,165,200.00
27	Трнава - Костићи 421м2	795,600.00
28	крак ул. Теразије 779м2	1,112,000.00
29	Стапари -Млађеновићи 624м2	1,207,200.00
30	Гостиница -Ценарика383м2	676,800.00
31	Мокра Гора -Цукавци 360м2	840,000.00
32	Мокра Гора -Жута кућа 728м2	1,444,800.00
33	Мокра Гора -Филиповићи 284м2	624,000.00
34	Луново село -Јолов поток 611м2	1,064,400.00
35	Биоска - Лазићи 434м2	844,800.00
36	Гостиница -Јановкино гувно 590м2	1,056,000.00
37	Качер -Заклопача490м2	700,800.00
38	Луново село -Добродо 277м2	973,200.00
39	Луново село -Стара школа -Превија 364м2	630,000.00
40	Дрежник -Камалъ 378м2	672,000.00
41	Кремна -Томићи478м2	1,594,800.00
42	Кремна Ћирковићи - Ружићи369м2	673,200.00
43	Кремна Јанковићи 365м2	1,041,600.00
44	Кремна Ерићи и крак 912м2	1,671,600.00
45	Никојевићи -Јовиша Поњавић 429 м2	574,549.00
46	Момчила Тешића 860 м2	2,564,625.60
	УКУПНО РАДОВИ ВЕЋЕГ ОБИМА	132,860,264.40

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ЈКП"НИСКОГРАДЊА"(1.2.1+1.2.2)	370,331,117.32
---	-----------------------

1.2.3.ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА ОДВОДЊАВАЊА

Током целе године одржавање улица и путева обухвата и послове који се не изводе преко годишњег уговора са ЈКП"Нискоградња" већ су то и радови:

-	Одржавање трупа пута и система одводњавања	
---	--	--

	Завршено одржавање трупа пута и система одводњавања. Извођач РИП "Ураган". Машинско и ручно чишћење наноса и осулина са коловоза 568 м ³ . Машинско и ручно чишћење берми ригола и уређење банкена 18200 м.	791,520.00
–	Одржавање зелених површина трупа пута	
	Завршено одржавање зелених површина трупа пута. Извођач РИП "Ураган" Ужице. Покошено 129.900,00 м ²	1,169,100.00
–	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (постављање, замена, поправка, исправљање и репарација саобраћајних знакова)	
	Извођач "Марк интегра" доо Расна. Постављено 260 саобраћајних знакова уз употребу опреме за сечење и разбијање асфалта, 207 саобраћајних знакова у земљаној подлози, утрошено 565 сати рада на монтажи, демонтажи, исправљању, окретању и чишћењу знакова	1,948,896.00
-	ОДБОЈНЕ ОГРАДЕ-Набавка и уградња система за задржавање возила (одбојне ограде). Уговор са фирмом "Марк интегра" доо Расна. Набавка и монтажа 112 м ограде постављене у земљану подлогу и 38 м на бетон.	696,600.00
-	УСПОРИВАЧИ БРЗИНЕ-Набавка и уградња техничких средстава за успоравање саобраћаја. Уговор са фирмом "Марк интегра" доо Расна. Набавка са монтажом 9 м нових успоривача, демонтажа 4 м оштећених делова и уградња 478,40 м вибрационих трака	1,293,360.00
–	Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 1“. Извођач СТЗАР „Букарчић“ за износ од 1.131.600,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ Крчагово – 1.131.600,00 динара (радови црква Крчагово).	1,131,600.00
–	Окончани су радови на „Раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева-партија 2". Извођач ГПР "Борко Масал" за износ од 1.259.232,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - ГО Севојно – 58.248,00 динара, - МЗ Мокра Гора – 300.600,00 динара, - МЗ Равни – 199.248,00 динара, - МЗ Центар – 701.136,00 динара,	1,259,232.00
–	Окончани су радови на "Раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева-партија 3". Извођач ЗАР "Ураган" за износ од 1.007.400,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ Стапари - 63.000,00 динара, - МЗ Врутци - 554.400,00 динара, - МЗ Мокра Гора - 390.000,00 динара.	1,007,400.00

–	Окончани су радови на „Уградњи јаловине и раду машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископу, одвозу, планирању и ваљању свих врста материјала-партија 4“. Извођач ГЗР „Поп“-Душан Попадић за износ од 1.013.400,00 динара са ПДВ . По МЗ реализовано: - МЗ Крчагово – 1.013.400,00 динара (клизиште Врела).	1,013,400.00
–	Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 1“. Извођач СТЗАР „Букарчић“ за износ од 439.080,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ Крчагово – 224.040,00 динара, - МЗ Луново село – 215.040,00 динара	439,080.00
–	Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 2“. Извођач СТЗАР "Букарчић“ за износ од 558.000,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ Луново село – 558.000,00 динара.	558,000.00
–	Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 3“. Извођач ГПР „Борко Масал“ за износ од 551.880,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ Равни – 115.920,00 динара. - МЗ Скржути - 97.440,00 динара, - МЗ Качер - 107.520,00 динара, - МЗ Љубање - 105.840,00 динара, - МЗ Дрежник - 108.360,00 динара, - МЗ Никојевићи - 50.400,00 динара.	551,880.00
–	Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 4“. Извођач ЗАР „Ураган“ за износ од 2.073.600,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ Биоска – 975.000,00 динара, - МЗ Стапари – 477.600,00 динара, - МЗ Волујац – 513.000,00 динара, - МЗ Врутци - 108.000,00 динара	2,073,600.00
–	Окончани су радови на „Раду машина на зимском одржавању на путевима и улицама на територији града Ужица – партија 5“. Извођач ГПР “Ћумур” за износ од 534.480,00 динара са ПДВ. По МЗ реализовано: - МЗ Дубоко – 134.040,00 динара, - МЗ Горјани – 94.740,00 динара, - МЗ Злакуса – 134.160,00 динара, - МЗ Волујац – 171.540,00 динара.	534,480.00
–	Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и улица-партија 1. Извођач ГПР "ЋУМУР" за износ од 288.000,00 динара са ПДВ.	

-	Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и улица-партија 2. Извођач СТЗАР "Букарчић" за износ од 270.000,00 динара са ПДВ.	
	Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и улица-партија 3. Извођач СТЗАР "Букарчић" за износ од 330.000,00 динара са ПДВ.	
-	Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и улица-партија 4. Извођач РИП "Ураган" за износ од 1.539.600,00 динара са ПДВ.	
-	Уговорени су радови "Рад машина на зимском одржавању путева и улица-партија 5. Извођач СТЗАР "Букарчић" за износ од 300.000,00 динара са ПДВ.	
	Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 1. Извођач ГР „Шарган" за износ од 1.827.464,58 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено: - потпорни зид Царинска 72, - дренажа Пора 62, - потпорни зид Златиборска, - постављање бетонских плоча испод Ложионичког моста, - потпорни зидови ул.Димитрија Туцовића-Доварје	1,827,464.58
	Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 2. Извођач ГР „Шарган 2014“, за износ од 1.740.510,84 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено: - Радови на кружном току - шахте, - Потпорни зид В.Бојовића-клизиште, - Гредице и зидови на кружном току.	1,740,510.84
	Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 3. Извођач ГР „Шарган 2014“, за износ од 1.750.640,88 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено: - Израда зидова и бине на Јовановој води - Зидови код хале у Крчагову - Радови на кружном току код Музеја	1,750,640.88
	Окончани су радови на „ХИТНО извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 4. Извођач ГР „Шарган 2014“, за износ од 1.654.333,80 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено: - Поправка зида у улици Мијајла Радовића, - Парк на Јовановој води-бетонирање подлоге за летњиковце - Кружни ток код Музеја-ископ и израда шахти	1,654,333.80

	<p>Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 1. Извођач „Мајстор-инвест“ , за износ од 2.038.384,80 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Израда потпорног зида на Доварју, 	<p>2,038,384.80</p>
	<p>Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 2 . Извођач "Тим-градња УЕ“ , за износ од 2.365.360,20 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Израда решетки на стадиону у Крчагову, - Санација потпорног зида у ул.Босанска у Севојну, - Израда ограде и клизне капије код школе у Севојну, - Уградња клупа на Градској плажи, - Поправка више решетки и шахти по граду, - Израда зида и бетонског канала у Крвавцима 	<p>2,365,360.20</p>
	<p>Окончани су радови на „Извођење радова на поправкама малог обима на јавним површинама Града – партија 3. Извођач ГР „Тим-градња УЕ“ , за износ од 1.786.758,00 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фарбање мостова на Ђетињи, - Монтажа нових клупа на градској плажи, - Израда више мањих зидова по граду, - Поправка више решетки по граду, - Израда гредице у улици Орловац, - Израда гредице и одводног канала у улици Олге Ђуровић 	<p>1,786,758.00</p>
	<p>Окончани су радови на „Извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама Града – партија 4. Извођач „Мајстор-инвест“ ДОО , за износ од 2.281.903,56 динара са ПДВ. Од већих објеката урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постаљање кошева на игралиштима у Врелима и Мокрој гори, - Израда канала поред пута у Карану , - Изградња зида у краку улице Југ Богданова, - Поправка више решетки и шахти по граду. 	<p>2,281,903.56</p>

	<p>Извршени су радови на набавци и испоруци бетона по МЗ. Извођач ЈКП „Нискоградња“ преко текућег одржавања за износ од 18.505.017,60 са ПДВ . По МЗ испоручено укупно 1737,5 м3 бетона, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - МЗ Крчагово – 317,75 м3 – 3.325.395,60 динара, - МЗ Теразије – 101 м3 – 1.072.200,00 динара, - МЗ Злакуса – 46,50 м3 – 502.200,00 динара, - МЗ Стапари – 3 м2 – 35.280,00 динара, - МЗ Царина – 274,75 м3 – 2.898.750,00 динара, - МЗ Росуље – 230,5 м3 – 2.459.940,00 динара, - МЗ Центар – 129,5 м3 – 1.393.785,60 динара, - МЗ Гостиница – 2 м3 – 26.760,00 динара. - МЗ Турица - 2,5м3 - 27.780,00 динара. - ГО Севојно - 63 м3 - 679.320,00 динара. - МЗ Липа - 379,5 м3 - 4.048.346,40 динара, - МЗ Мокра Гора - 14,5 м3 - 180.660,00 динара - МЗ Вругци - 3 м3 - 38.520,00 динара. - МЗ Горјани - 10 м3 - 117.600,00 динара. - МЗ Крвавци - 148,25 м3 - 1.565.970,00 динара. - МЗ Волујац - 11,75 м3 - 132.510,00 динара 	18,505,017.60
–	Завршена је набавка горива за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама по уговору из 2020. год. Извођач радова "Дуда инвест" Београд за износ 1.612.800,00 дин.У 2021.години преузето 3.025,14 л горива за износ од 413.591,99 динара.	413,591.99
–	У току радови по уговору о набавци горива за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама по уговору из 2021. год.за испоруку 11.000 литара еуродизела Извођач радова "Дуда инвест" Београд за износ 1.821.380,00 динара са ПДВ.У току 2021. године преузето 7.591,01л горива за износ од 1.219.526,87 динара.	1,219,526.87
–	Завршена је набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама. Извршена је набавка 14 чистача снега ширине 2,4м Извођач радова Аутопревозник и ЗР Теза Милоје Петровић предузетник за износ 789.600,00 динара.	789,600.00
	СВЕГА П 1.	421,172,358.44

1.2.4.ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА

П 2.	ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА	
-	ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋА	

а	Завршена је реконструкција улици Димитрија Туцовића од Музеја до врха Доварја у дужини од 400м при чему је уграђено 2.500 м ² асфалта у два слоја, 1600м ² бехатона на тротоарима, 476м цеви за кишну канлаизацију, 11 бубањ сливника, 13м решетке и 17 шахтова. Носилац конзорцијума извођача радова је било МПП Јединство. Вредност уговора је била 37.804.552,74 динара, а вредност изведених радова је била 35.741.090,88 динара	35,741,090.80
б	Окончани су радови по Уговору на измештању кабл вода 10КВ за потребе изградње кружног тока и завршни радови на насипању залеђа зидова и уређење косина у ул.Димитрија Туцовића. Извођач СТЗАР"Букарчић" из Ужица, за износ од 1.497.200,00 динара без ПДВ.	1,796,640.00
в	Окончани су радови по Уговору на извођењу радова партерног уређења у ул.Димитрија Туцовића. Извођач РИП"Ураган" Миленко Тадић ПР, Ужице, за износ од 2.392.992,00 динара са ПДВ.	2,871,590.40
г	Окончани су радови по Уговору на извођењу радова пешачких комуникација у ул.Димитрија Туцовића. Извођач ГПР Борко Масал ПР,Ужице, за износ од 2.134.260,00 динара са ПДВ.	2,561,112.00
д	Окончани су радови по Уговору на извођењу радова подземне инсталације и објекти (измештање инсталација) у ул.Димитрија Туцовића. Извођач ГПТР "Ера клуб"Дејан Глогињић ПР,Севојно, за укупан износ од 2.390.112,00 динара са ПДВ.	2,868,134.40
ђ	Завршени су радови на Народном музеју-развод воде после водомера за износ од 184.100,00 динара. Извођач ЈП Стан.	184,100.00
е	Завршена је поравка и усклађивање степеништа код апотеке са новом нивелетом тротоара на кружној раскрсници код Музеја. Извођач радова је SAX doo Užice за износ од 376.760,94 динара	376,760.94
-	Завршени су радови на изградњи пута у МЗ Гостиница, крак пута ка Јовановој води, у дужини од 290м ширине 3.0м .Урађено је 627м ² асфалта д=5цм .Извођач РИП"Ураган" Миленко Тадић ПР, Ужице, за износ од 830.702,00 динара без ПДВ.	996,842.40
-	Завршени су радови на изградњи пута у МЗ Врутци, пут за Крнду, у дужини од 402м ширине 2,5м .Урађено је 1005,00м ² асфалта д=5цм .Извођач ГПТР"Ера Клуб" Дејан Глогињић ПР, Севојно, за износ од 1.659.435,00 динара без ПДВ	1,991,322.00
-	Завршени су радови на изградњи пута у МЗ Дрежник, Бановски пут, у дужини од 335м ширине 3.0м .Урађено је 1005м ² асфалта д=5цм .Извођач РИП"Ураган" Миленко Тадић ПР, Ужице, за износ од 1.659.750,00 динара без ПДВ.	1,991,700.00

-	Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре по уговору из 2021. године у Севојну. Извођач ГПР Ђумур за укупан износ од 2.914.680,00 динара. Урађено: - Карацића лука одоздо л=180м - Карацића лука одоздо л=244 м - Аксентијевићи л=220 м	2,914,680.00
		54,293,972.94

1.2.5. ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА

П 3.	ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПУТЕВА УДРУЖЕНИМ СРЕДСТВИМА ГРАЂАНА	
1	МЗ ВОЛУЈАЦ	
-	Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Волујац“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.084.400,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.396.548,00 динара, а МЗ 687.852,00 дин.	
2	МЗ ЛУНОВО СЕЛО	
-	Делимично су окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Луново село“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан уговорени износ од 2.512.200,00 динара са ПДВ. Реализовано за износ од 2.009.346,24 динара са ПДВ. Од тога Град 1.346.261,98 динара, а МЗ 663.084,26 дин. Урађено Л=483м1, П= 1242м2, и то: - Пут Стара школа-Превија, л=120м1, П=299м2, - Пут Луке-Јошовића гробље, л=120м1, П=299м2, - Кућа Драгачевац Ивана-кућа Остојич Драгана, л=128м1, П=354м2, - Пут Јолов поток-Боровићи, л=116м1, П=290м2,	2,009,346.24
3	ГО СЕВОЈНО	

-	Изведени су су радови на изградњи путне инфраструктуре у Севојну (уговор из 2020. године).Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1 454 880,00 динара. Од тога Град 974 769,60 динара, а ГО. 480 110,40 дин. Урађени путеви су: - крак Рујевац, л=90м, -крак Б.Чолић л=115м, -Гај-Пауновићи л=82м.	1,454,880.00
-	Уговорени су радови на изградњи 6 улица у Севојну по уговору из 2021. године . Извођач је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова је 3 667 188,00. Од тога финансира Град износ од 2 457 015,96 динара а ГО. 1 210 172,04 динара. У 2021. урађена само 2 пута и то: .-Караџића лука -одозго л= 120 м, П=270м ² -Локва л=170м, П=480м ² Износ за ова два пута је : 1 222 776,00 од тога Град. 819 259,92 дин. а ГО. 403.516,08 дин.	1,222,776.00
-	Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре (Севојно) по уговору из 2021. године,али нису изведени. Извођач Нискоградња за укупан износ од 1 434 012,00 динара. Од тога Град 960 788,04 а ГО.Севојно 473 223,96 дин. Планирани путеви: - гробље Метаљка л=70 м, П=370м ² , -крак Дунавске л = 190м, П=480м ²	
4	МЗ КРЧАГОВО	
-	Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Крчагово по уговору из 2020. године, и то за 7 путних праваца (П.Лековића 40м, П.М.Смиљанића150м,Капетановина150м,Врела115м,крак П.Лековића35м, Кимпин70м и М.Брдо100м). Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 3 314 331,66 динара. Град финансирао 2 220 602,21 а МЗ. 1 093 729,45 динара.	3,314,331.66
-	Окончани су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ Крчагово.Уговорени су радови у 2021.години на изградњи 4 путна правца у укупном износу од 2 886 865,44 динара. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Од тога Град 1 934 199,84, а грађани 952 665,60 дин. Урађено је : крак Орловац Л =100м. П= 225 м ² , крак Врела Л =80м. П= 194 м ² , Орловац Л =120м. П= 478 м ² , крак Сарића Осоје Л =250м. П= 735 м ² ,	2,886,865.44
5	МЗ РИБАШЕВИНА	

-	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Рибашевина по уговору за 2020. године. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан износ од 2.847.974,40 динара са ПДВ. Од тога Град 1.908.142,85 динара, а МЗ 939.831,55 динара. Укупно је урађено 621м1 асфалта, П=1690м2 асфалта.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Урошев сокоак-Миринковина-Л=154м1, П=463м2 - Кућа Пега Филиповића-Вигањ -Л=174м1, П=435м2 - Пантића перило-кућа М.Петровића-Л=119м1, П=357м2 - Раскрсница-гробље Палашица-Л=174м1, П=435м2 	2,847,974.40
-	<p>Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Рибашевина“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.830.200,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.896.234,00 динара, а МЗ 933.966,00 дин.</p>	
6	МЗ ТРНАВА	
-	<p>Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Трнава по уговору из 2020. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 1.873.500,00 динара са ПДВ. Од тога је обавеза Града 1.255.245,00 динара, а обавеза МЗ 618.255,00 динара, за колико је и реализовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Станчићи, л=88м1, П=220м2, - Стара цада-Миловићи, л=88м1, П=220м2, - Трнава-Костићи, л=88м1, П=220м2, - Огранак-Костићи, л=88м1, П=220м2, - Миловановића вила-Костића ћуприја, л=88м1, П=220м2 	1,873,500.00
-	<p>Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Трнава по уговору из 2021. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 1.947.780,00 динара са ПДВ. Од тога је обавеза Града 1.305.012,60 динара, а обавеза МЗ 642.767.40 динара, за колико је и реализовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Према кућама Милије и Бобана Костића, л=90м1, П=225м2, - Костића поток-Граница, л=90м1, П=225м2, - Кућа Ђурић Драгана-Вранића гај, л=90м1, П=225м2, - Стара цада-крак до куће Драгоша Миловића, л=90м1, П=225м2, - Кланац - Мурићи, л=90м1, П=225м2 	1,947,780.00
7	МЗ БЕЛА Земља	

–	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Бела земља“ по уговору из 2021. године. Извођач „Транскоп“ Чајетина за укупан износ од 2.092.548,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.402.007,16 динара, а МЗ 690.540,84 дин. Урађено је:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пут за Петровиће л=70м, П=225м² - Пут за Танасијевиће л=75м, П=188м² -Пут Чубрак-Ђировићи л=90м, П=225м² -Пут Чарапић Јевђа л=130м, П=337м² -Пут Чарапић Радована л=125м, П=312м² 	2,092,548.00
8	МЗ ЗЛАКУСА	
–	<p>Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Злакуса“ по уговору из 2021. године. Уговорена су два пута . Укупна уговорена вредност радова је 884 700,00дин. Извођач ЈКП „Нискоградња“</p> <ul style="list-style-type: none"> - пут Подоњи , Л=90 м1, П=250 м2. - Никитовићи ,Л=115 м1, П=290 м2 	
9	МЗ КРВАВЦИ	
–	<p>Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Крвавци“ уговор из 2021. године, али нису изведени. Извођач Нискоградња. Укупан износ од 2 549 928,00дин. Од тога Град 1 708 451,76 динара , а МЗ 841 476,24 дин. Уговорени су следећи правци:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пут ка Јанковића чесми, л=200м1, П=500м² -пут ка Андрићима ,л=200м1, П=680м² -пут Перићи - Долови ,л=200м1, П=490м² 	
10	МЗ СКРЖУТИ	
–	<p>Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ Сржути, по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП"Нискоградња" за укупан износ од 2.098.032.00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.405.681,44, а МЗ 692.958.80 динара. Урађено је :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Пут ка кући Милана Диковића л=100 м, П=260м², -Пут Топаловићи-Врело л=100 м, П=250 м². -Пут према кући Миломира Лазаревића л=135м, П=340 м² - Пут Доњи Жунићи - Горљњи Жунићи л=135м, П=340 м² 	2,098,032.00
11	МЗ РАВНИ	
-	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Равни“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.376.000,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.591.920,00 динара, а МЗ 784.080,00 дин. Укупно урађено П= 1350м², и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Радовановићи, л=108м1, П=270м², - Горњи Старчевићи, л=108м1, П=270м², - Вуловићи, л=108м1, П=270м², - Радовићи, л=108м, П=270м² - Центар-Мартићи, л=108м, П=270м² 	2,376,000.00

12	МЗ БИОСКА	
-	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Биоска“ по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.834.757,00 динара са ПДВ. У 2021. реализовано за укупно 2.834.757,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града 1.899.287,20 динара, а МЗ 935.469,82 дин. Урађено 652м1, П=1681м2 асфалта.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ћосићи-Мијатовићи-Л=95м1, П=236м2, - Станићи-Л=92м1, П=230м2, - Делићи-Ћосићи, Л=92м1, П=230м2, - Кокањица, Л=98м1, П=295м2, - Раскршће-Бара, Л=м1, П=230м2 - Кубурићи-Графо станица, Л=92м1, П=230м2 - Љубичићи, Л=92м1, П=230м2. 	2,834,757.00
-	<p>Делимично су окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Биоска“, по уговору за 2021. годину. Уговорена укупна вредност радова износи 2.814.000,00 динара са ПДВ. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Реализовано за укупно 804.000,00 динара са ПДВ. Од тога Град 538.680,00 динара са ПДВ, а МЗ 265.320,00 динара са ПДВ. Урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пут за Лазиће - л=95м1, П=230м2, - Пут Кубурићи-Мало гробље - л=95м1, П=230м2. 	804,000.00
13	МЗ КАЧЕР	
-	<p>Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Качер по уговору из 2020. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 1.996.164,00 динара са ПДВ. Од тога је обавеза Града 1.337.429,88 динара, а обавеза МЗ 658.734,12 динара Укупно урађено 464м1, П=1160м2. Урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пут Даниловићи - л=100м, П=250м2, - пут Стојановићи - л=32м, П=80м2, - пут Гардићи - л=32м, П=80м2, - пут Јокићи - л=80м, П=200м2, - пут Танасковићи - л=120м, П=300м2, - пут ка Миловану Зарићу - л=100м, П=250м2, 	1,996,164.00

-	<p>Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Качер по уговору из 2021. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 2.075.304,00 динара са ПДВ. Од тога је обавеза Града 1.390.453,68 динара, а обавеза МЗ 684.850,32 динара</p> <p>Укупно урађено 449м1, П=1130м2. Урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пут Зарићи - л=112м, П=280м2, - пут Кнежевићи-гробље Зарићи - л=100м, П=250м2, - пут Заклопача-Мачкат - л=65м, П=165м2, - пут Локићи - л=32м, П=85м2, - пут ка кући Милије Арсића - л=40м, П=100м2, - пут ка кући Ђорђа Гардића - л=50м, П=125м2, - пут ка кући Драгана Брковића - л=50м, П=125м2, - пут Танасковићи - набавка и уградња 4м цеви Ø1000. 	2,075,304.00
14	МЗ КРЕМНА	
-	<p>Окончани радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Кремна“, по уговору из 2020. године. Извођач „Транскоп“ доо Чајетина, за уговорени износ од 2.512.440,00 динара са ПДВ. У 2021. реализовано за укупно 441.000,00 динара са ПДВ. Од тога Град 295.470,00 динара, а МЗ 145.530,00 дин. Реализовано 100м1, тј. 250м2 асфалта, и то:</p> <p>\- Пут за Томиће - 100м1, П=250м2 асфалта,</p>	441,000.00
-	<p>Окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Кремна по уговору из 2021. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 2.544.402,00 динара са ПДВ. Од тога је обавеза Града 1.704.749,34 динара, а обавеза МЗ 839.652,66 динара. Урађено је укупно 529м1 асфалта, П=1411м2 асф. застора, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пут за Бешлиће - 255м1, П=701м2, - Пут Ћирковићи-Ружићи - 115м1, П=285м2, - Пут за Томиће- 95м1, П=264м2, - Пут за Ђенадиће - 64м1, П=160м2. 	2,544,402.00
15	МЗ КАРАН	
-	<p>Делимично су окончани су радови на узградњи путне инфраструктуре у МЗ Каран по уговору из 2021. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Уговорена вредност радова износи 2.245.680,00 динара са ПДВ. Реализовано за 748.560,00 динара са ПДВ, од тога Град 501.535,20 динара са ПДВ, а МЗ 247.024,80 динара са ПДВ. Урађено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пут кућа Б.Марковића-кућа М.Мирковића - л=84м1, П=220м2, - Пут кућа Драгана Ђурића-Вранића гај - л=84м1, П=220м2. 	748,560.00
16	МОКРА ГОРА	

-	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Мокра Гора“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.824.200,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.892.214,00 динара, а МЗ 931.986,00 динара са ПДВ. Укупно урађено 575м1 асфалта, П=1460м2, и то: - Миловановићи - 90м1, П=230м2, - Жута кућа-Њиве - 90м1, П=230м2, - Котроман-Филиповићи - 90м1, П=230м2, - Дионице - 90м1, П=230м2, - Арсенијевићи-Ресимићи - 90м1, П=230м2, - Цукавци-Стевићи - 125м1, П=310м2.	2,824,200.00
17	МЗ ЦЕНТАР	
-	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ Центар-крак улице Кнеза Михаила 3-7 по уговору из 2021. године. Извођач радова је ЈКП "Нискоградња". Укупна вредност радова износи 178.970,40 динара са ПДВ. Од тога Град 119.910,17 динара, а МЗ 59.060,23 динара. Урађено 20м1, П=78м2.	178,970.40
-	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Центар“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 538.311,78 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града 360.668,89 динара, а МЗ 177.642,89 дин. Урађено 91м1, П=263м2 асфалта.	538,311.78
18	МЗ ЦАРИНА	
-	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Царина“ по уговору из 2019. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 3.749.028,00 динара са ПДВ. У 2021. реализовано укупно 405.900,00 динара са ПДВ. Од тога Град 271.953,00 динара, а МЗ 133.947,00 дин. Урађено око 110м1, П= 330м2 -крак ул.Николе Тесле - л=110м1, П=330м2.	405,900.00
-	Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Царина“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.517.750,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.686.892,50 динара, а МЗ 830.857,50 дин.	
19	МЗ ГОСТИНИЦА	

-	<p>Окончани су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Гостиница, по уговору за 2020. године, у укупном износу од 2.398.788,00 динара са ПДВ. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Од тога Град 1.607.187,96 динара, а МЗ 791.600,04 динара. Укупно урађено 535м1 асфалта, П=1400м2, и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Костића ћуприја-Тук - 35м1, П=90м2, - Торине-Маринковићи - 35м1, П=90м2, - Петровићи-Трешњев пањ - 100м1, П=270м2, - Торине-Прогон - 165м1, П=430м2, - Јановкино гувно-Млађеновићи - 200м1, П=520м2. 	2,398,788.00
-	<p>Окончани су радови на изради путне инфраструктуре у МЗ „Гостиница, по уговору из 2021. године са ЈКП "Нискоградња", у укупном износу од 2.399.520,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.607.678,40 динара, а МЗ 791.841,60 динара. Урађено 562м1 асфалта, П=1420м2., и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Матијевићи - 100м1, П=250м2, - Џенарика-Равни гај - 100м1, П=250м2, - Познановићи - 100м1, П=250м2, - Бакићи - 65м1, П=170м2, - Максимовића гробље - 100м1, П=250м2, - Јованчићевићи - 65м1, 170м2, - Познановићи-Радојичићи - 32м1, П=80м2. 	2,399,520.00
20	МЗ ДРЕЖНИК	
-	<p>Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ „Дрежник“, по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан уговорени износ од 2.212.800,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.482.576,00 дин. а МЗ 730224,00 динара. Укупно урађено 500м1, П=1250м2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пут Камал-Видићи – л=200м1, П=500м2., - Пут Новаковићи - л=100м, П=250м2, - Пут Обућине-Густа крушка - л=50м, П=125м2, - Пут Липовац - л=100м, П=250м2, - Пут Центар-кућа Јелесија Јевђића - л=50м, П=125м2. 	2,212,800.00
21	МЗ РОСУЉЕ	
-	<p>Уговорени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Росуље“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 1.052.640,00 динара са ПДВ. Од тога Град 705.268,80 динара, а МЗ 347.371,20 дин.</p>	
22	МЗ ВРУТЦИ	

-	Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Врутци“ по уговору из 2021. године. Извођач „Транскоп“ Чајетина за укупан износ од 1.524.096,00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.021.144,32 динара, а МЗ 502.951,68 дин. Укупно урађено 350м1, П= 900м2, све на путном правцу за Лазиће	1,524,096.00
23	МЗ СТАПАРИ	
-	Делимично окончани радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Стапари“, по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан уговорени износ од 2.695.200,00 динара са ПДВ. Реализовано за 1.048.800,00 динара са ПДВ. Од тога Град 702.696,00 дин. а МЗ 346.104,00 динара. Укупно урађено 230м1, П=580м2 - Пут Долови-Гредица – л=130м1, П=330м2,. - Пут Поникве-Буквићи - л=100м, П=250м2.	1,048,800.00
24	МЗ ДУБОКО	
-	Окончани су радови на путној инфраструктури у МЗ Дубоко за 2021. годину. Извођач ЈКП "Нискоградња" за укупан уговорени износ од 2.217.600,00 динара са ПДВ. Реализовано за износ од 633.600,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града је 424.512,00 динара, а МЗ је 209.088,00 динара са ПДВ. Урађено 152м1, П=360м2 асфалта, и то: - Станковићи-ул.А.Чарнојевића - 76м1, П=180м2, - Тришићи-Глуваћи - 76м1, П=180м2.	2,217,600.00
25	МЗ ТУРИЦА	
-	Завршена је изградња улица у Турици по уговору из 2020. године .Укупна уговорена вредност је 2 159 904,00дин. Извођач је ЈКП "Нискоградња".Урађено је: -крак Исидоре Секулић л=150 м, П= 335 м2, -Сињевац -Оскоруша л=300 м, П= 680 м2 крак Краља Драгутина л=60 м, П= 127 м2 крак Раднички Батаљон л=70 м, П= 202 м2 за износ 2 159 904,00 дин.од чега Град финансира 1 446 829,2 дин. а МЗ. 713 074,80 дин.	2,159,904.00
-	Завршена је изградња једне улице у МЗ. Турица, од три уговорене, по уговору из 2021. године .Укупна уговорена вредност је 2 519 640,00 дин. Извођач је ЈКП "Нискоградња".Урађено је: -Оскоруша - Р.Миловановић за износ 1 317 540,00 дин.од чега Град финансира 882 751,80 дин. а МЗ. 434 788,20 дин. Л =300 м, П= 760м2	1,317,540.00
26	МЗ ТЕРАЗИЈЕ	

-	Уговорени су радови на изradi путне инфраструктуре у МЗ Теразије за 2021. годину. Уговорени су радови у укупном износу од 750.600,00 динара са ПДВ. Извођач ЈКП „Нискоградња“. Обавеза Града је 502.902,00 динара, а МЗ 247.698 динара.	
27	МЗ ЉУБАЊЕ	
-	Завршени су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Љубање“ (центар, Прљевићи и Збојштица) по уговору из 2020. године. Извођач „Транс-коп“ Чајетина за укупан износ од 2 195 706,00 динара, Град 1 471 123,02 а МЗ. 724 582,98 дин. Урађени су путеви: ка Јовановић Митру и Александру , л=80м,195 м2 ка Р. Весовићу, л=65м,190м2 ка Мулићима, л=75м, 185м2 - ка В.Ненадићу , л=75м, 186м2 - ка Стевановићима, л=90м,247м2 ка Жунић М., л = 165 м,410м2	2,195,706.00
-	Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ „Љубање“, по уговору из 2021. године. Извођач „Транс коп“ за укупан износ од 1 941 192,00 динара . Од тога Град 1 300 598,64 дин. а грађани 640 593,36 динара. Укупно урађено : - Пут за Јовановиће л=95м1, П=235м2,. - Пут за Весовиће л=75м, П=230м2, - Пут за Мулиће л=75м, П=183м2, - Пут за Ненадиће л=75м, П=180м2, -Веселиновићи -Виторовићи л=140м, П=394м2,	1,941,192.00
28	МЗ НИКОЈЕВИЋИ	
-	Окончани су радови на асфалтирању путева у МЗ Никојевићи, по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП"Нискоградња" за укупан износ од 2.083.872.00 динара са ПДВ. Од тога Град 1.396.495,20 динара са ПДВ, а МЗ 687.677,76 динара са ПДВ. Урађено је : -Пут Ненада Павловића л=120м, П=330м2, -Пут за Илиће л=100м П=260 м2 -Пут Милована Милинковића л=50м П=130м2 -Пут Милована Цицварића л=65м П=180м2 -Пут Миленка Поњавића л=120м П=300м2	2,083,872.00

-	<p>2. .Окончана ситуација за изградњу путне инфраструктуре у МЗ „Никојевићи“, по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан уговорени износ од 2.060 652,00 динара . Од тога Град 1.380.636,84 дин. а грађани 680.015,16 динара. Укупно урађено :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пут за Бачкал-Милинковићи л=123м1, П=312м2,. - Пут за М. Павловића л=90м, П=225м2, - Пут Нишан-Милинковићи л=200м, П=500м2 - Пут ка Зекавчићима л=50м, П=125м2 	2,060,652.00
29	МЗ БУАР	
-	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Буар“ по уговору из 2020. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.115.000,00 динара са ПДВ. Реализовано у 2021. за укупно 2.115.000,00 динара. Од тога обавеза Града 1.417.050,00 динара, а МЗ 697.950,00 динара. Урађено 500м1, П=1250м2 асфалта.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гмизовићи, Л=100м1, П=250м2, - Кустурићи, Л=100м1, П=250м2, - Курлагићи-Преседо, Л=100м1, П=250м2, - Остојића рампа-Спасовњача, Л=100м1, П=250м2, - Преседо-Милутиновићи, Л=100м1, П=250м2. 	2,115,000.00
-	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Буар“ по уговору из 2021. године. Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2.130.000,00 динара са ПДВ. Од тога обавеза Града 1.427.100,00 динара, а МЗ 702.900,00 динара.</p>	2,130,000.00
30	МЗ ГОРЈАНИ	
-	<p>Окончани су радови на изградњи путне инфраструктуре у МЗ „Горјани“ по уговору из 2021. године . Извођач ЈКП „Нискоградња“ за укупан износ од 2 098 860,00динара. Од тога Град 1 406 236,20 динара, а МЗ 692 623,80 дин. Урађено : Шибалићи - Јањића куће л=500 м, П=1400 м2</p>	2,098,860.00
31	МЗ ЛИПА	
	СВЕГА П 3. ЗАВРШЕН О	69,419,932.92
	СВЕГА П 3. УГОВОРЕНО А НЕ ЗАВРШЕНО	27,363,633.00

1.2.6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

II 4.	ОСТАЛИ ПОСЛОВИ	
1	ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	
-	У току радови по уговору из 2021. год. о изради подлоге клизалишта на тргу. Постављена подлога клизалишта површине 532м ² односно 110м ³ песка. Извођач радова ЗЗ "Бели бор" Ужице за износ 624.936дин, од тога плаћено у 2021.години 311.863,2дин	311,863.20
-	Завршени радови по уговору из 2020. год. о изради подлоге клизалишта на тргу. Постављена подлога клизалишта површине 532м ² односно 110м ³ песка. Извођач радова ЗЗ"Бели бор" Златибор за износ 623.726,4000дин. Плаћено по уклањању подлоге клизалишта у 2020.год 311863,20 дин.	311,863.20
2	ГРАДСКА ИГРАЛИШТА	
-	Окончани су радови на "Унапређењу и очувању земљишта на Тари" - Изградња игралишта са дечијим мобилијарем. Извођач "Маратон" ДОО Мачванска Митровица за износ од 10.931.005,40 динара са ПДВ. Површина изграђеног игралишта је 538м ² , на којој је постављена подлога од рециклажне гуме. Набављено и постављено укупно 13 справа (мултифункционални комплекс-2 ком., љуљашка за маму и бебу, љуљашка са једним седиштем, љуљашка са два седишта, љуљашка гнездо, панелна вртешка, обична вртешка, баланс греда, справа за моторичко ходање, кош, вртешка чигра, њихалица на федеру. Постављена инфо табла, клупа и ђубријера.	10,931,005.40
-	Окончани су радови по Уговору о поправци и санацији спортских терена. Извођач ЗАР "Ураган" за укупан износ од 2.271.408,00 динара са ПДВ. Радови обухватили постављање мобилијара на игралишту у Вољујцу, поправку ограда на игралиштима у Вољујцу и Трнави, постављање мобилијара и други радови на игралишту у Студентском центру.	2,271,408.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, извођење радова на изградњи, "шеталишта Цркварски поток у Севојну" - партија 8. Извођач ГПР "Мат коп" за укупан износ од 603.480,00 динара са ПДВ.	603,480.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, извођење радова на, "уређење парка Луново село" - партија 12. Извођач ГПР "Ћумур Севојно" за укупан износ од 329.580,00 динара са ПДВ.	329,580.00

-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, извођењњ радова на, "изградњи пешачке стазе кроз бориће Забучје" - партија 16. Извођач ГПР "Ћумур Севојно" за укупан износ од 182.940,00 динара са ПДВ.	182,940.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, извођење радова на постављању теретане на отвореном у Севојну - партија 5. Извођач ГР "Шарган 2014" за укупан износ од 956.400,00 динара са ПДВ.	956,400.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, извођење радова на изградњи дечијег игралишта у Крцуновој улици - партија 4. Извођач ГПР "Борко Масал" за укупан износ од 970.800,00 динара са ПДВ.	970,800.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, уређење спортског терена на Ибишевом гувну - партија 2. Извођач ГР "Тим-градња" за укупан износ од 964.680,00 динара са ПДВ.	964,680.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, наставак изградње спортског терена "Сењак Н"-партија 6. Извођач ГР "Шарган" за укупан износ од 813.060,00 динара са ПДВ.	813,050.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, извођење радова изградњи пешачке стазе на Доварју - партија 17. Извођач ГПР "Ћумур" за укупан износ од 956.652,00 динара са ПДВ.	956,652.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, уређење партера дворишта ОШ Душан Јерковић - партија 1. Извођач ГЗР "ПОП" за укупан износ од 986.880,00 динара са ПДВ.	986,880.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, радови на изградњи дечијег игралишта на Царини-Дечији свет. Извођач ГПР "Ћумур" за укупан износ од 1.462.500,00 динара са ПДВ.	1,462,500.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, радови на изградњи игралишта "Ђорђе Жунић" у Балканској улици - партија 3. Извођач ГПР "Борко Масал" за укупан износ од 850.500,00 динара са ПДВ.	850,500.00
-	Окончани су радови у оквиру пројекта-локално партнерство - УДРУЖИМО СЕ, уређење парка Паун Петронијевић у Рибашевини - партија 9. Извођач ГПР "Борко Масал" за укупан износ од 430.500,00 динара са ПДВ.	430,500.00
3	УПРАВНА ЗГРАДА НА ГРОБЉУ САРИЋА ОСОЈЕ	
-	Завршена су радови на изградњи III фазе управне зграде на гробљу сарића осоје (грађевинско занатски радови, радови на водоводу и канлаизацији, електро радови, машински радови).Извођач радова је Рад монтаж из Бајине Баште за износ од 12.784.098,60 динара. вредност изведених радова у 2021. години износи 6.022.807,26 динара.	6,022,807.26
	.	

4	ВРТИЋ НА ЦАРИНИ	
-	Завршено је извођење радова на геотехничким истраживањима и изради елабората за потребе изградње вртића на Царини. Извођач радова је Геостатик из Београда з аиснос од 350.000,00 динара.	350,000.00
-	Уговорено је извођење припремних радова- изградња потпорних зидова та потеребе дела партерног уређења вртића на Царини. Извођач радова је Самостална занатска радња КНЕЗ ПЛУС. Уговорени износ радова је 5.617.500,00 динара	
5	ХАЛА У КРЧАГОВУ	
-	Окончани су радови по Уговору за земљане радовеу кругу мале спортске дворане на КП 9792 КО Ужице. Извођач ГПР "Ћумур", за износ од 999.850,00 динара без ПДВ.	1,199,820.00
	Завршена су радови на водоводној линији у спортској дворани у Крчагову за износ од 49.250,00 динара.Извођач ЈП Стан.	49,250.00
-	Завршени су радови на изради атмосферске канализације саобраћајница у партеру хале, као и одвод кишне канлизације са објекта. Реципијент је већ израђена мрежа кишне канализације у улици Милоша Обреновића. Извођач радова је ГПР "Ћумур" из Севојна. Утворена вредност радова је 3.300.196,80 динара. Изведено је радова у 2021.години за износ од 512.031,84 дин.	512,031.84
6	АУТОБУСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ	
-	Завршени су радови на изради и уградњи надстрешница на АС. Уговор са Занатском задругом ЦМП Ужице. Израђено и постављено 10 нових надстрешница ТИП 1 и репарирано са уградњом 4 комада истог типа	1,490,160.00
7	ВИДЕО НАДЗОР	
-	Завршено је постављање конзолног стуба и видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја-пролаз кроз упаљено црвено светло семафора на раскрсници ул. Д.Туцовића, Омладинске и Доситејеве у Ужицу. Уговор са фирмом "Селма"доо Суботица.	2,394,300.00
7	ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ИВЕ АНДРИЋА	
-	Завршено извођење радова на изградњи кишне канализације у улици Иве Андрића.Извођач радова је је конзорцијум од предузеће Јединсво АД Севојно, Стабил про Ужице и Дом екстра Ужице за износ од 12.951.522,00 динара. У 2021. години је набаљено 72м цеви ДН500 СН8, армирано бетонских цеви 80м ø1000 и 40м ø500. Вредност изведених радова у 2021. години износи 1.610.136,00 динара.	1,610,136.00
8	СКЕЈТ ПАРК	

	Окончана је изградња "Скект-парка" у Великом парку. Извођач СЗР "ИДИНГ" за 4.814.466,00 динара са ПДВ. Урађено укупно 7 елемената, и то: издигнути подест, "саксија", "бокс", високи бенк, велики квотер, мали квотер и висока рампа.	4,814,466.00
8	ИЗГРАДЊА ПИЈАЦЕ II ФАЗА	
-	Завршени су радови на изградњи пословног објекта на пијаци спратности пр+сп укупне бруто површине 599,42м2. Извођач радова је ЕС Енерго сервис из Београда за износ од 45.667.547,56 динара. У 2021. години је реализовано 2.230.827,00	2,230,827.00
9	МОСТ НА СТАРОМ ГРАДУ	
-	Окончани су радови по Уговору за извођење радова на Старом граду, за геомеханичка испитивања. Извођач РИП "Ураган" Миленко Тадић ПР, Ужице, за износ од 2.395.344,00 динара са ПДВ.	2,874,412.80
10	СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР	
-	Окончани су радови по Уговору на инвестиционом одржавању у стамбеном и пословном делу Установе Студентски центар "Ужице". Извођач ГЗР "Поп", Ужице, за износ од 995,640,00 динара са ПДВ.	1,194,768.00
-	Окончани су радови у по Уговору на партерном уређењу Студентског центра "Ужице". Извођач РИП "Ураган" Миленко Тадић ПР, Ужице, за укупан износ од 6.311.052,00 динара са ПДВ.	7,573,262.40
-	Окончани су радови у по Уговору радови на спортским теренима код Студентског дома у Крчагову. Извођач ГПТР "Ера клуб" Дејан Глогињић ПР, Севојно, за укупан износ од 7.109.603,16 динара са ПДВ.	8,531,523.79
11	ОСНОВНА ШКОЛА "НАДА МАТИЋ"	
-	Окончани су радови по Уговору на реконструкцији мокрих чворова у ОШ "Нада Матић" Ужице. Извођач ГЗР "Поп" Ужице, за износ од 12.095.941,80 динара са ПДВ.	14,515,130.16
12	ГРАДСКА ПЛАЖА	
	Окончани су радови по Уговору о извођењу радова на чишћењу корита реке Ђетиње. Извођач РИП "Ураган" Миленко Тадић ПР, Ужице, за износ од 1.793.760,00 динара са ПДВ.	2,152,512.00
13	АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ	
	У току су радови по Уговору на изградњи оградe на Аеродрому Поникве. Извођач радова је "ЕУРОПОЛИС ПЛУС" доо из Београда. Уговорена вредност радова је 45.918.937,84 динара без ПДВ. Изведено је радова у 2021. години за износ од 26.367.318,78 динара без ПДВ.	31,640,782.54

13	ПЕШАЧКА СТАЗА ПРЕМА ОШ "НАДА МАТИЋ"	
	У току су радови по Уговору на реконструкцији пешачке комуникације према ОШ "Нада Матић". Извођач радова је ГЗР "Поп" Ужице. Угворена вредност радова је 5.686.400,50 динара без ПДВ. Изведено је радова у 2021. години за износ од 5.582.931,90 динара без ПДВ.	6,699,518.28
14	ПЛАТО НА РАКИЈСКОЈ ПИЈАЦИ	
	Завршена је санација платоа на Ракијској пијаци за износ од 1.560.154,00 динара. Извођач ЈП Стан.	1,560,154.00
15	НЕОЛИТСКО НАСЕЉЕ	
	Завршени су радови на хидрофорском постројењу Стапари за износ од 32.750,00 динара. Извођач ЈП Стан..	32,750.00
16	ТРОТОАР У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА ОД 125-149	
	Завршена је санација плафона у пролазу поред банке Интесе за износ од 74.850,00 динара. Извођач ЈП Стан	74,850.00
	Завршена је санација спомен обележја Радоја Марића на коловозу код банке Интесе. Извођач радова је SAX doo Užice за износ од 234.417,60 динара	234,417.60
17	МАЛИ БАЗЕН НА ПЛАЗИ	
	Уговорено је извођење радова I фазе реконструкције малог базена на плажи који обухватају завршетак свих грубих грађевинских радова и дела хидротехничких радова. Извођач је Дијамант инвест д.о.о из Ужица за износ од 20.874.311,51 динар. У 2021. гоидни је изведено радова за износ од 11.606.072,65 динара	11,606,072.65
18	КЛИЗИШТЕ У УЛИЦИ СВЕТОЗОРА МАРКОВИЋА	
	Завршена је набавка 26.645,54 кг арматура за шипове потребне за санацију клизишта у улици Светозара Марковића. Дбављач арматуре је JUGOFRIGO COOP DOO МАЃКАТ за износ од 2.781.794,79 динара	2,781,794.79
-	Уговорена је набавка 11.141,82 кг арматуре за шипове потребен з асанацију клизишта у улици Светозара Марковића. Добављач арамтуре је Копаоник АД Београд за износ од 1.203.316,56 динара	
19	ОСНОВНА ШКОЛА СТАРИ ГРАД У ТУРИЦИ	
	Завршен је коначни обрачун радова за реконструкцију ОШ Стари град у Турици. Извођач радова је био ГПД Кеј из Ваљева. Укупна вредности радова је износила 66.014.548,75 динара. Вредност радова оверене и исплаћена у 2021. години износи 5.987.364,60 динара	5,987,364.60
20	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
	У току је израда пројекта изградње моста на Старом граду- извођач ДБ Инжењеринг Београд за износ од 4.798.800,00 динара	

	Утоку је израда пројекта станова за војску у Крчагову-извођач Урбополис доо Београд за износ од 2.620.800	
	Завршена је израда пројекта моста на Бањици-извођач Конструктро за износ од 576.000,00 динара. У 2021. реализовано 144.000,00	144,000.00
21	ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ	
	Излазак на терен и израда предмера и предрачуна и техничког решења радова по захтеву месних зајдницеа	
	Израда техничких услова за раскопавање саобраћајница -140ком.	
	Израда 69 техничких услова за прикључење објеката на саобраћајну мрежу и 49 на мрежу кишне канализације у поступку издавања локацијских услова, у поступку израде одговарајућих урбанистичких планова, у поступку израде пројеката и у поступку доношења решења о праву службености	
	Израда 62 мишљења у поступку озакоњења објеката	
	Учествовање у изради пројеката које израђује сектор урбанизма.	
	Учествовање у изради других пројеката које за потребе Града.	
	Израда тендерске документације-техничке за спровођење јавних набавки за изградњу саобраћајница као и за радове на одржавању саобраћајница	
	Израда тендерске документације-пројектног задатка за спровођење јавне набавке за изградњу инфраструктурног моста за ЈП "Топлана" Ужице	
	Израда тендерске документације-техничке за спровођење јавних набавки за потебе града и других јавних преузећа.	
	Израда тендерске документације-техничке за спровођење јавних набавки за изградњу игралишта.	
	СВЕГА II 4. ЗАВРШЕНО	141,611,213.51
	СВЕГА II 4. УГОВОРЕНО А НЕ ЗАВРШЕНО	47,407,833.41

1.3 УРБАНИЗАМ

1.3.1. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.3.1.2. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

- План генералне регулације „Ужице централни део“ III фаза

План је израђен и усвојен крајем децембра месеца („Службени лист града Ужица“, бр. 61/21).

- Измена и допуна Плана генералне регулације „Турица“ и Измена и допуна Плана генералне регулације „Царина“

Урађене су и донете Измене и допуне Плана генералне регулације „Турица“

(„Службени лист града Ужица“, бр. 29/21).

Крајем септембра месеца је Скупштина града Ужица донела одлуку о приступању изради Измена и допуна Плана генералне регулације „Царина“ у Ужицу („Службени лист града Ужица“, бр. 45/21). До краја године није изабран обрађивач Плана и нису прибављени катастарско-топографски подаци за израду Плана.

- План детаљне регулације Касарна II фаза

За простор бившег комплекса касарне у Крчагову, који није обухваћен ПДР "Касарна" I фаза донета је одлука о изради Плана, након чега је било потребно доставити обрађивачу дефинисане планиране намене и потребе Града како би се усагласили са Планом вишег реда.

- План детаљне регулације „Јеловогорска улица“

Израда нацрта Плана није завршена јер обрађивачу није достављена сва потребна документација, сагласности и информације од стране инвеститора и носиоца израде Плана.

- План детаљне регулације „Слободна зона Ужице“ у Севојну

Нису се стекли услови за наставак израде нацрта Плана. Носилац израде Плана није доставио информацију да ли је дефинисан коначни предлог саобраћајног решења, које је усаглашено са потребама највећих привредних субјеката у Слободној зони – Ваљаонице бабра и Импол севала, а одобрено од стране управљача државних путева – ЈП „Путеви Србије“, што је био услов за наставак активности на изради нацрта Плана..

- План детаљне регулације за Улицу Страхинића бана

Носилац израде Плана није обезбедио услове за наставак активности на изради Плана.

- План детаљне регулације „Комерцијално-спортске зоне у Турици“ Град Ужице

Скупштина града Ужица је у августу месецу донела Одлуку о приступању изради Плана детаљне регулације „Комерцијално-спортске зоне у Турици“ Град Ужице („Службени лист града Ужица, бр. 37/21). Израђен је материјал за рани јавни увид, спроведен поступак раног јавног увида, прибављени услови имаоца јавних овлашћења и започета израда нацрта Плана. У 2020. години је започета израда Урбанистичког пројекта за инфраструктурни мост код Аутобуске станице. Реализоване су припремне активности за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта на локацији ресторана "Плажа" на Градској плажи.

1.3.2. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Учешће у изради пројектне документације за инклузивно дечије игралиште на Градској плажи
- У оквиру партерног уређења хале у Севојну, урађено Идејно решење полигона за саобраћајно образовање и едукацију деце основношколског узраста

- Идејно решење партерног уређења пешачких површина у оквиру пројекта изградње кружне раскрснице код Музеја.
- Идејно решење партера Цветног трга у оквиру изградње кружног тока код Музеја
- Учешће у изради Идејног пројекта инвестиционог одржавања вртића "Невен" – замена столарије, Ул. Љубише Веснића 11, к.п. 9356, КО Ужице.
- Варијантна решења ограде на кружном току
- Пројекат инвестиционог одржавања партера у оквиру улаза у ОШ "Нада Матић" на кат.парцели 4588 КО Ужице.

1.3.3. ПРОГРАМИ, СТУДИЈЕ, ЕЛАБОРАТИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

У оквиру ове програмске области реализовани су или су у току следећи послови:

Урбанистичко техничка документа

- Спровођење урбанистичких планова кроз израду урбанистичких пројеката.
- Урађени су и потврђени урбанистички пројекти:
 - Урбанистички пројекат за изградњу инфраструктурног моста на реци Ђетињи у Ужицу, Град Ужице;
 - Урбанистички пројекат за изградњу објекта културе – изложбени простор керамике на к.п. бр. 174 КО Злакуса, Град Ужице;
 - Урбанистички пројекат за изградњу дечјег вртића на Царини, к.п. бр. 3792/4 КО Ужице;
 - Урбанистички пројекат „Аеродром Поникве“, Ужице;
 - Урбанистички пројекат за изградњу и доградњу спортске сале са пратећим садржајем, к.п. бр. 9209/1 и 9209/2 обе КО Ужице,
 - Започета је израда Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта на Градској плажи
- Спровођење урбанистичких планова кроз израду пројеката парцелације и препарцелације.
 - Урађен Пројекат препарцелације к.п. бр. 977 и 987 КО Никојевићи, за формирање грађевинске парцеле подстанице водовода.
- Израда елемената за доношење одлуке о изради плана са сагледавањем свих аспеката и условљености, дефинисањем просторног обухвата.
 - Урађен предлог Одлуке о приступању изради Плана генералне регулације “Туристичког центра Калуђерске баре на Тари“, Град Ужице,
 - Учешће у изради предлога Одлуке за измене Просторног плана града Ужица и ПГР "Централно постројење за пречишћавање отпадних вода у Горјанима",
 - Израда елемената за доношење одлуке о изради Плана детаљне регулације „Комерцијално-спортске зоне у Турици“ Ужице,
 - Учешће у изради елемената за доношење одлуке о изради Плана детаљне регулације стамбено-туристичког комплекса „Калуђерске баре – југ“ Кремна.

- Стручни надзор на изградњи капиталних објеката и објеката од посебног значаја за Град.
 - Надзор на извођењу радова на реконструкцији историјске грађевине са доделом савремене намене- рестаурација, реконструкција и презентација Цитаделе са кулом Ужичког града.
 - Надзор на извођењу радова на Цркви у Крчагову.
 - Надзор на извођењу радова на реконструкцији тротоара у Улици Димитрија Туцовића.
 - Надзор на извођењу геомеханичких и геотехничких истражних радова за потребе изградње моста на Старом граду.
- Ажурирање Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији града Ужица
 - Припремљено је и прослеђено у Градску управу за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове 16 предлога за измене и допуне Програма.
- Ажурирање Плана постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на територији града Ужица
 - Израђени предлози локација за изградњу боксова за контејнере (15 локација).
 - Израђени предлози за измене и допуне Плана постављања комуналне опреме (44 локације).
 - Учешће у изради предлога допуне Плана постављања комуналне опреме за постављање контејнера за прикупљање кабастог отпада (разматрано/обрађено 109 локација).
- Урбанистичка анализа локација по захтеву Града Ужица
 - Активности на прикључења Централног постројења за пречишћавање отпадних вода на Белој Земљи на електроенергетску мрежу
 - Стварање услова за реализацију Спортске хале за потребе ОШ "Душан Јерковић".
 - Стварање услова за реализацију црпне станице на Пори.
 - Анализа локације за изградњу стамбеног објекта у Ул. Марије Маге Магазиновић.
 - Анализа локације за изградњу дечјег игралишта у оквиру комплекса Војне установе „Тара“, хотел „Оморика“.
 - Координација на изради Пројекта за извођење тротоара у Улици Д.Туцовића.

- Давање урбанистичких мишљења и обавештења по захтеву градских управа, грађана, јавних предузећа и установа

-Урађена су 32 урбанистичка мишљења, обавештења и одговора на захтеве који се односе на поступак озакоњења објеката, иницијативе за измене урбанистичких планова, могућности градње на парцелама и сл.

- Подношење захтева у поступку обједињене процедуре за потребе Града

-Укупно је поднето захтева и приложено техничких услова 131.

- Стручна помоћ и консалтинг за потребе Града и трећих лица.

Р.Б.	РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ
1.	Координација активности на изради и реализацији Пројекта постављања пасареле преко Државног пута IV реда бр.23 у Севојну са власницима парцела Ваљаоници бакра и Ваљаоници алумунијума, ЈП "Путеви Србије", представници Градске општине Севојно (геотехнички истражни радови за потребе пројектовања и сагласности власника парцела).
2.	Усаглашавање Пројекта изведеног објекта Мале спортске дворане у Крчагову са геодетским елборатом и достављање сектору за ванредне ситуације на сагласност.
3.	Стручна помоћ око опремања пословног простора ЈКП "Биоктош" на гробљу "Сарића осоје".
4.	Координација активности на изради Идејног пројекта скејт парка у Великом парку.
5.	Активности на реализацији приступне саобраћајнице и водоводних инсталација за потребе цркве у Крчагову.
6.	Активности на реализацији саобраћајног решења из ПДР "Стари град".
7.	Учешће у припрема документације за Конкурс Министарства правде за уређења дечјег игралишта за особе са инвалидитетом на Градској плажи.
8.	Припрема подлога за потребе обележавања улица са новим називом на подручју Градске општине Севојно.
9.	Достављање потребне документације за реализацију Пројекта Регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода координаторима пројекта.
10.	Координација активности на реализацији тротоара у Улици Димитрија Туцовића.
11.	Активности на реализацији документације за станове у Касарни.

12.	Активности на реализацији употребне дозволе за Спортску халу у Крчагову - прикупљање документације и координација са пројектантама и извођачима радова.
13.	Припрема документације - Идејног пројекта реконструкције "Прве основне школе краља Петра II", кат. парцела 8262, КО Ужице, Ул. Д. Туцовића 171 за конкурс.
14.	Припрема документације - Идејног пројекта за инвестиционо и текуће одржавање објекта ОШ "Нада Матић" у Ужицу, кат. парцела 4588, КО Ужице за конкурс.
15.	Координација активности на изради УП за доградњу и реконструкцију школске зграде ОШ "Нада Матић" (прибављање услова, оглашавање јавне презентације).
16.	Учешће у реализацији партерног уређења хале у Крчагову.
17.	Припрема за израду пројектне документације за планирани крак Улице Лазара Мутапе.
18.	Дефинисање урбаног мобилијара на простору Градске плаже.
19.	Прикупљање документације за добијање употребне дозволе за Халу у Севојну и координација са пројектантама и извођачима радова.
20.	Прикупљање документације за добијање употребне дозволе за Вртић Маслачак у Севојну и координација са пројектантама и извођачима радова.
21.	Координација радова са пројектантама и извођачима на реализацији Неолитског насеља у Стапарској бањи.
22.	Учешће у изради Комуникационе стратегије за промоцију одрживе енергетске политике Града Ужица.
23.	Активности на реализацији Аеродрома Поникве - контрола техничке документације и припрема података за путну инфраструктуру
24.	Усаглашавање са пројектантом у оквиру израде техничке документације за планирану спортску халу за потребе ОШ "Душан Јерковић" на реализацији Урбанистичког пројекта за планирану халу.
25.	Прикупљање информација, података и документације за израду предлога пројекта уређења еко парка у Великом парку.
26.	Координација активности на изради инфо пулта на Старом граду за потребе Туристичке организације .
27.	Учешће у припреми предлога пројекта за изградњу дечјег игралишта на Тари.

28.	Учешће у припреми документације за потребе реализације обилазнице око града Ужица.
29.	Учешће у припреми документације за потребе израде Идејног решења за изградњу прикључка на Видиковац.
30.	Учешће у реализацији извођења истражних радова на Старом Граду за потребе изградње пешачког моста.
31.	Учешће у реализацији Јавног позива "Ужички програм локалног партнерства" (помоћ грађанима за израду предлога пројеката, израда материјала за рад Комисије за преглед и одабир пројеката, презентација урађеног материјала на седници Комисије).
32.	Координација активности на прибављању локацијских услова за изградњу новог дечјег вртића на Царини.
33.	Прибављена мишљења Министарства културе и информисања и Републичког завода за заштиту споменика културе Београд у вези идејног решења косог лифта на к.п. бр. 7742 КО Ужице.
34.	Учешће у реализацији пројекта изградње кружне раскрснице код Музеја - извођење радова на реконструкцији платоа по решењу конзерваторског надзора.
35.	Активности на реализацији постављања споменика Мићу Петровићу.
36.	Учешће у припреми документације за потребе реализације Водене куле на Старом граду.
37.	Учешће у изради и координирање израде Пројектног задатка за заштиту Туричке котлине од великих вода реке Ћетиње, за потребе израде планске и пројектне документације. Учешће у изради тендерске документације за оглашавање јавне набавке за израду пројектно-техничке документације.
38.	Прибављени услови од Завода за заштиту споменика културе Краљево за израду техничке документације за изградњу Водене куле и видиковца на Старом граду.
39.	Учешће у реализацији пројекта декоративне расвете за реконструкцију и ревитализацију Старог Града.
40.	Учешће у реализацији Локалног плана управљања климатским променама - урбана мобилност.
41.	Учешће у изради предлога Одлуке Програма постављања привремених објеката на јавним површинама на територији Града Ужица.
42.	Урађен пројектни задатак за снимање подлога за ПДР "Калуђерске баре-југ", ПДР Турица и Измене и допуне ПГР "Царина".

43.	Учешће у припремним активностима за израду Територијалних стратегија (поступак аплицирања).
44.	Учешће у реализацији Пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама у Србији (МЕЕМР)- извештање о додатним активностима Града у периоду јун - децембар по областима. 1.Могућности да Ужице повећа своје енергетске перформансе и ЕЕА резултат, 2.Јавне (градске-општинске) зграде и инфраструктура, 3.Снабдевање и одлагање 4.Урбана мобилност, 5.Унутрашња организација, 6.Комуникација и сарадња.
45.	Анализа локације за денивелисани укрштај на Сурдуку-сегмент обилазнице Ужице, наношење елемената из грађевинског пројекта Обилазница Ужице деоница: Златиборски пут-Сињевац-Волујац од км 0+000.00-4+845.80 (Институт за путеве, Завод за пројектовање путева "Траса" из 1993.г.) и власнички листови у оквиру петље са е-кпв јавни приступ.
46.	Давање информација странкама у вези спровођења ПДР "Калуђерске баре-југ" (проблем прилаза парцелама; странке из Одељења Градске управе прослеђене у предузеће ради увида у План).
47.	Учешће у припреми документације за Конкурс за пошумљавање.
48.	Координација завршних активности на реализацији пројекта „Обнова и побољшање безбедносних услова дечјих игралишта“ - ИПА 2014. на Градској плажи и у Севојну (обезбеђивање услова за извођење радова на постављању справа за игру деце и заштитне гуме и преглед извршених радова, сарадња са надзорним органом и извођачима радова на отклањању пропуста у извођењу радова, координација реализације обавеза Града Ужица, припрема извештаја и прослеђивање Министарству омладине и спорта).
49.	Учешће у изради Плана развоја града Ужица за период 2021-2028.год. (за области-урбанизам и просторно планирање, комуналне делатности и локална инфраструктура, управљање јавним зеленим површинама, заштита животне средине).
50.	Ажурирање Листе дечјих игралишта на територији града, као обавезе Града Ужица и прослеђивање Министарству привреде. Ажурирање катастра дечјих игралишта на територији града Ужица.
51.	Координација активности на извођењу првог прегледа 7 дечјих игралишта на територији града, изграђених после ступања на снагу Правилника о безбедности дечјих игралишта и изради Извештаја о првом прегледу.

4. ОБЛАСТ СТАНОГРАДЊЕ И РАЗВОЈА

У оквиру делатности обавеза су послови обезбеђивања, прибављања, управљања и давања у закуп станова намењених за социјално становање, као и управљање изградњом станова са могућношћу стицања својине путем продаје под непрофитним условима.

УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ФОНДА

Ова приоритетна област за циљ има ефикасно управљање и одржавање станова у градском власништву и унапређење стања стамбеног фонда у приватној и јавној својини. На основу Стамбене стратегије града Ужица, а у циљу професионалног газдовања стамбеном имовином Града Ужица, евидентирање, управљање и одржавање постојећег стамбеног фонда у градском власништву представља један од главних задатака.

СТАМБЕНО ТРЖИШТЕ

Општи циљ који се жели постићи у оквиру ове приоритетне области је побољшање доступности и квалитета станова на тржишту, увећањем понуде нових станова кроз искоришћење локација са дотрајалим стамбеним фондом и изградњу на новим локацијама, каои кроз поступке јавно-приватног партнерстава у којима се прибављају станове за повећање стамбеног фонда Града Ужица.

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

У оквиру ове проритетне области циљ је да се повећа доступност становања кроз развој основних инструмената јавне интервенције у локалној стамбеној политици и реализацију непрофитних стамбених програма.

Израда станова за потребе војске:

- припрема техничке документације
 - израда урбанистичког пројекта
 - израда идејног решења на основу потребе војске и препоруке града
 - израда пројектног задатака
 - праћење реализације израде техничке документације до добијања дозволе
 - решевање инфраструктурних прикључака за напајање зграде
 - вођење надзора
 - почетак изградње .
- Очекује се да град Ужице достави комплетну документацију станова који су у његовом власништву да би ЈП Ужице Развој могло да њима управља у складу статутом фирме. То је свапотребна документација из Стамбене Агенција која је неопходна да се комплетира и достави предузећу. Очекујемо да се предаја заврши 2021 год.

III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

1. Квалификациона структура

Табеларни приказ квалификационе структуре :

Р.бр.	Стручна спрема	Запослени	
		Бр.на 31.12.2020.год.	дан Бр. на 31.12.2021год. дан
1	2	3	4
1	ВСС	16	17
2	ВС	1	1
3	ВКВ	0	0
4	ССС	9	9
5	КВ	0	0
6	ПК	0	0
7	НК	1	1
	Укупно:	27	28

2. Старосна структура

Р.бр.	Опис	Бр.на 31.12.2020.год.	дан Бр.на 31.12.2021.год. дан
1	2	3	4
1	До 30 год.	1	1
2	30-40	5	5
3	40-50	7	6
4	50-60	10	11
5	Преко 60	4	5
Укупно		27	28
Просечна старост		49	51

3. Структура по полу

Р.број	Пол	Запослени	
		Бр.на 31.12.2020.год.	дан Бр.на 31.12.2021.год. дан
1	2	3	4
	Женски	16	16
	Мушки	11	12
Укупно		27	28

4. Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање (уколико су планирана годишњим Програмом пословања) у складу са вежећим законом и подзаконским актима. Приказати динамику запошљавања или рационализацију- отпуштања у складу са Одлуком.

Програмом пословања и финансијским планом Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице за 2021. годину је планирано повећање броја запослених. У 2021. години је дошло до повећања броја запослених, за једног новог радника.

5. Зараде запослених- реализација у односу на планиране Програмом пословања и средства уплаћена у буџет Републике.

Накнаде председницима и члановима надзорног одбора у односу на план у Програму пословања.

Планиране бруто зараде запослених радника су у износу 33.878.000, а остварене у износу 33.548.072 динара. Планирани доприноси за зараде на терет послодавца су 5.632.000, а остварени су у износу од 5.582.722 динара.

Планирани износ уговора о делу је 300.000 динара, док је реализација 222.076 динара.

Планиране отпремнине, јубиларне награде и помоћи су у износу од 2.400.000 динара, а остварење је 2.096.003 динара.

Планирани трошкови превоза на рад и са рада су у износу од 300.000 динара, док је остварење 253.846 динара.

Планирани трошкови дневница и службених путовања су у износу од 300.000 динара, а остварење је 276.390 динара.

Планирана остала давања другим лицима (деци запослених) је 50.000 динара, а остварење је 46.150 динара.

Планирани трошкови огласа, рекламе и пропаганде су 400.000 динара, а остварење износи 381.364 динар.

Планирани трошкови репрезентације за 2021. годину су 300.000 динара, а остварење износи 299.886 динара.

Нису планирана средства за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, тако да није ни било остварења у 2021. години.

Накнаде председницима и члановима надзорног одбора у односу на план у Програму пословања. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора за 2021.годину су 750.000 динара, исплаћене накнаде износе 741.357 динара.

IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

1. Реализација капиталних инвестиција у објекте комуналне инфраструктуре

За 2021. ЈП „Ужице развој“, Ужице није планирало трошкове за капиталне инвестиције, па није ни имало остварења по овом основу.

Напомињемо да се ЈП „Ужице развој“, Ужице бави надзором над изграђеним објектима где је инвеститор Град Ужице.

2. Реализација улагања у изградњу или реконструкцију грађевинских објеката

Финансирање изградње и реконструкције грађевинских објеката врши Град Ужице, док је ЈП „Ужице развој“ Ужице надзор над истим.

3. Реализација планираних набавки добара,услуга и радова у години за коју се доноси извештај у односу на претходну годину. Навести реализоване набавке службених аутомобила (врста и вредност возила) као и нереализоване набавке из Програма пословања.

Укупно планирана вредност јавних набавки на које се Закон примењује за 2021. годину износи 450.000 динара.

Укупни план јавних набавки на које се Закон не примењује за 2021.годину износи 5.131.665 динара.

Усвојеним Планом ЈН за 2021.годину предвиђена је 1 јавна набавка мале вредности и 27 (двадесет седам) ЈН на које се Закон не примењује – поручбеница, од чега су: 10 ЈН добра, 17 ЈН су услуге. Од малих набавки реализовано је 1 ЈН (програм Infosys– у питању је преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда) .

У току 2021. године није била предвиђена позиција Јавна набавка службених возила, па није ни дошло до њене реализације.

У 2021. години у односу на 2020. годину планиран је мањи број ЈН мале вредности док је број ЈН на које се Закон не примењује остао исти.

V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА

1. Преглед цена основних комуналних услуга:

Одлука Број: 07-81/5 од 13.12.2017.године

1. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе издавања локацијских услова и то :

- за објекте површине до 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 800,00 динара
- за објекте површине преко 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 1.200,00 динара

2. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе из израде урбанистичких пројеката , у износу од 5.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

3. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе израде студија, идејних решења и слично, у износу од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

4. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на мрежу улица и путева у јавној својини Града Ужица, а за потребе конституисања имовинских права на њима, у износу од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

Одлука Број: 07-600/3 од 19.10.2017.године

1. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну канализацију, а за потребе издавања локацијских услова и то :

- за објекте површине до 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 800,00 динара
- за објекте површине преко 200 м2 бруто цена, са ПДВ-ом, износи 1.200,00 динара

2. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну канализацију, а за потребе из израде урбанистичких пројеката , у износу од 5.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

3. Накнаде за израду техничких услова за прикључење објеката на кишну канализацију, а за потребе израде студија, идејних решења и слично, у износу од 10.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

4. Накнаде за подношење захтева за трећа лица у поступку обједињене процедуре, од 6.000,00 динара, у који износ је урачунат ПДВ.

VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

1. Табеларни приказ прихода-структура

Р.б р.	Врста прихода	Остварено	Планирано	Остварено	Индекс	
		2020.год.	2021.год.	2021.год.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	5/4	5/3
I	Пословни приходи	46,257,823	52,900,000	51,956,987	98	112
1.1	Приходи од продаје производа и услуга-Оснивач	46,179,990	52,500,000	51,826,320	99	112
1.2	Приходи од продаје производа и услуга – урбанистички пројекти и технички услови	77,833	400,000	130,667	33	167
II	Остали пословни приходи	55,008	200,000	-	-	-
III	Финансијски приходи	-	-	-	-	-
	Укупно (I+II+III)	46,312,831	53,100,000	51,956,987	98	112

2. Табеларни приказ расхода по наменама

Р.б	Врста расхода	Остварено	Планирано	Остварено	Индекс	
		2020.год.	2021.год.	2021.год.	5/4	5/3
1	2	3	4	5	5/4	5/3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	46,072,068	52,970,000	51,399,150	97	112
1	Трошкови материјала	1,887,991	2,030,000	1,902,013	94	101
	Утрошен канцеларијски материјал	480,681	500,000	495,734	99	103
	Набавка средстава за хигијену	93,497	100,000	99,449	99	106
	Штампање легитимација, картица за контролоре и др. запослене, бесплатне повластице, картице за превоз и штампање појед. и месечних карата за јавни превоз	895,072	900,000	892,873	99	100
	Трошкови заштите на раду	66,307	70,000	68,287	98	103
	Утрошак горива за моторна возила	208,550	300,000	255,460	85	122

	Утрошени резервни делови	95,384	100,000	49,210	49	52
	Трошкови ауто гума	48,500	50,000	41,000	82	85
	Утрошена електрична енергија	-	10,000	-	-	-
2	Трошкови зарада, накнада зарада и др. давања запосленима	38,148,270	43,610,000	42,766,616	98	112
	Бруто зараде радника	30,297,118	33,878,000	33,548,072	99	110
	Послодавац- доприноси	5,044,470	5,632,000	5,582,722	99	111
	Уговори о делу	190,000	300,000	222,076	74	117
	Накнада члановима Н.О.	680,748	750,000	741,357	99	109
	Отпремнине, јубиларне награде и помоћи	1,638,196	2,400,000	2,096,003	87	127
	Превоз на рад и са рада	179,792	300,000	253,846	85	141
	Дневнице и трошкови служ. путовања	67,948	300,000	276,390	92	407
	Остала давања другим лицима/деци запослених/	49,998	50,000	46,150	92	92
3	Производне услуге	3,648,091	4,470,000	4,081,759	91	112
	Поштарина	23,198	60,000	32,609	54	140
	Телефонске услуге	512,872	600,000	514,523	86	100
	Одрж. опреме, текуће одрж. објеката и моторних возила	294,437	300,000	296,186	99	100
	Набавка неопходних потрошних заменљивих делова рачунарске опреме	249,774	200,000	198,710	99	79
	Услуга система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице	345,600	400,000	390,800	98	113
	Набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација	45,900	50,000	47,750	96	104
	Одржавање финансијског програма	423,225	450,000	444,730	99	105
	Трошкови сајмова	-	50,000	47,530	95	-
	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	144,121	400,000	381,364	95	265
	Комуналне услуге- грејање, смеће	933,068	1,000,000	816,477	82	87
	Услуге заштите на раду	-	10,000	-	-	-
	Регистрација и осигурање возила	26,824	50,000	27,117	54	101
	Трошкови геодетских услуга и др. производних услуга	649,072	900,000	883,963	98	136
4	Амортизација	108,290	150,000	114,278	76	105
	Трошкови амортизације	108,290	150,000	114,278	76	105
5	Нематеријални трошкови	2,279,426	2,710,000	2,534,484	94	111
	Услуге ревизије	145,000	150,000	145,000	97	100

	Консалтинг услуге- пројекти	498,000	850,000	850,000	100	171
	Трошкови здравствених услуга	88,672	100,000	80,209	80	90
	Остале непроизводне услуге	269,614	300,000	296,795	99	110
	Трошкови саветовања и семинари	14,105	50,000	16,975	34	120
	Трошкови репрезентације	119,946	300,000	299,886	100	250
	Премије осигурања	121,438	120,000	24,971	21	20
	Трошкови платног промета и банкарске услуге	123,937	110,000	142,252	129	115
	Трошкови чланарина привредној комори на зараде	8,184	10,000	8,994	90	110
	Чланарине пословним удружењима	92,500	100,000	100,000	100	108
	Судске таксе и остали порези	498,826	500,000	499,152	100	100
	Стручне публикације	121,727	100,000	67,250	67	55
	Админис. таксе и остали нематеријални трошкови	3,890	10,000	3,000	30	77
	Остали порези који терете трошкове	173,587	10,000	-	-	-
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	Расходи камата	-	-		-	
	Остали фин.расходи по другим основама	-	-	-	-	
III	Укупни остали и ванредни расходи	7,000	20,000	-	-	-
	Расходи из ранијих година	-	-		-	
	Отпис кратк.потраживања	-	-		-	
	Трошкови спорова,казне, накнаде трећим лицима	7,000	10,000	-	-	-
	Остали расходи	-	-		-	
	Накнадно утврђени расходи из ранијих година	-	10,000	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	46,079,068	52,990,000	51,399,150	98	111

3. Остварен финансијски резултат и расподела добити

Остварена добит за 2021 г. износи 557.836,22 динара. Остварена добит, после опорезивања порезом на добит правних лица, износи 519.723,50 динара.

Расподела остварене добити је вршена тако да се 50% остварене нето добити пренесе оснивачу, Граду Ужице, а 50% се преноси у наредну годину за набавку рачунарске опреме.

4. Структура наплаћених потраживања и степен наплате.

У току 2021 г. потраживања су наплаћена у износу од 99,99%.

5. Структура ненаплаћених и застарелих потраживања.

На дан 31.12.2021. г Ужице развој ненапађена потраживања износе 7.400 динара и нема застарелих потраживања.

6. Структура краткорочних обавеза

Обавезе према добављачима су под 31.12.2021. г. износиле 281.506,14 динара и током месеца јануара су у целини измирене.

7. Задуженост ЈП – кредити и позајмице

Ј.П. Ужице развој нема кредитне задужености нити позајмица.

8. Субвенције од оснивача (приход и реализација).

Ј.П. Ужице развој није користило субвенције од оснивача.

VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У току 2021. године одржано је 10 (десет) седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ Ужице, у саставу : председник Надзорног одбора г-дин Ђорђе Топаловић и чланице Надзорног одбора г-ђа Лепосава Божић и г-ђа Ружа Пенезић.

I седница у 2021. години, а XXXI. у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ из Ужица, је одржана дана 24.01.2021. године у службеним просторијама Јавног предузећа „Ужице развој“ из Ужица.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке :

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесете седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о давању сагласности на План јавних набавки Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2021. годину
- Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 01.01.2020.-31.12.2020. године
- Одлука о усвајању извештаја о активностима у периоду почев од 25.12.2020. закључно са 24.01.2021. године

II седница у 2021. години, а XXXII. у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа „Ужице развој“ из Ужица је одржана дана 24.03.2020. године у службеним просторијама Јавног предузећа „Ужице развој“ из Ужица

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке :

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесете прве седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2020. годину
- Одлука о усвајању Извештаја комисија о попису имовине и обавеза Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице са стањем на дан 31.12.2020. године

- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 24.01.2020.- 24.03.2021.године

III седница у 2021.години, а XXXIII а мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" из Ужица у 2021.години је одржана дана 10.05.2020. године године у службеним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" из Ужица

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке :

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет друге седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању извештаја о усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице од 01.01.2021.-31.03.2021.године
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период почев од 24.03.2020. закључно са 10.05.2020.године

IV Седница у 2021.години, а XXXIV у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице у 2021.години одржана је дана 04.06.2021.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке :

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет треће седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању прве промене Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2021.годину
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период почев од 10.05.2021. закључно са 04.06.2021.године

V Седница у 2021.години, а XXV у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 29.7.2021.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице, Вуколе Дабића .

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке :

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет четврте Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 01.01.2021.-30.06.2021.године
- Одлука о усвојењу Извештај о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 04.06.2021.-29.07.2021.године

VI Седница у 2021.години, а XXVI у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржала се дана 21.09.2021.године телефонским путем

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке :

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет пете седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвојењу Извештај о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 21.07.2021.-21.09.2021.године

VII Седница у 2021.години, а XXVII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 28.10.2021.године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет шесте седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период почев од 01.01.2021.годину закључно са 30.09.2021.године

- Одлука о усвајању предлога Програма зимског одржавања улица, тротоара, других јавних површина и локалних путева на подручју града Ужица за сезону 2021/2022
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период 21.09.2020.-25.10.2021. године

VIII Седница у 2021. години, а XXVIII у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 26.11.2021. године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет седме седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2022 .годину
- Одлука о усвајању годишњег пописа имовине и обавеза за 2021. годину
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период почев од 28.10.2021 закључно са 26.11.2021. године

IX Седница у 2021. години, а XXXIX у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 02.12.2021. године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет осме седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Програма пословања Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2021 .годину
- Одлука о усвајању Одлуке о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за 2021 .годину
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период почев од 26.11.2021 закључно са 02.12.2021. године

X Седница у 2021. години, а XXXX у мандату Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице одржана је дана 23.12.2021. године у пословним просторијама Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице.

На седници су разматране и усвојене следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извода из записника са тридесет девете седнице Надзорног одбора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о давању сагласности на одлуку директора Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице број: 07-437 од 21.12.2021. године о доношењу Правилника о организацији и систематизацији Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице
- Одлука о усвајању извештаја о активностима Јавног предузећа "Ужице развој" Ужице за период почев од 02.12.2021 закључно са 23.12.2021. године

VIII ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

1. Оцена резултата пословања ЈП

ЈП Ужице развој обавља широк дијапазон пословних активности и у свако од тих сегмената постигнут је максимум са постојећим кадровским потенцијалом.

Служба (одељење) за управљање путевима је **извршила све уговорене обавезе** са Извођачима које је Управа за инфраструктуру и развој увела у посао . Уговор за текућег одржавања путева , изградње путне инфраструктуре са удруживањем средстава по месним заједницама , уговореним пословима за мале поправке , одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације само су део уговора које прати ово одељење .

Зимско одржавање улица и путева је успешно обављало ЈП Нискоградња уз координацију и надзор од стране ЈП УЖИЦЕ развој . У току зимског одржавања више пута су активирани уговори о раду машина на чишћењу снега по месним заједницама тако да није било непроходних путних праваца у току зимске сезоне.

Служба (одељење) за Јавни градски и приградски превоз је током године **успешно** пратило извршење реда возње и уговорних обавеза оператера јавног градског и приградског превоза путника и то са изузетно малим бројем извршилаца у односу на исте или сличне послове у градовима приближне величине и обима пређених километара у ЈГППП.

Одељење за урбанистичко планирање се у претходном периоду бавило такође широким спектром послова . Пословима на изради планске документације , израдом пројеката за потребе оснивача којим је **локална самоуправа обезбедила значајна средства од републичких институција.**

Поред наведених послова које су са успехом обављале службе овог јавног предузећа треба напоменути и друге послове на којима учествују стручна лица овог ЈП и то : Надзор над изградњом ПППВ , Вртића на Пори , Студентског дома у касарни, чиме је остварена знатна уштеда у буџету Града Ужица .

Реализација послова чији је инвеститор Република Србија преко својих органа, у потпуности је вођена од стране ЈП Ужице Развој ,од пројектовања, добијања грађевинске дозволе до добијања употребне дозволе.

2. Мере за отклањање недостатак у пословању ЈП

У складу са извештајем ревизора ускладити све потребне правилнике и акте на Надзорном одбору (који су већ разматрани и који су предлагани према Граду).

Пошто је 2011 год. усвојен закон о јавној својини (члан 18 став 1, по коме се каже да је носилац права јавне својине на непокретностима Република Србија или јединица локалне самоуправе) , потребно је да Град Ужице изврши усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији са капиталом исказаним у пословним књигама у износу 2.010 хиљада који је дефинисан у статуту предузећа.

За постизање наведених циљева не очекују се проблеми који би имали негативан утицај на остваривање циљева и реализацију плана.Планираним активностима руководства, сагледане су околности пословања, како би на време били спречени негативни утицаји.Очекивани проблеми који могу утицати на њихово остварење односе се на сигурност извора финансирања као и временски период завршетка свих јавних набавки које спроводи Управа града.

У договору са локалном самоуправом решавање свих текућих проблема је на дневном нивоу.

3. Предлози оснивачу у циљу унапређења пословања ЈП.

Пословање ЈП УЖИЦЕ Развој може се побољшати кадровским јачањем предузећа , радом на перманентној едукацији и праћењу савремених трендова из области пословања овог јавног предузећа.

Предлог за кадровско јачање

Служба текућег одржавања улица и путева има потребу за пријемом (преузимањем из другог јавног предузећа) једног грађевинског инжењера са лиценцом за изградњу путева , Служби за праћење ЈГППП недостаје додатан број контролора да би било ефикасније и боље праћење.

Одељењу за урбанистичко планирање недостаје архитекта и инжењер хортикултуре.

Едукација и праћење савремених трендова

Учешће запослених на стручним скуповима , семинарима и предавањима које се односе на области пословања овог ЈП.

Набавка недостајућих основних средстава

ЈП Ужице развој располаже са једним возилом за обављање делатности упркос томе што обавља широк дијапазон послова у различитим областима. И поред тога што смо често имали на располагању возила градских управа, било је отежано или чак онемогућено обављање делатности.

Служба за праћење ЈПШП (контролори продаје карата у аутобусима) има потребу за коришћењем возила у различитим временским интервалима у раним јутарњим сатима као и у касним поподневним часовима, ван радног времена па и нерадним данима, како би повећала приходе од продаје карата.

Побољшањем рада само ове службе повећањем учесталости контроле, оправдало би набавку једног возила.

Очекује се да град Ужице достави комплетну документацију станова који су у његовом власништву да би ЈП Ужице Развој могло да њима управља у складу статутом фирме.



Директор

**Никола Максимовић,
дипл.инж.машинства**

IX ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Биланс стања

Биланс успеха

Напомене уз финансијске извештаје



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ

Квалификовано мишљење

Извршили смо ревизију приложених редовних годишњих финансијских извештаја Јавног предузећа „Ужице развој“, Ужице (у даљем тексту: Предузеће) који се састоје од Биланса стања на дан 31. децембра 2021. године, Биланса успеха за годину која се завршава на тај дан, као и напомена уз финансијске извештаје које садрже преглед основних рачуноводствених политика и остала обелодањивања.

Према нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања описаних у одељку Основа за квалификовано мишљење, приложени финансијски извештаји објективно и истинито, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијски положај Предузећа на дан 31. децембра 2021. године, као и резултате његовог пословања за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Основа за квалификовано мишљење

Предузеће је, као правни следбеник Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“, Ужице, која је угашена крајем 2016. године на основу Закона о буџетском систему Републике Србије, основано 02.12.2016. године, чиме су задржани ПИБ и Матични број Дирекције. Регистровани основни капитал Предузећа у Агенцији за привредне регистре Републике Србије износи РСД 328,996 хиљада. Увидом у пословне књиге Предузећа, утврдили смо да основни капитал у пословним књигама није евидентиран након гашења Дирекције. Сходно наведеном, у поступку ревизије финансијских извештаја утврдили смо да Предузеће заједно са оснивачем Градом Ужицем, није спровело усаглашавање основног капитала регистрованог у Агенцији са капиталом исказаним у пословним књигама.

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији и стандардима ревизије примењивим у Републици Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Друштво у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и IESBA кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше квалификовано мишљење.

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје

Руководство Предузећа је одговорно за припрему ових финансијских извештаја који пружају истинит и објективан приказ у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, заснованим на Закону о рачуноводству, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

При састављању финансијских извештаја руководство је одговорно за процену способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Предузеће или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност, осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Предузећа.





ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак)

ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“, УЖИЦЕ

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе, ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника, донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:

- ✓ Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и спроводимо ревизијске поступке који су прикладни за те ризике; прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа како би обезбедили основу за мишљење ревизора. Ризик да материјално значајни погрешни искази услед криминалне радње неће бити идентификовани је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
- ✓ Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола.
- ✓ Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.
- ✓ Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности Предузећа да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу за последицу да имају да Предузеће престане да послује у складу са начелом сталности.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Београд, 22. март 2022. године



Драго Инђић
Овлашћени ревизор



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07367112

Шифра делатности 4931

ПИБ 101500520

Назив ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, URBANIZAM, UPRAVLJANJE PUTEVIMA I RAZVOJ UŽICE RAZVOJ UŽICE

Седиште УЖИЦЕ, Вуколе Дабић 1-3

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4	331	281	0
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		331	281	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	4			0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		0	0	0
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		6.254	5.614	0
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ	0031	5	145	160	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038		7	1	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044		374	88	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048		0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		5.633	5.365	0
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		95	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		6.585	5.895	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		2.009	1.625	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		0	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0408		2.009	1.625	0
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0
35	IX. ГУБИТАК	0412		0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416		0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420		0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		4.576	4.270	0
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433		0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442		281	342	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449		4.295	3.928	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		6.585	5.895	0
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0	0

у Мин
 дана 21.03.22 године


 Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07367112

Шифра делатности 4931

ПИБ 101500520

Назив JAVNO PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ, URBANIZAM, UPRAVLJANJE PUTEVIMA I RAZVOJ UŽICE RAZVOJ UŽICE

Седиште УЖИЦЕ, Вуколе Дабић 1-3

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001		51.957	46.313
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002		0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1005	11	51.957	46.258
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		0	55
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		51.399	46.072
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12	1.902	1.888
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	13	42.814	38.194
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15	114	108
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14	4.034	3.602
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16	2.535	2.280
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		558	241
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		0	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		0	7
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		51.957	46.313
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		51.399	46.079
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		558	234
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		558	234
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	17	98	83
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		460	151
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0

у _____
 дана 21.09.2022. године


 Заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ ЗА МИКРО И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

Друштво Ј.П.“ Ужице развој“ (у даљем тексту: Друштво) је основано 2016. године, у форми Статута Ј.П.“Ужице развој“. Друштво је регистровано у Регистру привредних субјеката, при Агенцији за привредне регистре, под бројем БД 103361/2016.

Ј.П.“ Ужице развој“ је основано као јавно предузеће од стране оснивача Града Ужице.

Седиште Друштва је Вуколе Дабића број 1-3, Ужице.

Друштво се бави пружањем услуга из основне делатности и то услуга градског и приградског превоза. Поред наведене основне делатности Друштво обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: управљање јавним путевима, архитектонских и инжењерских услуга, пројектовања, израде планова, надзором над изградњом грађевина чији је инвеститор град Ужице.

Друштво је сагласно са критеријумима из Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон; у наставку: Закон о рачуноводству) разврстано у микро правно лице за текућу пословну годину, односно у микро правно лице за претходну пословну годину.

Порески идентификациони број Друштва је 101500520.

Матични број Друштва је 07367112.

Законски заступник Друштва је: Никола Максимовић.

Друштво је у текућој пословној години имало просечно 28 запослених, док је у претходној пословној години имало просечно 27 запослених.

2. НОРМАТИВНА ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји Друштва за обрачунски период који се завршава 31.12.2021. године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са Правилником о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Службени гласник РС“, бр. 89/2020; у наставку: Правилник за микро и друга правна лица), Законом о рачуноводству и другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу са изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама Друштва.

Приложени финансијски извештаји састављени су у формату и на начин како је то прописано Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 89/2020, у наставку: Правилник о обрасцима ФИ) .

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (RSD), осим уколико није друкчије наведено.

Приложени финансијски извештаји Друштва усаглашени су са свим захтевима Правилника за микро и друга правна лица.

Приликом састављања приложених финансијских извештаја, Друштво је применило усвојене рачуноводствене политике које су обелодањене у тачки 3 у наставку, а које су базиране на Правилнику за микро и друга правна лица и другим важећим рачуноводственим и пореским прописима Републике Србије. Рачуноводствене политике су примењене доследно, осим тамо где је другачије назначено.

2.1. Упоредни подаци и појам материјално значајне грешке

У складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва, материјално значајном грешком сматра се она која појединачно или у збиру са осталим грешкама она која износи преко 2% укупних прихода периода на који се односи.

Грешке које нису материјално значајне, отклањају се у првом сету образаца финансијских извештаја који нису одобрени за објављивање. Када овакве грешке постоје, врше се одговарајућа обелодањивања на релевантном месту.

2.2. Сталност пословања

Финансијски извештаји Друштва састављени су под претпоставком сталности пословања (енг. *going concern*), тј. под претпоставком да ће Друштво наставити да послује континуирано током неограниченог периода у догледној будућности.

3. РЕЗИМЕ ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПРОЦЕНА

Рачуноводствене политике су специфични принципи, основе, конвенције, правила и праксе које пословни субјект примењује при састављању и презентацији финансијских извештаја. У случају када за конкретну ситуацију и трансакцију нису прописана одговарајућа начела и правила одредбама Правилника за микро и друга правна лица, Друштво користи решења из МСФИ за МСП и из пуних МСФИ.

Промена рачуноводствене политике примењује се на следећи начин:

- 1) када је промена рачуноводствене политике настала као последица прве примене неког рачуноводственог прописа, односно стандарда, та промена исказује се у складу са тим прописом, односно стандардом;
- 2) када се рачуноводствене политике мењају добровољно или када је промена рачуноводствених политика резултат почетне (прве) примене неког рачуноводственог прописа, односно стандарда, који не садржи прелазне одредбе о начину примене те промене и када је могуће одредити ефекте промене рачуноводствене политике за одређени период или кумулативне ефекте промене, таква промена рачуноводствене политике спроводи се ретроспективно.

У случају када није могуће утврдити ефекте или кумулативне ефекте измењене рачуноводствене политике у претходним периодима, Друштво тада примењује нову рачуноводствену политику на књиговодствене износе имовине и обавеза са стањем на почетку најранијег периода за који је могућа ретроспективна примена (што може бити и текући период).

Рачуноводствене процене последица су неизвесности својствених пословним активностима. Оне подразумевају процену износа неке ставке финансијских извештаја у одсуству прецизног начина за мерење. Измене у рачуноводственим проценама обухватају се проспективно (у текућем и наредним периодима).

3.1. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Некретнине, постројења и опрема (дугорочна материјална имовина, у наставку: НПО) која испуњава услове за признавање као средство, почетно се мери по набавној вредности/цени коштања, Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању НПО које се квалификује укључују се у набавну вредности тог средства. НПО које се квалификује је оно којем је потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану употребу. Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва значајан временски период, утврђен за ове потребе, је период од преко 1 године.

Након почетног признавања, НПО се мери по набавној вредности, односно цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења.

Као НПО признају се дугорочна материјална средства која испуњавају следеће услове:

- 1) да је процењени корисни век трајања средства дужи од годину дана и да је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством притицати у Друштво,
- 2) да је његова набавна вредност/цена коштања (која може поуздано да се измери) у моменту стицања/изградње, већа од 50.000,00 динара. Претходни критеријуми признавања примењују се и на груписане ставке чија је појединачна вредност мала.

Амортизација НПО врши се путем пропорционалне методе, и то применом стопе, утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна вредност/цена коштања умањена за евентуалну резидуалну вредност.

Ако је резидуална вредност безначајна или ако су корисни и физички век трајања средства блиски, па су очекивања да се на крају корисног века средство евентуално продаје само као отпад, та резидуална вредност се утврђује на нивоу од 0 (нула) динара.

Приликом обрачуна амортизације НПО коришћене су следеће амортизационе стопе:

Опис	Корисни век трајања (у годинама)	Стопа амортизације (у%)
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА		
Канцеларијска опрема	4 - 10	10–25 %
Путничка моторна возила, возила на моторни погон и сл.	5–8	12,5–20%
Рачунарска опрема, телекомуникациона опрема	3–5	20–33,33%
Остала основна средства	3-10	10-33,33%

НПО престаје да се признаје приликом отуђења, као и онда када се више не очекују будуће економске користи од њеног коришћења или отуђења.

3.2. КАПИТАЛ

Капитал, у смислу овог правилника, је сопствени извор финансирања имовине који представља остатак вредности имовине пословног субјекта после одбитка свих његових обавеза.

Капитал се састоји од: уписаног основног капитала (акцијски капитал, удели, улози, државни капитал, друштвени капитал, задружни удели, емисиона премија), остали капитал, неуплаћени уписани капитал, резерве (законске, статутарне и друге резерве), добитак из ранијих година и добитак из текуће године, умањен за порез на добит.

Губитак из ранијих година и губитак из текуће године представљају исправку вредности капитала.

Капитал и губитак уносе се у финансијске извештаје у номиналном износу, односно у висини књиговодствене вредности.

С обзиром на то да капитал представља остатак имовине пословног субјекта након одбитка свих обавеза, признавање капитала непосредно је повезано са признавањем имовине и обавеза. Мерење капитала у финансијским извештајима врши се мерењем појединих врста имовине и обавеза које утичу на промену вредности капитала.

Уписани, а неуплаћени капитал процењује се у висини номиналног износа потраживања по основу уписа капитала.

3.3. ОБАВЕЗЕ

Друштво признаје обавезу када је извесно да ће због исплате садашње обавезе, доћи до одлива ресурса и када се износ за њену исплату може поуздано измерити.

Обавезе се класификују као краткорочне и дугорочне.

Обавезе по основу краткорочних и дугорочних кредита и зајмова исказују се по амортизованој вредности. За те потребе користе се планови отплате примљени од кредитора. Припадајући трансакциони трошкови (на пример, издаци за обраду кредитног захтева и сл.) укључују се у вредност ових обавеза и амортизују се у периоду отплате.

Дужнички инструменти класификовани као краткорочне обавезе (на пример, обавезе према добављачима) одмеравају се по недисконтованом износу готовине или друге накнаде за коју се

очекује да буде плаћена осим ако аранжман у ствари представља финансијску трансакцију.

Измирење обавезе може се извршити на више начина, као што су:

- 1) плаћањем у готовини,
- 2) преносом друге имовине,
- 3) пружањем услуга,
- 4) заменом те обавезе са другом обавезом,
- 5) конверзијом обавезе у капитал и сл.

3.4. ПРИХОДИ

Приходи по основу продаје робе, производа и услуга признају се када и у мери у којој је Друштво испунило своју обавезу по основу уговора преносом договорене робе или пружањем услуге купцу. Друштво у току извештајног периода, а обавезно на крају тог периода, утврђује степен испуњености чињења из уговора са купцем.

Приходи од продаје робе, производа и услуга вреднују се по фактурној вредности, по одбитку датих рабата и других попушта, ПДВ-а и других пореских облика попут пореза по одбитку.

Друштво укључује у приход прилив економских користи које је примило или потражује за свој рачун. У приход се не укључују износи примљени за рачун трећих страна.

Приходима од активирања учинака вреднују се и признају по цени коштања.

Приходи од државних давања признају се на систематској основи у Билансу успеха током периода у којима Друштво признаје као расход повезане трошкове које треба покрити из тих давања. Државно давање које се прима као надокнада за настале расходе или губитке или у сврху пружања директне финансијске подршке Друштву са којом нису повезани будући трошкови признаје се у Билансу успеха у периоду у којем се прима.

Приходи од камате признају се у износима обрачунатим применом уговорене или затезне каматне стопе за коришћена средства од стране лица коме су средства дата на располагање до дана састављања финансијских извештаја.

Остали приходи признају се у вредности обрачунатих износа који су засновани на веродостојној документацији.

3.5. РАСХОДИ

Трошкови директног материјала и продате робе вреднују се и признају по набавној вредности.

Трошкови зарада се исказују у висини стварно обрачунатих зарада.

Други пословни расходи признају се по фактурној вредности, односно вредности утврђеној на основу рачуноводствене исправе.

Расходи камата исказују се у износима обрачунатим применом уговорене и затезне каматне стопе за коришћена примљена средства до дана састављања финансијских извештаја. Издаци за трошкове позајмљивања у вези са средством које се квалификује се капитализују.

Остали финансијски расходи исказују се у висини исплаћених износа.

Остали расходи, признају се по обрачунатим износима заснованим на веродостојној документацији.

4. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (НПО)

Стање и промене на НПО Друштва приказане су у табели у наставку.

(у 000 динара)

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Остале НПО	НПО у припреми	Улагања на туђим НПО	Аванси за НПО	УКУПНО
НАБАВНА ВРЕДНОСТ								
Почетно стање – 1. јануар. 2021.			4,762					4,762
Нова улагања и накнадна повећања			165					165
Крајње стање – 31. децембар 2021.			4,927					4,927
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ								
Почетно стање – 1. јануар 2021.			4,482					4,482
Амортизација			114					114
Крајње стање – 31. децембар 2021.			4,596					4,596
НЕОТПИСАНА (САДАШЊА) ВРЕДНОСТ								
31. ДЕЦЕМБАР 2021.			331					331
31. ДЕЦЕМБАР 2020.			281					281

5. ЗАЛИХЕ

(у 000 динара)

	2021.	2020.
Алат и инвентар у употреби	2,349	2,428
(Исправка вредности алата и инвентара)	(2,349)	(2,428)
Дати Аванси	145	160
УКУПНО	145	160

6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

(у 000 динара)

	2021.	2020.
Купци у земљи	7	1
УКУПНО	7	1

У периоду од датума Биланса стања до датума одобравања финансијских извештаја за објављивање, од укупног износа потраживања по основу продаје на дан биланса, наплаћено је 7 хиљада дин.

Анализа старосне структуре потраживања по основу продаје је као што следи:

	2021.	2020.
До 3 месеца	7	1
Укупно	7	1

7. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	2021.	2020.
Хартије од вредности – готовински еквиваленти		
Текући (пословни) рачуни	5,633	5,365
УКУПНО	5,633	5,365

Износи на рачунима (динарским и девизним) отвореним код банака, потврђени су последњим изводима тих рачуна од стране банака, као и одговарајућим другим прегледима добијеним од банака ИОС образац.

8. КАПИТАЛ

	2021.	2020.
Нераспоређени добитак ранијих година	1,549	1,474
Добитак текуће године	460	151
УКУПНО	2,009	1,625

Износ основног капитала није усклађен са стањем које је регистровано код надлежног регистра код АПР-а, услед трансформације предузећа која је извршена 31.12.2016.год. Оснивач- град Ужице по налогу Државне ревизије предузима мере за усклађивање- процена вредности имовине града Ужица. Предузеће нема евидентиран основни капитал у пословним књигама.

Власници Друштва су:

	% власништва	2021.	2020.
Град Ужице	100	100	100
УКУПНО	100	100	100

На основу члана 22. став 1. тачка 9. и члана 58. Закона о Јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину („Службени лист града Ужица“ број 58/20), извршена је расподела нераспоређеног добитка и то, 50 % у корист оснивача.

9. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	2021.	2020.
Добављачи у земљи	281	342
УКУПНО	281	342

Обавезе према добављачима нису каматоносне, а имају валуту плаћања која се креће у распону од 45 дана.

10. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	2021.	2020.
Обавезе по основу зарада и накнада зарада и друге обавезе	1,774	1,708
Обавезе по основу пореза на додату вредност	643	750
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	1,818	1,470
Обавезе по основу пореза на добит	60	-
УКУПНО	4,295	3,928

10.1. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА И ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ

	2021.	2020.
Обавезе по основу зарада и накнада зарада – бруто	3,235	2,956
УКУПНО	3,235	2,956

Обавезе по основу зарада и накнада зарада – бруто, се односе за децембар месец 2021.

10.2. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

	2021.	2020.
Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса)	643	750
УКУПНО	643	750

Друштво у периоду од датума биланса стања до датума одобравања финансијских извештаја за објављивање платило је ПДВ који дугује у месецу јануару 2022.

10.3. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

	2021.	2020.
Обавезе по основу пореза на добит	60	-
УКУПНО	60	-

11. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

	2021.	2020.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	51,957	46,258
УКУПНО	51,957	46,258

12. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	2021.	2020.
Трошкови осталог материјала (режијског)	1401	1345
Трошкови горива и енергије	255	209
Трошкови резервних делова	49	95
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	197	31
УКУПНО	1902	1680

13. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	2021.	2020.
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	33548	30297
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	5582	5044
Трошкови накнада по уговорима о делу	222	190
Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	741	681
Остали лични расходи и накнаде	2721	1982
УКУПНО	42,814	38194

14. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	2021.	2020.
Трошкови услуга одржавања	296	294
Трошкови сајмова	47	0
Трошкови рекламе и пропаганде	381	144
Трошкови осталих производних услуга	3310	3164
УКУПНО	4034	3602

15. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	2021.	2020.
Трошкови амортизације нематеријалне имовине	114	108
УКУПНО	114	108

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	2021.	2020.
Трошкови непроизводних услуга	297	270
Трошкови репрезентације	300	120
Трошкови премија осигурања	25	121
Трошкови платног промета	142	124

	2021.	2020.
Трошкови чланарина	109	100
Трошкови пореза и накнада	499	499
Остали нематеријални трошкови	1163	1045
УКУПНО	2535	2279

17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

Главне компоненте пореског расхода за текућу и претходну годину су:

	2021.	2020.
Порески расход периода	98	83
УКУПНО	98	83

18. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то:

- Ризику ликвидности,
- Кредитном ризику.

Управљање ризицима у Предузећу је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијско стање и пословање Предузећа у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта.

Управљање ризицима обавља Финансијска служба Предузећа у складу са политикама одобреним од стране Надзорног одбора. Финансијска служба Предузећа идентификује и процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика тесно сарађујући са пословним јединицама Предузећа.

18.1. Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да Предузећа неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се средство реализује по разумној цени у одговарајућем временском оквиру.

Предузеће управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Предузеће непрекидно процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима финансирања потребним за испуњење пословних циљева Предузећа, а у складу са пословном стратегијом Предузећа.

18.2. Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Предузећа као резултат кашњења клијената или друге уговорне стране у измиривању уговорних обавеза. Кредитни ризик се првенствено везује за изложеност Предузећа по основу готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским институцијама, инвестирања у хартије од вредности, потраживања од правних и физичких лица и преузетих обавеза.

Предузеће нема значајне концентрације кредитног ризика због јасно утврђених правила како би се обезбедило извршавање услуга.

Обезбеђење од кредитног ризика успостављено је на нивоу Предузећа. Кредитни ризик настаје: код готовине и готовинских еквивалената, дериватних финансијских инструмената и депозита у банкама и финансијским институцијама; из изложености ризику у трговини на велико и мало, укључујући ненаплаћена потраживања и преузете обавезе. С обзиром да је Град Ужице највећи купац Предузећа, кредитни ризик није значајно изражен.

19. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА

Предузеће је у складу са Чланом 22. Закона о рачуноводству извршило усаглашавање потраживања и обавеза и на дан 31. децембра 2021. године не постоје неусаглашена потраживања и обавезе.

20. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан састављања финансијских извештаја Предузеће се јавља као тужена страна у 8 судских спорова, оријентационе вредности у износу од РСД 1,500 хиљада, док у својству тужиоца Предузеће води укупно 2 судска спора процењене вредности од РСД 12,000 хиљада.

Руководство Предузећа очекује позитивне исходе спорова. Предузеће није вршило резервисања за судске спорове.

21. ДАТУМ ОДОБРАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА БИЛАНСА СТАЊА

Директор Друштва донео је одлуку о одобравању финансијских извештаја за 2021. годину у којој је као датум одобравања наведен 21.03.2022. год.

Није било значајнијих догађаја након датума биланса стања и није било догађаја након датума извештајног периода који би изискивали обелодањивања у Напоменама уз финансијске извештаје.


Место и датум


Законски заступник