

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII број 404-71/17
27.11.2017. године

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Градске управе за инфраструктуру и развој, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку (радови) VIII број 404-71/17**

Назив и адреса наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице

Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.35.

Врста наручиоца: орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности, број: VIII број 404-71/17

Врста предмета набавке: услуге

Опис предмета набавке: Опис предмета набавке: Израда главног пројекта саобраћајне сигнализације, на мрежи саобраћајница на територији града Ужица и државних путева I и II реда за одсеке саобраћајних деоница у зонама насеља на територији града Ужица.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге техничког пројектовања-71320000.

Вредност уговора остаје непромењена и износи 1.950.000,00 динара без ПДВ-а

Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци "Адмоне" д.о.о. ул. Шумадијска бр.16/б, Нови Сад ПИБ:108745380; МБ: 21059277

Измена предметног уговора се огледа се у промени- продужетку рока за извршење услуге.

Наручилац Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој закључио је са пројектантом "Адмоне" д.о.о. Нови Сад, уговор о изради пројекта саобраћајне сигнализације, градских месних заједница, заведен код Наручиоца под бр. VIII 404-71/17 од дана 21.04.2017.год.

Након консултације са Пројектантом и на основу дописа пројектанта, Надзорни орган наручиоца је дана 27.11.2017. године поднео захтев за израду анекса уговора број VIII 404-71/17 у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама:

У току рада на изради пројекта саобраћајне сигнализације, градских мз, дошло је до значајних промена у саобраћајном систему града Ужица, изградњом нове раскрснице кружног типа на саобраћајном чвору државних путева.

Наведена промена је утицала на потребу за поновним снимањем постојећег стања и пројектовањем нове саобраћајне сигнализације, у складу са насталим променама.

Новоусвојени пропис-Правилник о саобраћајној сигнализацији РС (Сл. Гл. 85/17) од 21.09.2017. год. Такође је један од разлога због којих је настала потреба за продужењем рока за извршење предметне услуге.

На основу напред изнетог анексиран је предметни уговор и нови рок за извршење предметне услуге је 15.12.2017. године.



НАЧЕЛНИК

Милоје Марић, дипл.економиста