

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Начелник Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове града Ужица, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.VI 404-299/18,  
закључен између:**

**1. ГРАДА УЖИЦА,** Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, улица Димитрија Туцовића бр. 52, ПИБ: 101503055, матични број: 07157983, кога заступа начелник, Зоран Деспих (у даљем тексту: Наручилац)

и

**2. НОСИОЦА ПОСЛА/ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ „АРХИПЛАН,,** д.о.о. са седиштем у Аранђеловцу, ул. Кнеза Михаила бр. 66, ПИБ: 103421790, матични број: 17576259, кога заступа директор Драгана Бига (у даљем тексту: Пружалац услуге).

Вредност уговора о јавној набавци: **1928.000** динара без пдв-а, односно **2.313.600** динара са пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице

Интернет страница наручиоца: [www.uzice.rs](http://www.uzice.rs)

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.49.

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке :јавна набавка мале вредности, број: VI број 404-299/18

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Измена и допуна плана генералне регулације за Белу Земљу.

Назив и ознака из општег речника набавке :услуге просторног планирања-71410000-5

Наручилац овом одлуком не мења уговорену вредност.

Наручилац је закључио Уговор о пружању услуге измена и допуна плана генералне регулације за Белу Земљу, (заводни број 404-299/18 од 25.12.2018. године) са Пружаоцем услуге „АРХИПЛАН,, д.о.о. са седиштем у Аранђеловцу, ул. Кнеза Михаила бр. 66 (заводни број: 546/18-001 од 25.12.2018. године) -(у даљем тексту: Уговор)

Пужалац услуге је дана 26.02.2019. године поднео захтев за израду анекса уговора број VIII 404-299/18, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама:

Током реализације уговора Наручилац из оправданих разлога није прибавио податаке и услове неопходне за израду нацрта планског документа и из тих разлога потребан је дужи период извршења предметне услуге, како би се иста могла извршити у потпуности и квалитетно, неопходно је продужити рок за извршење до 31.07.2019. године.

На основу изнетих разлога у складу са ЗОО чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, одлучено је да се приступи закључењу Анекса Уговора број VIII 404-299/18 од 25.12.2018. године.



НАМЕЛНИК  
Зоран Дестић