

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Начелник градске управе за инфраструктуру и развој града Ужица, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.VIII 404-210/18,
закључен између:**

1. **ГРАДА УЖИЦА, Градска управа за инфраструктуру и развој**,улица Димитрија Туцовића бр. 52, ПИБ: 101503055, матични број: 07157983, кога заступа начелник, Милоје Марић (у даљем тексту: Наручилац)

и

2. **ЈКП „Нискоградња,,** са седиштем у Ужицу, ул. Међај бр. 19, ПИБ: 100597962, матични број: 07221436 кога заступа директор Снежана Милутиновић (у даљем тексту: Извођач).

и

3. **ГО Севојно,** коју заступа председник Иван Марић ПИБ 108635771;МБ 17868934,

Вредност уговора о јавној набавци: **4.098.770** динара без пдв-а, односно **4.918.524** динара са пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице
Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.44.

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке :јавна набавка мале вредности, број: VIII број 404-210/18

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Изградња путне инфраструктуре у ГО Севојно

Природа и обим радова и основна обележја радова: Путна инфраструктура у ГО Севојно, обим дефинисан предмером радова.

Место извођења радова :подручје ГО Севојно

Назив и ознака из општег речника набавке :радови на путевима-45233140-2.

Наручилац овом одлуком не мења уговорену вредност.

Поручилац је закључио Уговор о изградњи путне инфраструктуре у градској општини Севојно, (заводни број 404-210/18 од 14.09.2018. године) са Извођачем ЈКП „Нискоградња“, са седиштем у Ужицу, (заводни број Извођача: 01-5/82 од 13.09.2018. године) и суинвеститором ГО Севојно(заводни број Суинвеститора: 525/18 од 11.09.2018.године) - (у даљем тексту: Уговор)

Након промене током реализације уговора у погледу нерешених имовинско-правних односа, временских услова, Извођач је дана 18.03.2019. године поднео захтев за израду анекса уговора број VIII 404-210/18, у складу са чланом 115, Закона о јавним набавкама.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама:

У току извођења радова дошло је до прекида реализације уговора, јер се поједини путни правци који су предмет уговора нису могли радити због нерешених имовинско-правних односа, затим рок није испоштован због лоших временских услова и из тих разлога потребан је дужи период извођења уговорених радова, како би се исти могли извести у потпуности и квалитетно, неопходно је продужити рок за извођење уговорених радова до 30.06.2019. године.

На основу изнетих разлога у складу са ЗОО ,чланом 115, став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, одлучено је да се приступи закључењу Анекса Уговора о извођењу радова број VIII 404-210/18 од 14.09.2019. године.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЕ
НАЧЕЛНИК

Милоје Марић, дипл.економиста