

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-185/18
19.04.2019. године
У ж и ц е

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градоначелник града Ужица, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.VIII 404-185/18
закључен између:**

Града Ужица, Градске управе за инфраструктуру и развој ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице
ПИБ : 101503055 МБ: 07157983

и

Групе понуђача:

„ТЕСЛА СИСТЕМИ“ д.о.о. ул. Милентија Поповића бр. 32А Нови Београд МБ: 20194596 ПИБ:104593699
и

„МОДУЛОР“ д.о.о. ул. Николаја Салтикова Београд МБ: 06042902 ПИБ:100829676,.

Вредност уговора о јавној набавци: **11.685.405,62** динара без пдв-а, односно **14.022.486,74** динара са пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице
Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.83.

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке :отворени поступак, број: VIII број 404-185/18

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Радови на реконструкцији старе школе „Алекса Дејовић“ у Севојну
Природа и обим радова и основна обележја радова; радови на адаптацији и реконструкцији, у свему према приложеном предмеру радова.

Место извођења радова :подручје ГО Севојно

Назив и ознака из општег речника набавке : 45214210-5 радови на изградњи основних школа.

Наручилац овом одлуком не мења уговорену вредност.

Наручилац, Град Ужице закључио је са извођачем „ТЕСЛА СИСТЕМИ“ д.о.о. ул. Милентија Поповића бр. 32А Нови Београд (носилац посла), уговор о извођењу радова, заведен код Наручиоца под бр. VIII 404-185/18 од дана 04.10.2018.године.

Извођач је дана 31.12.2018.године поднео захтев за израду анекса уговора број VIII 404-185/18 у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама:

Изградња објекта је у оквиру уговореног рока, непредвиђено ушла у зимски период. Услед неповољних временских услова извршен је прекид радова, како је то технологија извођења радова захтевала, и други разлози који захтевају дужи период извођења уговорених радова, како би се исти могли извести у потпуности и квалитетно, неопходно је продужити рок за извођење уговорених радова за 45 календарских дана.

На основу изнетих разлога у складу са ЗОО, чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, одлучено је да се приступи закључењу Анекса Уговора о извођењу радова број VIII број 404-185/18 од 04.10.2018. године.


НАЧЕЛНИК
Милоје Марић, дипл.економиста