

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градоначелник
II Број 404-38/18
15.05.2019. године

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),Градоначелник града Ужица, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.II 404-38/18,
закључен између:**

Града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице ПИБ : 101503055 МБ: 07157983

и

Групе понуђача:

ГПД „Keј,, д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр.29 Ваљево МБ:07367236 ПИБ:100068813

и

„Френки аларм“ д.о.о. Ваљево, ул.Насеље Ослободиоци Ваљева 73/6 Ваљево МБ:07626304.
ПИБ:100070559.

Вредност уговора о јавној набавци: **52.774.465,79** динара без пдв-а, односно **63.329.358,95** динара са пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице
Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.1.

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке :отворени поступак, број: II број 404-38/18

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Радови на реконструкцији ОШ „Стари Град“ одељење у Турици

Природа и обим радова и основна обележја радова; радови на адаптацији и реконструкцији, у свему према приложеном предмеру радова.

Место извођења радова :подручје МЗ Турица

Назив и ознака из општег речника набавке :45261000-крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700-адаптација зграда; 45420000-радови на уградњи столарије; 45454000-радови на реконструкцији;45350000-машинске инсталације.

Наручилац овом одлуком не мења уговорену вредност.

Наручилац, Град Ужице закључио је са извођачем ГПД „Keј,, д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр.29. Ваљево (носилац посла), уговор о извођењу радова, заведен код Наручиоца под бр. II 404-38/18 од дана 20.06.2018.године.

Наручилац и извођач су 25.01.2019. године закључили Анекс I основног уговора , којим је продужен рок за завршетак радова и дана 28.03.2019. године, Анекс II којим је продужен рок за завршетак радова.

Након промене током реализације уговора, због неусаглашености пројекта и одабира фасадне облоге и предлога који је дат као замена, а није усвојен, неопходно је продужити период извођења уговорених радова. Извођач је дана 07.05.2019. године поднео захтев за израду анекса уговора број II 404-38/18 у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама:

Сагласно члану 21. Уговора, Наручилац дозволио продужетак рока за извођење радова за 45 дана, услед неусаглашености око избора фасадних плоча, тако да рок за завршетак радова буде 01.07.2019. године. На основу изнетих разлога у складу са ЗОО ,чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, Анексу I , Анексу II одлучено је да се приступи закључењу Анекса III Уговора о извођењу радова број II број 404-38/18 од 20.06.2018. године.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, дипл.економиста
