



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

II Број: 404-38/18

Датум:

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градоначелник града Ужица, доноси:

**IV ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. II 404-38/18,
закључен између:**

Града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице ПИБ : 101503055 МБ: 07157983

и

Групе понуђача:

ГПД „**Кеј**„ д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр.29 Ваљево МБ:07367236
ПИБ:100068813

и

„**Френки аларм**“ д.о.о. Ваљево, ул.Насеље Ослободиоци Ваљева 73/6 Ваљево
МБ:07626304. ПИБ:100070559.

Вредност уговора о јавној набавци: **52.774.465,79** динара без пдв-а, односно **63.329.358,95** динара са пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице
Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.1.

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке :отворени поступак, број: II број 404-38/18

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 513 503 • e-mail: gradonacelnik@uzice.rs

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Радови на реконструкцији ОШ „Стари Град“ одељење у Турици

Природа и обим радова и основна обележја радова; радови на адаптацији и реконструкцији, у свему према приложеном предмеру радова.

Место извођења радова :подручје МЗ Турица

Назив и ознака из општег речника набавке :45261000-крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700-адаптација зграда; 45420000-радови на уградњи столарије; 45454000-радови на реконструкцији;45350000-машинске инсталације.

Наручилац овом одлуком не мења уговорену вредност.

Наручилац, Град Ужице закључио је са извођачем ГПД „**Кеј**„ д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр.29. Ваљево (носилац посла), уговор о извођењу радова, заведен код Наручиоца под бр. II 404-38/18 од дана 20.06.2018.године.

Наручилац и извођач су 25.01.2019. године закључили Анекс I основног уговора , којим је продужен рок за завршетак радова за 60 дана ; дана 28.03.2019. године, Анекс II којим је продужен рок за завршетак радова за 50 дана; дана 15.05.2019. године, Анекс III којим је продужен рок за завршетак радова за 45 дана.

Након промене током реализације уговора, услед околности које се односе одабир и избор и испоруку фасадних плоча, неопходно је продужити период извођења уговорених радова. Извођач је дана 19.06.2019. године поднео захтев за израду анекса уговора број II 404-38/18 у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама:

Сагласно члану 21. Уговора, Наручилац дозволио продужетак рока за извођење радова за 30 дана, услед неусаглашености око избора фасадних плоча, тако да рок за завршетак радова буде 31.07.2019. године. На основу изнетих разлога у складу са ЗОО ,чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, Анексу I , Анексу II , Анексу III одлучено је да се приступи закључењу Анекса IV Уговора о извођењу радова број II број 404-38/18 од 20.06.2018. године.



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, дипл.економиста

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 513 503 • e-mail: gradonacelnik@uzice.rs