



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

II Број: 404-84/19

Датум: 23.03.2020. године.

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градоначелник града Ужице, доноси:

**III ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.II 404-84/19,  
закључен између:**

Града Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице ПИБ : 101503055 МБ: 07157983

и

Групе понуђача:

Носилац посла „DOMEXTRA“ д.о.о. Ужице, ул Росуље бр. 17; МБ: 07366132;  
ПИБ:101501856

ГП „СТАБИЛ-ПРО“ д.о.о. Ужице, ул. Ратарска бр.152 .МБ:20032391 ПИБ:103854737

и

МПП „ЈЕДИНСТВО“ а.д. Севојно, ул.Првомајска бб; МБ:07188307. ПИБ:102136136

Вредност уговора о јавној набавци: **57.993.080,00** динара без пдв-а, односно **69.591.696,00** динара са пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице  
Интернет страница наручиоца: [www.uzice.rs](http://www.uzice.rs)

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.85.

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке :отворени поступак, број: II број 404-84/19

Врста предмета набавке: радови

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 513 503 • e-mail: gradonacelnik@uzice.rs

Опис предмета набавке: Радови на изградњи кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословно зони „Крчагово“

Природа и обим радова и основна обележја радова; радови на изградњи кишне канализације у свему према приложеном предмеру радова.

Место извођења радова :подручје МЗ Крчагово

Назив и ознака из општег речника набавке :радови на изградњи ценовода за воду и канализацију -45231300.

Наручилац овом одлуком не мења уговорену вредност.

Наручилац, Град Ужице закључио је са извођачем носиоцем посла „DOMEXTRA“ д.о.о. Ужице, ул Росуље бр. 17; МБ: 07366132; ПИБ:101501856, уговор о извођењу радова, заведен код Наручиоца под бр. П 404-84/19 од дана 13.06.2019.године.

Наручилац, Град Ужице закључио је са извођачем носиоцем посла „DOMEXTRA“ д.о.о. Ужице, ул Росуље бр. 17; МБ: 07366132; ПИБ:101501856, Анекс I основног уговора (заводни број Наручиоца: П 404-84/19 од 21.10.2019.године; заводни број Извођача радова: 145 од 21.10.2019. године ), којим је продужен рок за извођење радова.

Наручилац, Град Ужице закључио је са извођачем носиоцем посла „DOMEXTRA“ д.о.о. Ужице, ул Росуље бр. 17; МБ: 07366132; ПИБ:101501856, Анекс II основног уговора (заводни број Наручиоца: П 404-84/19 од 20.12.2019.године; заводни број Извођача радова: 186 од 20.12.2019. године ), којим је продужен рок за извођење радова.

Током реализације уговора, због стања на терену, комплексности радова на изградњи водоводних прикључака, који се изводе у истој улици неопходно је продужити период извођења уговорених радова. Извођач је дана 13.03.2020. године поднео захтев за израду анекса III уговора број П 404-84/19 од 13.06.2019. године, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама: Сагласно члану 10. Уговора, Наручилац дозволио продужетак рока за извођење радова, тако да рок завршетак уговорених радова буде до 29.05.2020 године.

На терену су се јавили одређени радови које није било могуће предвидети и околности на које Извођач није могао да утиче, не због стања на терену, комплексности радова на изградњи водоводних прикључака, који се изводе у истој улици као и разлози који су били основ за израду Анекса II Уговора , што захтева, дужи период извођења уговорених радова.

На основу изнетих разлога у складу са ЗОО ,чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, Анексу I, Анексу II одлучено је да се приступи закључењу Анекса III Уговора о извођењу радова број П број 404-84/19 од 13.06.2019. године.

  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Тихомир Петковић, дипл.економиста

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 513 503 • e-mail: gradonacelnik@uzice.rs