



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

II Број: 404-136/19

Датум: 10.03.2020. године.

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градоначелник града Ужица, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. II 404-136/19,  
закључен између:**

Града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице ПИБ : 101503055 МБ: 07157983

и

„ХАРМОНИЈА ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Ваљево, ул Војводе Мишића бр. 13/Б; МБ: 20019280;  
ПИБ:103828460

Вредност уговора о јавној набавци: **817.800,00** динара без пдв-а, односно **981.360,00** динара са пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице  
Интернет страница наручиоца: [www.uzice.rs](http://www.uzice.rs)

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.21.

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности, број: II 404-13619

Врста предмета набавке: Услуге

Опис предмета набавке: услуге стручног надзора над изградњом кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони „Крчагово“

Назив и ознака из општег речника набавке :услуге грађевинског надзора- 71520000

Измењена уговорена вредност 817.850,00 динара без пдв-а, односно 981.420,00 динара са пдв-ом.

Наручилац, Град Ужице закључио је са пружаоцем услуге - „Хармонија пројект“ д.о.о. Ваљево Уговор о пружању услуге стручног надзора над изградњом кишне канализације у

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 513 503 • e-mail: gradonacelnik@uzice.rs

улици Милоша Обреновића у пословној зони „Крчагово“, између Града Ужице (заводни број Наручиоца: II 404-136-19 од 20.06.2019.године)

Након промене током реализације уговора, због продуженог рока за извођење радова над којим пружалац услуге врши надзор, неопходно је продужити рок за извршење услуге.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама:

- Да је сагласно члану 13. Уговора, Наручилац дозволио продужетак рока за пружање услуге, тако да рок за завршетак уговорених услуга буде до 31.03.2020 године.

На терену су се јавили одређени радови које није било могуће предвидети и околности на које Извођач није могао да утиче, па је из тих разлога Наручилац-Град Ужице закључио анкес уговора са извођачем радова, којим је продужио рок за извођење до 31.03.2020. године. Како је рок за предметне радове, над чијим извођењем је пружалац услуге вршио стручни надзор продужен, неопходно је продужити и рок за вршење стручног надзора.

Како је рок за предметне радове, над чијим извођењем је пружалац услуге вршио стручни надзор продужен, неопходно је увећати уговорену вредност.

На основу изнетих разлога у складу са ЗОО ,чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора број II број 404-136/19 од 20.06.2019. године.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић, дипл.економиста



ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 513 503 • e-mail: gradonacelnik@uzice.rs